

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 93

ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	
1	BELA VISTA DE GOIÁS		17,20%															
		PAVIMENTAÇÃO																
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																
		R\$ 1.844.680,78	R\$ 461.170,20	R\$ 461.170,20	R\$ 553.404,23	R\$ 368.936,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	CROMÍNIA		14,14%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		PAVIMENTAÇÃO																
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																
		R\$ 1.516.847,45	R\$ -	R\$ 379.211,86	R\$ 379.211,86	R\$ 455.054,24	R\$ 303.369,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	HIDROLÂNDIA		28,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		PAVIMENTAÇÃO																
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																
		R\$ 3.102.185,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 775.546,35	R\$ 775.546,35	R\$ 930.655,62	R\$ 620.437,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	PALMELO		9,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		PAVIMENTAÇÃO																
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																
		R\$ 1.021.832,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 255.458,17	R\$ 255.458,17	R\$ 306.549,80	R\$ 204.366,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	PIRACANJUBA		18,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	
		PAVIMENTAÇÃO																
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																
		R\$ 2.030.110,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 507.527,51	R\$ 507.527,51	R\$ 609.033,01	R\$ 406.022,01	R\$ -	R\$ -	
6	URUTÁI		11,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	
		PAVIMENTAÇÃO																
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																
		R\$ 1.208.120,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 302.030,12	R\$ 302.030,12	R\$ 362.436,14	R\$ 241.624,10	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				4,30%	7,84%	8,70%	7,68%	10,06%	9,61%	11,06%	8,64%	6,64%	4,73%	8,50%	6,60%	3,38%	2,25%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.				100,00%	4,30%	12,14%	20,83%	28,52%	38,58%	48,19%	67,90%	74,54%	79,27%	87,76%	94,37%	97,75%	100,00%	
VALOR SIMPLES				R\$ 461.170,20	R\$ 840.382,06	R\$ 932.616,10	R\$ 823.990,39	R\$ 1.078.915,84	R\$ 1.031.004,52	R\$ 1.186.113,78	R\$ 926.986,88	R\$ 711.894,04	R\$ 507.527,51	R\$ 911.063,13	R\$ 708.052,13	R\$ 362.436,14	R\$ 241.624,10	
VALOR ACUMULADO				R\$ 10.723.776,80	R\$ 461.170,20	R\$ 1.301.552,25	R\$ 2.234.168,35	R\$ 3.058.158,74	R\$ 4.137.074,58	R\$ 5.168.079,09	R\$ 6.354.192,88	R\$ 7.281.179,76	R\$ 7.993.073,80	R\$ 8.500.601,31	R\$ 9.411.664,43	R\$ 10.119.716,56	R\$ 10.482.152,70	R\$ 10.723.776,80