

 CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO														
Processo Sei: 202500036018223														
Rodovia: Anteprojeto GO-440/508														
Trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde)/ Divisa com Minas Gerais														
Extensão: 32,00 KM														
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês
PROJETO EXECUTIVO	R\$ 1.818.328,00	R\$ 302.933,44	R\$ 303.115,28	R\$ 303.115,28	R\$ 303.115,28	R\$ 303.115,28	R\$ 302.933,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%							
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.836.813,01	R\$ -	R\$ 106.947,85	R\$ 320.559,87	R\$ 414.742,06	R\$ 600.837,00	R\$ 506.654,80	R\$ 372.189,87	R\$ 184.109,16	R\$ 139.287,52	R\$ 144.393,78	R\$ 47.091,10	R\$ -	R\$ -
	100,00%		3,77%	11,30%	14,62%	21,18%	17,86%	13,12%	6,49%	4,91%	5,09%	1,66%		
CANTEIRO DE OBRA (SERVIÇOS PRELIMINARES)	R\$ 1.440.700,58	R\$ 1.440.700,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	100,00%												
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 208.446,74	R\$ 102.723,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.723,37
	100,00%	50,00%												50,00%
TERRAPLENAGEM	R\$ 15.431.385,60	R\$ -	R\$ 1.543.138,56	R\$ 2.314.707,84	R\$ 3.086.277,12	R\$ 3.857.846,40	R\$ 3.086.277,12	R\$ 1.543.138,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	10,00%						
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 27.344.966,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.101.745,04	R\$ 5.468.993,38	R\$ 6.836.241,73	R\$ 5.468.993,38	R\$ 4.101.745,04	R\$ 1.367.248,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	5,00%					
DRENAGEM	R\$ 12.651.630,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.109.026,76	R\$ 2.109.026,76	R\$ 2.107.761,60	R\$ 2.107.761,60	R\$ 2.109.026,76	R\$ 2.109.026,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%					16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%			
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 4.536.606,82	R\$ -	R\$ 907.321,36	R\$ 907.321,36	R\$ 907.321,36	R\$ 907.321,36	R\$ 907.321,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	R\$ 1.140.319,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 342.095,70	R\$ 456.127,60	R\$ 342.095,70	R\$ -
	100,00%										30,00%	40,00%	30,00%	
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA	R\$ 115.912,00	R\$ -	R\$ 11.591,20	R\$ 11.591,20	R\$ 11.591,20	R\$ 11.591,20	R\$ 11.591,20	R\$ 11.591,20	R\$ 11.591,20	R\$ 11.591,20	R\$ 11.591,20	R\$ 11.591,20	R\$ 11.591,20	R\$ -
	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 3.475.866,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 695.173,25	R\$ 695.173,25	R\$ 695.173,25	R\$ 695.173,25	R\$ 695.173,25	R\$ -
	100,00%								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
Porcentagem		0,43%	2,60%	4,05%	11,21%	14,36%	20,68%	17,03%	12,44%	6,15%	4,64%	4,81%	1,54%	0,14%
Valor	R\$ 70.997.975,16	R\$ 302.933,44	R\$ 1.846.539,23	R\$ 2.872.114,25	R\$ 7.959.040,59	R\$ 10.192.040,41	R\$ 14.625.797,89	R\$ 12.089.864,63	R\$ 8.831.599,51	R\$ 4.365.883,56	R\$ 3.297.174,43	R\$ 3.416.312,60	R\$ 1.095.951,25	R\$ 102.723,37
Porcentagem Acumulado		0,43%	3,03%	7,07%	18,28%	32,64%	53,24%	70,27%	82,71%	88,86%	93,50%	98,31%	99,86%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 70.997.975,16	R\$ 302.933,44	R\$ 2.149.472,67	R\$ 5.021.586,92	R\$ 12.980.627,51	R\$ 23.172.667,92	R\$ 37.798.465,81	R\$ 49.888.330,44	R\$ 58.719.929,95	R\$ 63.085.813,51	R\$ 66.382.987,94	R\$ 69.799.300,54	R\$ 70.895.251,79	R\$ 70.997.975,16