

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO										
Rodovia GO-427										
Trecho: ENTR. GO-156 (HEITORÁI) / ENTR. GO-154 (A)										
Extensão: 21,12 KM										
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 1.188.684,28	R\$ 198.114,05	R\$ 198.114,05	R\$ 198.114,05	R\$ 198.114,05	R\$ 198.114,05	R\$ 198.114,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1	R\$ 3.469.110,12	R\$ -	R\$ 92.521,83	R\$ 149.573,36	R\$ 291.185,10	R\$ 291.185,10	R\$ 322.160,38	R\$ 322.160,38	R\$ 322.160,38	R\$ 370.850,39
	100,00%	0,00%	2,67%	4,31%	8,39%	8,39%	9,29%	9,29%	9,29%	10,69%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1	R\$ 1.461.315,82	R\$ -	R\$ 40.260,71	R\$ 60.907,88	R\$ 122.687,78	R\$ 122.687,78	R\$ 135.704,82	R\$ 135.704,82	R\$ 135.704,82	R\$ 155.400,10
	100,00%		2,76%	4,17%	8,40%	8,40%	9,29%	9,29%	9,29%	10,63%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 76.939,10	R\$ -	R\$ 38.469,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		50,00%							
TERRAPLENAGEM	R\$ 14.100.348,26	R\$ -	R\$ 1.410.034,83	R\$ 1.410.034,83	R\$ 1.410.034,83	R\$ 1.410.034,83	R\$ 1.410.034,83	R\$ 1.410.034,83	R\$ 1.410.034,83	R\$ 1.410.034,83
	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 22.679.236,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.267.923,66	R\$ 2.267.923,66	R\$ 2.267.923,66	R\$ 2.267.923,66	R\$ 2.267.923,66	R\$ 2.267.923,66
	100,00%				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 3.968.572,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 496.071,57	R\$ 496.071,57	R\$ 496.071,57	R\$ 496.071,57
	100,00%						12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
DRENAGEM	R\$ 10.050.535,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 913.685,01	R\$ 913.685,01	R\$ 913.685,01	R\$ 913.685,01	R\$ 913.685,01	R\$ 913.685,01	R\$ 913.685,01
	100,00%			9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
SINALIZAÇÃO	R\$ 860.518,69	R\$ -	R\$ 71.709,89	R\$ 71.709,89	R\$ 71.709,89	R\$ 71.709,89	R\$ 71.709,89	R\$ 71.709,89	R\$ 71.709,89	R\$ 71.709,89
	100,00%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 3.898.873,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 779.774,63
	100,00%									20,00%
Porcentagem		0,32%	3,00%	4,54%	8,54%	8,54%	9,42%	9,10%	9,10%	10,47%
Valor	R\$ 61.754.133,61	R\$ 198.114,05	R\$ 1.851.110,85	R\$ 2.804.025,01	R\$ 5.275.340,30	R\$ 5.275.340,30	R\$ 5.815.404,19	R\$ 5.617.290,14	R\$ 5.617.290,14	R\$ 6.465.450,07
Porcentagem Acumulado		0,32%	3,32%	7,86%	16,40%	24,94%	34,36%	43,46%	52,55%	63,02%
Valor Acumulado	R\$ 61.754.133,61	R\$ 198.114,05	R\$ 2.049.224,90	R\$ 4.853.249,91	R\$ 10.128.590,21	R\$ 15.403.930,52	R\$ 21.219.334,71	R\$ 26.836.624,85	R\$ 32.453.914,99	R\$ 38.919.365,06

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO					
Rodovia GO-427					
Trecho: ENTR. GO-156 (HEITORÁI) / ENTR. GO-154 (A)					
Extensão: 21,12 KM					
Atividades	Total por Etapa	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 1.188.684,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%				
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1	R\$ 3.469.110,12	R\$ 370.850,39	R\$ 370.850,39	R\$ 282.806,21	R\$ 282.806,21
	100,00%	10,69%	10,69%	8,15%	8,15%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1	R\$ 1.461.315,82	R\$ 155.400,10	R\$ 155.400,10	R\$ 119.480,65	R\$ 121.976,28
	100,00%	10,63%	10,63%	8,18%	8,35%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 76.939,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.469,55
	100,00%				50,00%
TERRAPLENAGEM	R\$ 14.100.348,26	R\$ 1.410.034,83	R\$ 1.410.034,83	R\$ -	R\$ -
	100,00%	10,00%	10,00%		
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 22.679.236,57	R\$ 2.267.923,66	R\$ 2.267.923,66	R\$ 2.267.923,66	R\$ 2.267.923,66
	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 3.968.572,56	R\$ 496.071,57	R\$ 496.071,57	R\$ 496.071,57	R\$ 496.071,57
	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
DRENAGEM	R\$ 10.050.535,07	R\$ 913.685,01	R\$ 913.685,01	R\$ 913.685,01	R\$ 913.685,01
	100,00%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
SINALIZAÇÃO	R\$ 860.518,69	R\$ 71.709,89	R\$ 71.709,89	R\$ 71.709,89	R\$ 71.709,89
	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 3.898.873,14	R\$ 779.774,63	R\$ 779.774,63	R\$ 779.774,63	R\$ 779.774,63
	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Porcentagem		10,47%	10,47%	7,99%	8,05%
Valor	R\$ 61.754.133,61	R\$ 6.465.450,07	R\$ 6.465.450,07	R\$ 4.931.451,62	R\$ 4.972.416,79
Porcentagem Acumulado		73,49%	83,96%	91,95%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 61.754.133,61	R\$ 45.384.815,13	R\$ 51.850.265,20	R\$ 56.781.716,82	R\$ 61.754.133,61