



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Processo Sei: 202300036012179

Rodovia: RESTAURAÇÃO GO-330

Trecho: ENTR. GO-020 (PRÓX RONCADOR/ IPAMERI)

Extensão: 40,00 KM

DATA BASE: OUT/25 GOINFRA; JUL/25 SICRO DNIT-GO

| Atividades | Total por Etapa | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PAVIMENTAÇÃO | R\$ 26.085.988,60 | R\$ - | R\$ 2.128.616,67 | R\$ 2.384.259,36 | R\$ 2.679.031,03 | R\$ 2.679.031,03 | R\$ 2.679.031,03 | R\$ 3.122.492,84 | R\$ 3.122.492,84 | R\$ 2.616.424,66 | R\$ 2.337.304,58 | R\$ 2.337.304,58 | R\$ - |
| | 100,00% | | 8,16% | 9,14% | 10,27% | 10,27% | 10,27% | 11,97% | 11,97% | 10,03% | 8,96% | 8,96% | |
| REMOÇÃO PAVIMENTO EXISTENTE - PAVIMENTAÇÃO | R\$ 16.790,39 | R\$ 16.790,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO | R\$ 12.407.917,13 | R\$ 1.127.992,47 | R\$ 1.127.992,47 | R\$ 1.127.992,47 | R\$ 1.127.992,47 | R\$ 1.127.992,47 | R\$ 1.127.992,47 | R\$ 1.127.992,47 | R\$ 1.127.992,47 | R\$ 1.127.992,47 | R\$ 1.127.992,47 | R\$ 1.127.992,47 | R\$ - |
| | 100,00% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - PAVIMENTAÇÃO | R\$ 42.945.088,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.736.272,05 | R\$ 10.736.272,05 | R\$ 10.736.272,05 | R\$ 10.736.272,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | 100,00% | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | |
| REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS (BASE) | R\$ 365.621,17 | R\$ - | R\$ 91.405,29 | R\$ 91.405,29 | R\$ 91.405,29 | R\$ 91.405,29 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | 100,00% | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | |
| TRABALHOS INICIAIS | R\$ 108.930,28 | R\$ 35.946,99 | R\$ 37.036,30 | R\$ 35.946,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | 100,00% | 33,00% | 34,00% | 33,00% | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE - TRABALHOS INICIAIS | R\$ 56.142,98 | R\$ 18.527,18 | R\$ 19.088,61 | R\$ 18.527,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | 100,00% | 33,00% | 34,00% | 33,00% | | | | | | | | | |
| FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO - TRABALHOS INICIAIS | R\$ 191.231,45 | R\$ - | R\$ 114.738,87 | R\$ 76.492,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | 100,00% | | 60,00% | 40,00% | | | | | | | | | |
| DRENAGEM | R\$ 5.670.124,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ 556.806,24 | R\$ 666.239,65 | R\$ 772.270,98 | R\$ 772.270,98 | R\$ 659.435,50 | R\$ 659.435,50 | R\$ 595.363,09 | R\$ 536.960,80 | R\$ 451.341,92 | R\$ - |
| | 100,00% | | | 9,82% | 11,75% | 13,62% | 13,62% | 11,63% | 11,63% | 10,50% | 9,47% | 7,96% | |
| TRANSPORTE - DRENAGEM | R\$ 705.299,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ 69.260,41 | R\$ 82.872,69 | R\$ 96.061,79 | R\$ 96.061,79 | R\$ 82.026,33 | R\$ 82.026,33 | R\$ 74.056,45 | R\$ 66.791,86 | R\$ 56.141,84 | R\$ - |
| | 100,00% | | | 9,82% | 11,75% | 13,62% | 13,62% | 11,63% | 11,63% | 10,50% | 9,47% | 7,96% | |
| SINALIZAÇÃO | R\$ 2.471.920,40 | R\$ - | R\$ 201.708,70 | R\$ 225.933,52 | R\$ 253.866,23 | R\$ 253.866,23 | R\$ 253.866,23 | R\$ 295.888,87 | R\$ 295.888,87 | R\$ 247.933,62 | R\$ 221.484,07 | R\$ 221.484,07 | R\$ - |
| | 100,00% | | 8,16% | 9,14% | 10,27% | 10,27% | 10,27% | 11,97% | 11,97% | 10,03% | 8,96% | 8,96% | |
| OBRAS COMPLEMENTARES | R\$ 40.188,30 | R\$ - | R\$ 20.094,15 | R\$ 20.094,15 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | 100,00% | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| MEIO AMBIENTE | R\$ 319.132,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 159.566,19 | R\$ 159.566,19 | R\$ - |
| | 100,00% | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | |
| ADMINISTRAÇÃO | R\$ 3.164.703,58 | R\$ - | R\$ 256.657,46 | R\$ 296.532,73 | R\$ 340.522,11 | R\$ 360.459,74 | R\$ 360.459,74 | R\$ 395.587,95 | R\$ 395.587,95 | R\$ 291.469,20 | R\$ 270.898,63 | R\$ 196.528,09 | R\$ - |
| | 100,00% | | 8,11% | 9,37% | 10,76% | 11,39% | 11,39% | 12,50% | 12,50% | 9,21% | 8,56% | 6,21% | |
| CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 1.457.017,52 | R\$ 1.457.017,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | R\$ 111.832,16 | R\$ 55.916,08 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 55.916,08 |
| | 100,00% | 50,00% | | | | | | | | | | | 50,00% |
| Porcentagem | | 2,82% | 4,16% | 5,10% | 5,45% | 5,60% | 16,67% | 17,08% | 17,08% | 16,32% | 4,91% | 4,73% | 0,06% |
| Valor | R\$ 96.117.928,65 | R\$ 2.712.190,63 | R\$ 3.997.338,52 | R\$ 4.903.250,92 | R\$ 5.241.929,45 | R\$ 5.381.087,52 | R\$ 16.025.954,27 | R\$ 16.419.695,99 | R\$ 16.419.695,99 | R\$ 15.689.511,52 | R\$ 4.720.998,59 | R\$ 4.550.359,16 | R\$ 55.916,08 |
| Porcentagem Acumulado | | 2,82% | 6,98% | 12,08% | 17,54% | 23,13% | 39,81% | 56,89% | 73,97% | 90,30% | 95,21% | 99,94% | 100,00% |
| Valor Acumulado | R\$ 96.117.928,65 | R\$ 2.712.190,63 | R\$ 6.709.529,15 | R\$ 11.612.780,08 | R\$ 16.854.709,53 | R\$ 22.235.797,05 | R\$ 38.261.751,32 | R\$ 54.681.447,31 | R\$ 71.101.143,30 | R\$ 86.790.654,82 | R\$ 91.511.653,41 | R\$ 96.062.012,57 | R\$ 96.117.928,65 |