



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Rodovia: GO-108/GO-236														
Trecho: Fim perímetro urbano (Sítio D'Abadia) - Início Perímetro Urbano (Mambai) / Entr. GO-020 (A) - MAMBÁI - DIV. GO-BA														
Extensão: 103,61 KM														
DATA BASE: DEZ/25 GOINFRA; OUT/25 SICRO DNIT-GO														
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês
TRATAMENTO INICIAL - SERVIÇO DE TAPA BURACO	R\$ 453.664,91	R\$ -	R\$ 453.664,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		100,00%											
REPARO LOCALIZADOS PROFUNDOS (BASE)	R\$ 1.739.842,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.739.842,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			100,00%										
PAVIMENTAÇÃO - RESTAURAÇÃO	R\$ 134.240.996,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84
	100,00%				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
DRENAGEM	R\$ 19.289.345,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 909.238,73	R\$ 551.675,29	R\$ 702.132,18	R\$ 742.639,81	R\$ 925.888,59	R\$ 850.660,14	R\$ 841.015,47	R\$ 713.705,79	R\$ 719.492,59	R\$ 489.949,38	R\$ 441.726,02
	100,00%			2,64%	2,86%	3,64%	3,85%	4,80%	4,41%	4,36%	3,70%	3,73%	2,54%	2,29%
SINALIZAÇÃO	R\$ 4.460.950,94	R\$ -	R\$ 4.014,86	R\$ 8.029,71	R\$ 36.133,70	R\$ 32.118,85	R\$ 36.133,70	R\$ 32.118,85	R\$ 36.133,70	R\$ 32.118,85	R\$ 36.133,70	R\$ 32.118,85	R\$ 36.133,70	R\$ 32.118,85
	100,00%		0,09%	0,18%	0,81%	0,72%	0,81%	0,72%	0,81%	0,72%	0,81%	0,72%	0,81%	0,72%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 7.133.329,74	R\$ -	R\$ 99.866,62	R\$ 99.866,62	R\$ 99.866,62	R\$ 162.639,92	R\$ 99.866,62	R\$ 133.393,27	R\$ 129.113,27	R\$ 133.393,27	R\$ 99.866,62	R\$ 162.639,92	R\$ 99.866,62	R\$ 133.393,27
	100,00%		1,40%	1,40%	1,40%	2,28%	1,40%	1,87%	1,81%	1,87%	1,40%	2,28%	1,40%	1,87%
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 11.673.199,36	R\$ -	R\$ 36.186,92	R\$ 175.097,99	R\$ 515.955,41	R\$ 529.963,25	R\$ 528.795,93	R\$ 543.971,09	R\$ 538.134,49	R\$ 538.134,49	R\$ 526.461,29	R\$ 531.130,57	R\$ 511.286,13	R\$ 510.118,81
	100,00%		0,31%	1,50%	4,42%	4,54%	4,53%	4,66%	4,61%	4,61%	4,51%	4,55%	4,38%	4,37%
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 3.410.596,54	R\$ 110.162,27	R\$ 109.821,21	R\$ 109.821,21	R\$ 109.821,21	R\$ 109.821,21	R\$ 109.821,21	R\$ 110.162,27	R\$ 110.162,27	R\$ 110.162,27	R\$ 110.162,27	R\$ 109.821,21	R\$ 109.821,21	R\$ 109.821,21
	100,00%	3,23%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,22%	3,22%	3,22%
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 229.174,46	R\$ 114.587,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	50,00%												
Porcentagem			0,39%	1,45%	4,39%	4,52%	4,51%	4,63%	4,59%	4,58%	4,49%	4,53%	4,36%	4,35%
Valor	R\$ 182.631.100,81	R\$ 224.749,50	R\$ 703.554,51	R\$ 2.641.896,65	R\$ 8.025.502,07	R\$ 8.248.725,25	R\$ 8.229.307,11	R\$ 8.457.583,90	R\$ 8.376.253,71	R\$ 8.366.874,18	R\$ 8.198.379,51	R\$ 8.267.252,98	R\$ 7.959.106,88	R\$ 7.939.227,99
Porcentagem Acumulada		0,12%	0,51%	1,95%	6,35%	10,87%	15,37%	20,00%	24,59%	29,17%	33,66%	38,19%	42,54%	46,89%
Valor Acumulado	R\$ 182.631.100,81	R\$ 224.749,50	R\$ 928.304,01	R\$ 3.570.200,66	R\$ 11.595.702,72	R\$ 19.844.427,97	R\$ 28.073.735,08	R\$ 36.531.318,98	R\$ 44.907.572,69	R\$ 53.274.446,88	R\$ 61.472.826,38	R\$ 69.740.079,36	R\$ 77.699.186,24	R\$ 85.638.414,23



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Rodovia: GO-108/GO-236															
Trecho: Fim perímetro urbano (Sítio D'Abadia) - Início Perímetro Urbano (Mambai) / Entr. GO-020 (A) - MAMBÁI - DIV. GO-BA															
Extensão: 103,61 KM															
DATA BASE: DEZ/25 GOINFRA; OUT/25 SICRO DNIT-GO															
Atividades	Total por Etapa	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	25º mês	26º mês	
TRATAMENTO INICIAL - SERVIÇO DE TAPA BURACO	R\$ 453.664,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%														
REPARO LOCALIZADOS PROFUNDOS (BASE)	R\$ 1.739.842,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%														
PAVIMENTAÇÃO - RESTAURAÇÃO	R\$ 134.240.996,80	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ 6.712.049,84	R\$ -	R\$ -	
	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%			
DRENAGEM	R\$ 19.289.345,66	R\$ 447.512,82	R\$ 405.076,26	R\$ 434.010,28	R\$ 391.573,72	R\$ 434.010,28	R\$ 391.573,72	R\$ 434.010,28	R\$ 1.118.782,05	R\$ 1.207.513,04	R\$ 869.949,49	R\$ 869.949,49	R\$ 869.949,49	R\$ 868.020,55	
	100,00%	2,32%	2,10%	2,25%	2,03%	2,25%	2,03%	2,25%	5,80%	6,26%	4,51%	4,51%	4,51%	4,50%	
SINALIZAÇÃO	R\$ 4.460.950,94	R\$ 36.133,70	R\$ 32.118,85	R\$ 36.133,70	R\$ 32.118,85	R\$ 36.579,80	R\$ 32.118,85	R\$ 36.579,80	R\$ 32.118,85	R\$ 36.579,80	R\$ 32.118,85	R\$ 36.579,80	R\$ 272.564,10	R\$ 1.053.676,61	
	100,00%	0,81%	0,72%	0,81%	0,72%	0,82%	0,72%	0,82%	0,72%	0,82%	0,72%	0,82%	6,11%	23,62%	
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 7.133.329,74	R\$ 129.113,27	R\$ 133.393,27	R\$ 99.866,62	R\$ 511.459,74	R\$ 448.686,44	R\$ 482.213,09	R\$ 477.933,09	R\$ 482.213,09	R\$ 498.619,75	R\$ 511.459,74	R\$ 448.686,44	R\$ 481.499,76	R\$ 477.933,09	
	100,00%	1,81%	1,87%	1,40%	7,17%	6,29%	6,76%	6,70%	6,76%	6,99%	7,17%	6,29%	6,75%	6,70%	
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 11.673.199,36	R\$ 510.118,81	R\$ 506.616,85	R\$ 506.616,85	R\$ 532.297,89	R\$ 532.297,89	R\$ 531.130,57	R\$ 533.465,21	R\$ 582.492,65	R\$ 589.496,57	R\$ 583.659,97	R\$ 165.759,43	R\$ 173.930,67	R\$ 141.245,71	
	100,00%	4,37%	4,34%	4,34%	4,56%	4,56%	4,55%	4,57%	4,99%	5,05%	5,00%	1,42%	1,49%	1,21%	
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 3.410.596,54	R\$ 109.821,21	R\$ 109.821,21	R\$ 110.162,27	R\$ 110.162,27	R\$ 110.162,27	R\$ 110.162,27	R\$ 110.162,27	R\$ 110.162,27	R\$ 110.162,27	R\$ 109.821,21	R\$ 109.821,21	R\$ 109.821,21	R\$ 110.162,27	
	100,00%	3,22%	3,22%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,22%	3,22%	3,22%	3,23%	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 229.174,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%														
Porcentagem		4,35%	4,33%	4,33%	4,54%	4,53%	4,52%	4,55%	4,95%	5,01%	4,96%	1,45%	1,52%	1,24%	
Valor	R\$ 182.631.100,81	R\$ 7.944.749,65	R\$ 7.899.076,27	R\$ 7.898.839,56	R\$ 8.289.662,31	R\$ 8.273.786,51	R\$ 8.259.248,33	R\$ 8.304.200,49	R\$ 9.037.818,74	R\$ 9.154.421,26	R\$ 9.059.504,35	R\$ 2.647.893,18	R\$ 2.771.851,43	R\$ 2.268.288,65	
Porcentagem Acumulada		51,24%	55,57%	59,89%	64,43%	68,96%	73,48%	78,03%	82,98%	87,99%	92,95%	94,40%	95,92%	97,16%	
Valor Acumulado	R\$ 182.631.100,81	R\$ 93.583.163,88	R\$ 101.482.240,15	R\$ 109.381.079,71	R\$ 117.670.742,02	R\$ 125.944.528,53	R\$ 134.203.776,86	R\$ 142.507.977,35	R\$ 151.545.796,09	R\$ 160.700.217,35	R\$ 169.759.721,70	R\$ 172.407.614,88	R\$ 175.179.466,31	R\$ 177.447.754,96	

GO INFRA		CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO					
Rodovia: GO-108/GO-236							
Trecho: Fim perímetro urbano (Sítio D'Abadia) - Início Perímetro Urbano (Mambai) / Entr. GO-020 (A) - MAMBÁI - DIV. GO-BA							
Extensão: 103,61 KM							
DATA BASE: DEZ/25 GOINFRA; OUT/25 SICRO DNIT-GO							
Atividades	Total por Etapa	27º mês	28º mês	29º mês	30º mês	31º mês	
TRATAMENTO INICIAL - SERVIÇO DE TAPA BURACO	R\$ 453.664,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%						
REPARO LOCALIZADOS PROFUNDOS (BASE)	R\$ 1.739.842,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%						
PAVIMENTAÇÃO - RESTAURAÇÃO	R\$ 134.240.996,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%						
DRENAGEM	R\$ 19.289.345,66	R\$ 833.299,73	R\$ 729.137,27	R\$ 729.137,27	R\$ 767.715,96	R\$ -	
	100,00%	4,32%	3,78%	3,78%	3,98%		
SINALIZAÇÃO	R\$ 4.460.950,94	R\$ 644.607,41	R\$ 7.137,52	R\$ 5.353,14	R\$ 6.245,33	R\$ -	
	100,00%	14,45%	0,16%	0,12%	0,14%		
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 7.133.329,74	R\$ 132.679,93	R\$ 99.866,62	R\$ 164.066,58	R\$ 99.866,62	R\$ -	
	100,00%	1,86%	1,40%	2,30%	1,40%		
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 11.673.199,36	R\$ 113.230,03	R\$ 59.533,32	R\$ 63.035,28	R\$ 63.035,28	R\$ -	
	100,00%	0,97%	0,51%	0,54%	0,54%		
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 3.410.596,54	R\$ 110.162,27	R\$ 110.162,27	R\$ 110.162,27	R\$ 110.162,27	R\$ 110.162,27	
	100,00%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 229.174,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.587,23	
	100,00%					50,00%	
Porcentagem		1,00%	0,55%	0,59%	0,57%	0,12%	
Valor	R\$ 182.631.100,81	R\$ 1.833.979,38	R\$ 1.005.836,99	R\$ 1.071.754,54	R\$ 1.047.025,45	R\$ 224.749,50	
Porcentagem Acumulada		98,17%	98,72%	99,30%	99,88%	100,00%	
Valor Acumulado	R\$ 182.631.100,81	R\$ 179.281.734,34	R\$ 180.287.571,33	R\$ 181.359.325,86	R\$ 182.406.351,31	R\$ 182.631.100,81	