

RODOVIA GO-401

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



OBRA: **Melhoramento Geométrico e Revestimento Primário**

RODOVIA: **GO-401**

TRECHO: **Entr. GO-206 (Quirinópolis) / Entr. GO-174**

SUBTRECHO: **Corte em Serra 01: km 17,2 ao km 19,12**

EXTENSÃO / ÁREA: **1,92 KM**

EXTENSÃO / ÁREA TOTAL: **1,92 km**

	ATIVIDADES	VALOR ETAPA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
FÍSICO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 117.019,07	R\$ 14.627,38	R\$ 14.627,38	R\$ 14.627,38	R\$ 14.627,38	R\$ 14.627,38	R\$ 14.627,38	R\$ 14.627,38	R\$ 14.627,38
			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 104.661,61	R\$ 13.082,70	R\$ 13.082,70	R\$ 13.082,70	R\$ 13.082,70	R\$ 13.082,70	R\$ 13.082,70	R\$ 13.082,70	R\$ 13.082,70
			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 64.069,22	R\$ 32.034,61							R\$ 32.034,61
			50,00%							50,00%
	TERRAPLENAGEM	R\$ 1.900.830,59	R\$ 475.207,65	R\$ 475.207,65	R\$ 316.805,10	R\$ 316.805,10	R\$ 158.402,55	R\$ 158.402,55		
			25,00%	25,00%	16,67%	16,67%	8,33%	8,33%		
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 223.692,79			R\$ 44.738,56	R\$ 44.738,56	R\$ 44.738,56	R\$ 44.738,56	R\$ 44.738,56	
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
	DRENAGEM	R\$ 733.785,87			R\$ 183.446,47	R\$ 183.446,47	R\$ 61.148,82	R\$ 61.148,82	R\$ 122.297,65	R\$ 122.297,65
					25,00%	25,00%	8,33%	8,33%	16,67%	16,67%
	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 464.315,34							R\$ 232.157,67	R\$ 232.157,67
									50,00%	50,00%
FINANCEIRO	TOTAL	R\$ 3.608.374,49								
	Parcial (R\$)		R\$ 534.952,34	R\$ 502.917,73	R\$ 572.700,21	R\$ 572.700,21	R\$ 292.000,01	R\$ 292.000,01	R\$ 426.903,96	R\$ 414.200,01
	Percentual Parcial (%)		14,83%	13,94%	15,87%	15,87%	8,09%	8,09%	11,83%	11,48%
	Acumulado (R\$)		R\$ 534.952,34	R\$ 1.037.870,08	R\$ 1.610.570,28	R\$ 2.183.270,49	R\$ 2.475.270,51	R\$ 2.767.270,52	R\$ 3.194.174,48	R\$ 3.608.374,49
	Percentual Acumulado (%)		14,83%	28,76%	44,63%	60,51%	68,60%	76,69%	88,52%	100,00%