



Processo: 202200036010716

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-309.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

	ATIVIDADES	VALOR ETAPA - R\$	MÊS											
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
FÍSICO	TERRAPLENAGEM	12.883.747,10	1,00%	5,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	7,00%	7,00%
			128.837,47	644.187,36	644.187,36	773.024,83	773.024,83	773.024,83	837.443,56	837.443,56	837.443,56	837.443,56	901.862,30	901.862,30
					4,00%	7,50%	5,00%	5,50%	5,00%	5,00%	5,00%	7,50%	8,00%	8,00%
	PAVIMENTAÇÃO	40.633.098,95	-	-	1.625.323,96	3.047.482,42	2.031.654,95	2.234.820,44	2.031.654,95	2.031.654,95	2.031.654,95	3.047.482,42	3.250.647,92	3.250.647,92
				5,00%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,00%	4,00%	4,50%	4,50%
	DRENAGEM	10.382.217,98	-	519.110,90	493.155,35	493.155,35	493.155,35	493.155,35	493.155,35	493.155,35	415.288,72	415.288,72	467.199,81	467.199,81
				10,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
	OAC	805.068,13	-	80.506,81	40.253,41	40.253,41	120.760,22	120.760,22	80.506,81	80.506,81	80.506,81	80.506,81	80.506,81	-
					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%				
	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	4.091.610,02	-	-	409.161,00	409.161,00	409.161,00	409.161,00	204.580,50	204.580,50	-	-	-	-
				1,40%	1,65%	4,40%	7,00%	7,00%	4,00%	4,00%	4,40%	6,30%	6,50%	6,45%
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.272.368,26	45.813,16	53.994,08	143.984,20	229.065,78	229.065,78	229.065,78	130.894,73	130.894,73	143.984,20	206.159,20	212.703,94	211.067,75
				1,40%	1,65%	4,40%	7,00%	7,00%	4,00%	4,00%	4,40%	6,30%	6,50%	6,45%
	CANTEIRO DE OBRAS	1.673.471,22	23.428,60	27.612,28	73.632,73	117.142,99	117.142,99	117.142,99	66.938,85	66.938,85	73.632,73	105.428,60	108.775,63	107.938,89
				50,00%										
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	188.709,26	94.354,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANCEIRO	TOTAL	73.930.290,92												
	PARCIAL (R\$)		292.433,85	1.325.411,42	3.429.698,01	5.109.285,77	4.173.965,11	4.377.130,61	3.845.174,76	3.845.174,76	3.582.510,98	4.692.309,40	5.021.696,40	4.938.716,67
	PERCENTUAL PARCIAL (%)		0,40%	1,79%	4,64%	6,91%	5,65%	5,92%	5,20%	5,20%	4,85%	6,35%	6,79%	6,68%
	ACUMULADO (R\$)		292.433,85	1.617.845,27	5.047.543,28	10.156.829,06	14.330.794,17	18.707.924,78	22.553.099,53	26.398.274,29	29.980.785,27	34.673.094,67	39.694.791,07	44.633.507,74
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		0,40%	2,19%	6,83%	13,74%	19,38%	25,30%	30,51%	35,71%	40,55%	46,90%	53,69%	60,37%

	ATIVIDADES	VALOR ETAPA - R\$	MÊS											
			13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS
FÍSICO	TERRAPLENAGEM	12.883.747,10	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	5,00%	10,00%						
			515.349,88	515.349,88	515.349,88	515.349,88	644.187,36	1.288.374,71	-	-	-	-	-	-
			7,50%	7,50%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,50%	3,00%	2,00%			
	PAVIMENTAÇÃO	40.633.088,95	3.047.482,42	3.047.482,42	1.625.323,96	1.625.323,96	1.625.323,96	1.625.323,96	1.422.158,46	1.218.992,97	812.661,98	-	-	-
			4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	
			467.199,81	467.199,81	467.199,81	467.199,81	467.199,81	467.199,81	467.199,81	467.199,81	467.199,81	467.199,81	467.199,81	-
	DRENAGEM	10.382.217,98												
	OAC	805.068,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRATIVO	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	4.091.610,02							5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.272.368,26	5,55%	5,55%	4,00%	4,00%	4,00%	4,50%	204.580,50	204.580,50	409.161,00	409.161,00	409.161,00	409.161,00
			181.616,44	181.616,44	130.894,73	130.894,73	130.894,73	147.256,57	98.171,05	98.171,05	75.264,47	49.085,52	49.085,52	32.723,68
	CANTEIRO DE OBRAS	1.673.471,22	5,55%	5,55%	4,00%	4,00%	4,00%	4,50%	3,00%	3,00%	2,30%	1,50%	1,50%	1,00%
			92.877,65	92.877,65	66.938,85	66.938,85	66.938,85	75.306,20	50.204,14	50.204,14	38.489,84	25.102,07	25.102,07	16.734,71
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	188.709,26												50,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.354,63
FINANCEIRO	TOTAL	73.930.290,92												
	PARCIAL (R\$)		4.304.526,21	4.304.526,21	2.805.707,23	2.805.707,23	2.934.544,70	3.603.461,25	2.242.313,96	2.039.148,46	1.802.777,10	950.548,40	950.548,40	552.974,03
	PERCENTUAL PARCIAL (%)		5,82%	5,82%	3,80%	3,80%	3,97%	4,87%	3,03%	2,76%	2,44%	1,29%	1,29%	0,75%
	ACUMULADO (R\$)		48.938.033,95	53.242.560,15	56.048.267,38	58.853.974,61	61.788.519,31	65.391.980,57	67.634.294,53	69.673.442,99	71.476.220,09	72.426.768,49	73.377.316,89	73.930.290,92
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		66,19%	72,02%	75,81%	79,61%	83,58%	88,45%	91,48%	94,24%	96,68%	97,97%	99,25%	100,00%

Cronograma de acordo com prazo estabelecido pelo projetista, adequado ao orçamento da obra.

O prazo de obra estabelecido de acordo com os meses trabalhados, não contemplando paralizações pelo período chuvoso.