



Processo: 202200036012330

PRAZO: 6 MESES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS INTERNAS DO DIAGRI EM ITUMBIARA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

FÍSICO	ATIVIDADES	VALOR ETAPA - R\$	MÊS					
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
	TERRAPLENAGEM	249.223,82	20,00%	30,00%	50,00%			
			49.844,76	74.767,15	124.611,91	-	-	-
	PAVIMENTAÇÃO	5.872.652,90			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
			-	-	1.174.530,58	1.761.795,87	1.761.795,87	1.174.530,58
	SINALIZAÇÃO	72.229,51					25,00%	75,00%
-			-	-	-	18.057,38	54.172,13	
DRENAGEM	7.469.073,32	30,00%	50,00%	20,00%				
		2.240.722,00	3.734.536,66	1.493.814,66				
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	243.128,49	16,62%	27,31%	19,92%	12,47%	12,71%	10,97%
			40.407,96	66.398,39	48.431,20	30.318,12	30.901,63	26.671,20
	CANTEIRO DE OBRAS	346.926,17	11,79%	32,94%	19,88%	8,70%	13,19%	13,50%
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	112.369,24	40.902,60	114.277,48	68.968,92	30.182,58	45.759,56	46.835,03
			50,00%					50,00%
		56.184,62					56.184,62	
	TOTAL	14.365.603,45						
FINANCEIRO	PARCIAL (R\$)		2.428.061,93	3.989.979,68	2.910.357,27	1.822.296,57	1.856.514,44	1.358.393,56
	PERCENTUAL PARCIAL (%)		16,90%	27,77%	20,26%	12,69%	12,92%	9,46%
	ACUMULADO (R\$)		2.428.061,93	6.418.041,61	9.328.398,88	11.150.695,45	13.007.209,89	14.365.603,45
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		16,90%	44,68%	64,94%	77,62%	90,54%	100,00%

Cronograma de acordo com prazo estabelecido pelo projetista, adequado ao orçamento da obra.

O prazo de obra estabelecido de acordo com os meses trabalhados, não contemplando paralizações pelo período chuvoso.