



Processo: 202300036014701
Restauração da Rodovia GO-215, Trecho: BR 153/Entr. GO-230, Subtrecho: Entr. BR-153/ Pontalina, extensão de 24,16 Km.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 10 MESES

	ATIVIDADES	VALOR ETAPA - R\$	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 10 MESES									
			MÊS									
FÍSICO	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 33.356.613,44	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
			6,00%	10,00%	12,00%	13,00%	13,00%	12,00%	11,00%	10,00%	8,00%	5,00%
			R\$ 2.001.396,81	R\$ 3.335.661,34	R\$ 4.002.793,61	R\$ 4.336.359,75	R\$ 4.336.359,75	R\$ 4.002.793,61	R\$ 3.669.227,48	R\$ 3.335.661,34	R\$ 2.668.529,08	R\$ 1.667.830,67
	DRENAGEM	R\$ 908.517,38	10,00%	12,00%	15,00%	20,00%	18,00%	12,00%	8,00%	5,00%		
			R\$ 90.851,74	R\$ 109.022,09	R\$ 136.277,61	R\$ 181.703,48	R\$ 163.533,13	R\$ 109.022,09	R\$ 72.681,39	R\$ 45.425,87		
	OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 40.637,51	5,00%	8,00%	18,00%	30,00%	25,00%	14,00%				
			R\$ 2.031,88	R\$ 3.251,00	R\$ 7.314,75	R\$ 12.191,25	R\$ 10.159,38	R\$ 5.689,25				
	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 1.528.935,19	5,00%	5,00%					15,00%	30,00%	30,00%	15,00%
R\$ 76.446,76			R\$ 76.446,76					R\$ 229.340,28	R\$ 458.680,56	R\$ 458.680,56	R\$ 229.340,28	
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.078.060,97	5,81%	9,67%	11,50%	12,45%	12,62%	11,66%	11,21%	10,78%	8,88%	5,41%
			R\$ 120.746,65	R\$ 200.996,24	R\$ 239.067,35	R\$ 258.675,47	R\$ 262.338,73	R\$ 242.227,31	R\$ 232.978,40	R\$ 224.070,89	R\$ 184.590,02	R\$ 112.369,85
	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.023.326,57	5,81%	9,67%	11,50%	12,45%	12,62%	11,66%	11,21%	10,78%	8,88%	5,42%
			59.455,27	98.955,68	117.682,56	127.404,16	129.143,81	119.319,88	114.714,91	110.314,60	90.871,40	55.464,30
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 46.810,16	50,00%									50,00%
23.405,08											23.405,08	
FINANCEIRO	TOTAL 38.982.901,22											
	PARCIAL (R\$)		R\$ 2.283.482,45	R\$ 3.806.162,77	R\$ 4.475.880,36	R\$ 4.870.908,24	R\$ 4.919.705,15	R\$ 4.533.563,18	R\$ 4.355.283,15	R\$ 4.201.408,79	R\$ 3.448.096,92	R\$ 2.088.410,22
	PERCENTUAL PARCIAL (%)		5,86%	9,76%	11,48%	12,49%	12,62%	11,63%	11,17%	10,78%	8,85%	5,36%
	ACUMULADO (R\$)		R\$ 2.283.482,45	R\$ 6.089.645,22	R\$ 10.565.525,57	R\$ 15.436.433,81	R\$ 20.356.138,96	R\$ 24.889.702,14	R\$ 29.244.985,29	R\$ 33.446.394,08	R\$ 36.894.491,00	R\$ 38.982.901,22
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		5,86%	15,62%	27,10%	39,60%	52,22%	63,85%	75,02%	85,80%	94,64%	100,00%

Cronograma de acordo com prazo estabelecido pelo projetista, adequado ao orçamento da obra.

O prazo de obra estabelecido de acordo com os meses trabalhados, não contemplando paralizações pelo período chuvoso.