



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Processo Sei: 202300036012179

Rodovia: RESTAURAÇÃO GO-330

Trecho: ORIZONA / PIRES DO RIO / GO-020 (PRÓX. RONCADOR)

Extensão: 42,49 KM

DATA BASE: AGO/25 GOINFRA; JUL/25 SICRO DNIT-GO

Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 81.635.444,92	R\$ -	R\$ 6.661.452,31	R\$ 7.461.479,67	R\$ 8.383.960,19	R\$ 8.383.960,19	R\$ 8.383.960,19	R\$ 9.771.762,76	R\$ 9.771.762,76	R\$ 8.188.035,13	R\$ 7.314.535,86	R\$ 7.314.535,86	R\$ -
	100,00%		8,16%	9,14%	10,27%	10,27%	10,27%	11,97%	11,97%	10,03%	8,96%	8,96%	
REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS (BASE)	R\$ 555.562,14	R\$ -	R\$ 138.890,54	R\$ 138.890,54	R\$ 138.890,54	R\$ 138.890,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
TRABALHOS INICIAIS	R\$ 227.568,95	R\$ 75.097,75	R\$ 77.373,44	R\$ 75.097,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	33,00%	34,00%	33,00%									
DRENAGEM	R\$ 1.684.498,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.417,76	R\$ 197.928,59	R\$ 229.428,71	R\$ 229.428,71	R\$ 195.907,19	R\$ 195.907,19	R\$ 176.872,35	R\$ 159.522,02	R\$ 134.086,09	R\$ -
	100,00%			9,82%	11,75%	13,62%	13,62%	11,63%	11,63%	10,50%	9,47%	7,96%	
SINALIZAÇÃO	R\$ 1.841.544,83	R\$ -	R\$ 150.270,06	R\$ 168.317,20	R\$ 189.126,65	R\$ 189.126,65	R\$ 189.126,65	R\$ 220.432,92	R\$ 220.432,92	R\$ 184.706,95	R\$ 165.002,42	R\$ 165.002,42	R\$ -
	100,00%		8,16%	9,14%	10,27%	10,27%	10,27%	11,97%	11,97%	10,03%	8,96%	8,96%	
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 25.882,56	R\$ -	R\$ 12.941,28	R\$ 12.941,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		50,00%	50,00%									
MEIO AMBIENTE	R\$ 295.161,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.580,78	R\$ 147.580,78	R\$ -
	100,00%										50,00%	50,00%	
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.774.954,36	R\$ -	R\$ 225.048,80	R\$ 260.013,22	R\$ 298.585,09	R\$ 316.067,30	R\$ 316.067,30	R\$ 346.869,30	R\$ 346.869,30	R\$ 255.573,30	R\$ 237.536,09	R\$ 172.324,67	R\$ -
	100,00%		8,11%	9,37%	10,76%	11,39%	11,39%	12,50%	12,50%	9,21%	8,56%	6,21%	
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.280.743,12	R\$ 1.280.743,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	100,00%											
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 79.908,86	R\$ 39.954,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.954,43
	100,00%	50,00%											50,00%
Porcentagem		1,54%	8,04%	9,16%	10,19%	10,24%	10,09%	11,65%	11,65%	9,74%	8,88%	8,78%	0,04%
Valor	R\$ 90.401.269,91	R\$ 1.395.795,30	R\$ 7.265.976,42	R\$ 8.282.157,42	R\$ 9.208.491,06	R\$ 9.257.473,39	R\$ 9.118.582,86	R\$ 10.534.972,16	R\$ 10.534.972,16	R\$ 8.805.187,72	R\$ 8.024.177,17	R\$ 7.933.529,82	R\$ 39.954,43
Porcentagem Acumulado		1,54%	9,58%	18,74%	28,93%	39,17%	49,26%	60,91%	72,56%	82,30%	91,18%	99,96%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 90.401.269,91	R\$ 1.395.795,30	R\$ 8.661.771,72	R\$ 16.943.929,14	R\$ 26.152.420,20	R\$ 35.409.893,60	R\$ 44.528.476,45	R\$ 55.063.448,61	R\$ 65.598.420,77	R\$ 74.403.608,49	R\$ 82.427.785,66	R\$ 90.361.315,48	R\$ 90.401.269,91