

EXECUÇÃO DO VIADUTO VERA CRUZ NA RODOVIA GO 060 - ENTRE TRINDADE E
GOIÂNIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ATIVIDADE	TOTAL POR ETAPA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS
1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	441.838,17		100,00%							
				441.838,17							
2	TERRAPLANAGEM	565.441,60		33,33%							
				188.461,69							
3	PAVIMENTAÇÃO	8.306.410,93		20,00%	20,00%						
				1.661.282,19	1.661.282,19	1.661.282,19					
4	DRENAGEM	933.641,58				16,67%	16,67%	16,67%			
						155.638,05	155.638,05	155.638,05			
5	OBRAS DE ARTE CORRENTE	70.691,11				100,00%					
						70.691,11					
6	OBRA DE ARTE ESPECIAL	52.628.461,00			0,82%	3,58%	5,50%	6,42%	8,56%	9,05%	9,78%
					431.553,38	1.884.098,90	2.894.565,36	3.378.747,20	4.504.996,26	4.762.875,72	5.147.063,49
7	SINALIZAÇÃO	968.499,54					25,00%	25,00%			
							242.124,89	242.124,89			
8	OBRAS COMPLEMENTARES	2.478.776,60					16,67%	16,67%	16,67%		
							413.212,06	413.212,06	413.212,06		
9	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PASSARELA	842.202,63		50,00%	50,00%						
				421.101,32	421.101,32						
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	2.354.129,64		1,44%	3,79%	5,65%	7,98%	6,17%	7,31%	7,11%	7,68%
				33.899,47	89.221,51	133.008,32	187.859,55	145.249,80	172.086,88	167.378,62	180.797,16
11	CANTEIRO DE OBRAS	4.344.318,96	50,00%	50,00%							
			2.172.159,48	2.172.159,48							
12	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	35.588,24	50,00%								
			17.794,12								
	% SIMPLES		2.189.953,60	4.918.742,30	2.603.158,39	3.904.718,58	3.893.399,90	4.334.971,99	5.090.295,20	4.930.254,34	5.327.860,64
	% ACUMULADO		2,96%	6,65%	3,52%	5,28%	5,26%	5,86%	6,88%	6,67%	7,20%
	TOTAL SIMPLES	73.970.000,00	2.189.953,60	7.108.695,90	9.711.854,30	13.616.572,87	17.509.972,77	21.844.944,76	26.935.239,96	31.865.494,30	37.193.354,94
	TOTAL ACUMULADO	73.970.000,00	2,96%	9,61%	13,13%	18,41%	23,67%	29,53%	36,41%	43,08%	50,28%

LUIS CARLOS ARAUJO
DIAS:50515713600

Assinado de forma digital por LUIS
CARLOS ARAUJO
DIAS:50515713600
Dados: 2026.06.15 17:02:32 -03'00'

CONSÓRCIO VIADUTO VERA CRUZ
LUIS CARLOS ARAUJO DIAS
CPF: 505.157.136-00
CREA/MG: 61.395/D

EXECUÇÃO DO VIADUTO VERA CRUZ NA RODOVIA GO 060 - ENTRE TRINDADE E
GOIÂNIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ATIVIDADE	TOTAL POR ETAPA	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS
1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	441.838,17									
2	TERRAPLANAGEM	565.441,60									
3	PAVIMENTAÇÃO	8.306.410,93									
4	DRENAGEM	933.641,58									
5	OBRAS DE ARTE CORRENTE	70.691,11									
6	OBRA DE ARTE ESPECIAL	52.628.461,00	7,07%	5,15%	5,36%	5,24%	6,19%	6,19%	4,06%	3,36%	3,42%
			3.720.832,19	2.710.365,74	2.820.885,51	2.757.731,36	3.257.701,74	3.257.701,74	2.136.715,52	1.768.316,29	1.799.893,37
7	SINALIZAÇÃO	968.499,54									
8	OBRAS COMPLEMENTARES	2.478.776,60									
9	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PASSARELA	842.202,63									
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	2.354.129,64	5,56%	4,05%	4,21%	4,12%	4,86%	4,86%	3,19%	2,64%	2,68%
			130.889,61	95.342,25	99.108,86	96.990,14	114.410,70	114.410,70	75.096,74	62.149,02	63.090,67
11	CANTEIRO DE OBRAS	4.344.318,96									
12	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	35.588,24									
	% SIMPLES		3.851.721,80	2.805.707,99	2.919.994,37	2.854.721,50	3.372.112,44	3.372.112,44	2.211.812,25	1.830.465,31	1.862.984,04
	% ACUMULADO		5,21%	3,79%	3,95%	3,86%	4,56%	4,56%	2,99%	2,47%	2,52%
	TOTAL SIMPLES	73.970.000,00	41.045.076,74	43.850.784,73	46.770.779,10	49.625.500,60	52.997.613,03	56.369.725,47	58.581.537,72	60.412.003,03	62.274.987,07
	TOTAL ACUMULADO	73.970.000,00	55,49%	59,28%	63,23%	67,09%	71,65%	76,21%	79,20%	81,67%	84,19%

LUIS CARLOS ARAUJO
DIAS:50515713600

Assinado de forma digital por LUIS
CARLOS ARAUJO DIAS:50515713600
Dados: 2026.06.15 17:02:54 -03'00'

CONSÓRCIO VIADUTO VERA CRUZ
LUIS CARLOS ARAUJO DIAS
CPF: 505.157.136-00
CREA/MG: 61.395/D

**EXECUÇÃO DO VIADUTO VERA CRUZ NA RODOVIA GO 060 - ENTRE TRINDADE E
GOIÂNIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	ATIVIDADE	TOTAL POR ETAPA	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS	25º MÊS
1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	441.838,17							
2	TERRAPLANAGEM	565.441,60	33,34%	33,33%					
			188.518,23	188.461,69					
3	PAVIMENTAÇÃO	8.306.410,93			20,00%	20,00%			
					1.661.282,19	1.661.282,19			
4	DRENAGEM	933.641,58			16,67%	16,66%	16,66%		
					155.638,05	155.544,69	155.544,69		
5	OBRAS DE ARTE CORRENTE	70.691,11							
6	OBRA DE ARTE ESPECIAL	52.628.461,00	3,50%	3,29%	2,25%	0,45%	0,50%	0,26%	
			1.841.996,14	1.731.476,37	1.184.140,37	236.828,07	263.142,31	136.834,00	
7	SINALIZAÇÃO	968.499,54				25,00%	25,00%		
						242.124,89	242.124,89		
8	OBRAS COMPLEMENTARES	2.478.776,60				16,66%	16,66%	16,67%	
						412.964,18	412.964,18	413.212,06	
9	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PASSARELA	842.202,63							
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	2.354.129,64	3,01%	2,85%	4,51%	4,01%	1,52%	0,80%	
			70.859,30	67.092,69	106.171,25	94.400,60	35.782,77	18.833,04	
11	CANTEIRO DE OBRAS	4.344.318,96							
12	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	35.588,24							50,00%
									17.794,12
	% SIMPLES		2.101.373,67	1.987.030,75	3.107.231,86	2.803.144,61	1.109.558,83	568.879,09	17.794,12
	% ACUMULADO		2,84%	2,69%	4,20%	3,79%	1,50%	0,77%	0,02%
	TOTAL SIMPLES	73.970.000,00	64.376.360,74	66.363.391,49	69.470.623,34	72.273.767,96	73.383.326,79	73.952.205,88	73.970.000,00
	TOTAL ACUMULADO	73.970.000,00	87,03%	89,72%	93,92%	97,71%	99,21%	99,98%	100,00%

LUIS CARLOS
ARAUJO
DIAS:50515713600

Assinado de forma digital
por LUIS CARLOS ARAUJO
DIAS:50515713600
Dados: 2026.06.15
17:03:19 -03'00'

CONSÓRCIO VIADUTO VERA CRUZ
LUIS CARLOS ARAUJO DIAS
CPF: 505.157.136-00
CREA/MG: 61.395/D