



Processo : 202100036010330
Obra : Terraplenagem, Pavimentação e Obras de Arte Especiais
Rodovia GO 110 , trecho Iaciara / Estiva Extensão 50,18 km

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
FÍSICO	ATIVIDADES	VALOR ETAPA R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	
	TERRAPLENAGEM	12.197.661,18	3,00%	4,00%	5,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
			365.929,84	487.906,45	609.883,06	975.812,89	975.812,89	975.812,89	975.812,89	975.812,89	975.812,89	975.812,89	975.812,89	
	PAVIMENTAÇÃO	70.350.481,12				3,00%	4,00%	5,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
						2.110.514,43	2.814.019,24	3.517.524,06	5.628.038,49	5.628.038,49	5.628.038,49	5.628.038,49	5.628.038,49	
	O.A.C.	1.724.951,36	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%						
			172.495,14	344.990,27	344.990,27	344.990,27	344.990,27	172.495,14						
	DRENAGEM	2.435.270,28	7,68%							5,00%	6,00%	7,00%	7,00%	7,00%
			187.043,84							121.762,49	146.115,20	170.467,92	170.467,92	170.467,92
	OBRAS COMPLEMENTARES	6.904.177,04	6,70%	6,70%	6,73%									
			462.377,92	462.377,92	464.560,95									
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	3.113.075,87	16,15%	16,15%	17,46%	17,46%	16,39%	16,39%							
		502.612,14	502.612,14	543.644,52	543.644,52	510.281,28	510.281,27							
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.779.263,23	1,75%	1,86%	2,03%	4,11%	4,80%	5,35%	6,95%	6,98%	7,00%	7,00%	7,00%	
			66.049,61	70.247,03	76.701,41	155.309,72	181.493,49	202.241,10	262.783,18	263.734,69	264.686,20	264.686,20	264.686,20	
	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	1.233.650,80	1,75%	1,86%	2,03%	4,11%	4,80%	5,35%	6,95%	6,98%	7,00%	7,00%	7,00%	
			21.560,33	22.930,48	25.037,36	50.697,17	59.244,24	66.016,81	85.779,33	86.089,93	86.400,53	86.400,53	86.400,53	
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	358.123,30	50,00%											
TOTAL		102.096.654,18												
FINANCEIRO	Parcial (R\$)		R\$ 1.957.130,46	R\$ 1.891.064,29	R\$ 2.064.817,57	R\$ 4.180.969,01	R\$ 4.885.841,42	R\$ 5.444.371,26	R\$ 7.074.176,39	R\$ 7.099.791,20	R\$ 7.125.406,03	R\$ 7.125.406,03	R\$ 7.125.406,03	
	Percentual Parcial (%)		1,92%	1,85%	2,02%	4,10%	4,79%	5,33%	6,93%	6,95%	6,98%	6,98%	6,98%	
	Acumulado (R\$)		R\$ 1.957.130,46	R\$ 3.848.194,74	R\$ 5.913.012,31	R\$ 10.093.981,32	R\$ 14.979.822,74	R\$ 20.424.194,00	R\$ 27.498.370,39	R\$ 34.598.161,60	R\$ 41.723.567,63	R\$ 48.848.973,66	R\$ 55.974.379,69	
	Percentual Acumulado (%)		1,92%	3,77%	5,79%	9,89%	14,67%	20,00%	26,93%	33,89%	40,87%	47,85%	54,82%	



Processo : 202100036010330
Obra : Terraplenagem, Pavimentação e Obras de Arte Especiais
Rodovia GO 110 , trecho Iaciara / Estiva Extensão 50,18 km

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
FÍSICO	ATIVIDADES	VALOR ETAPA R\$	12º MÊS	13º MÊS		15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS
	TERRAPLENAGEM	12.197.661,18	8,00%	8,00%	5,00%	3,00%						
			975.812,89	975.812,89	609.883,06	365.929,84						
	PAVIMENTAÇÃO	70.350.481,12	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	5,00%	3,00%			
			5.628.038,49	5.628.038,49	5.628.038,49	5.628.038,49	5.628.038,49	3.517.524,06	2.110.514,43			
	O.A.C.	1.724.951,36										
	DRENAGEM	2.435.270,28	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	8,00%	7,00%	5,32%	5,00%	
			170.467,92	170.467,92	170.467,92	170.467,92	170.467,92	194.819,62	170.467,92	129.555,36	121.762,49	
ADMINISTRATIVO	OBRAS COMPLEMENTARES	6.904.177,04								23,96%	23,96%	31,95%
										1.654.458,08	1.654.458,08	2.205.944,09
	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	3.113.075,87										
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.779.263,23	7,00%	7,00%	6,63%	6,37%	5,99%	3,84%	2,36%	1,84%	1,84%	2,28%
			264.686,20	264.686,20	250.388,59	240.856,85	226.559,24	145.048,69	89.122,54	69.704,97	69.400,49	86.190,65
	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	1.233.650,80	7,00%	7,00%	6,63%	6,37%	5,99%	3,84%	2,36%	1,84%	1,84%	2,28%
			86.400,53	86.400,53	81.733,41	78.622,00	73.954,89	47.347,70	29.091,94	22.753,53	22.654,14	28.134,89
FINANCEIRO	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	358.123,30										50,00%
												179.061,65
	TOTAL	102.096.654,18										
	Parcial (R\$)		R\$ 7.125.406,03	R\$ 7.125.406,03	R\$ 6.740.511,47	R\$ 6.483.915,10	R\$ 6.099.020,53	R\$ 3.904.740,07	R\$ 2.399.196,83	R\$ 1.876.471,94	R\$ 1.868.275,20	R\$ 2.499.331,28
	Percentual Parcial %)		6,98%	6,98%	6,60%	6,35%	5,97%	3,82%	2,35%	1,84%	1,83%	2,45%
	Acumulado (R\$)		R\$ 63.099.785,72	R\$ 70.225.191,75	R\$ 76.965.703,22	R\$ 83.449.618,32	R\$ 89.548.638,85	R\$ 93.453.378,93	R\$ 95.852.575,76	R\$ 97.729.047,70	R\$ 99.597.322,90	R\$ 102.096.654,18
	Percentual Acumulado (%)		61,80%	68,78%	75,39%	81,74%	87,71%	91,53%	93,88%	95,72%	97,55%	100,00%