



Processo : 202100036011403  
Obra : Terraplenagem e Pavimentação  
Rodovia GO 591 , trecho Cabeceiras / Divisa GO - MG Extensão 14,785 km

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|                | ATIVIDADES                          | VALOR ETAPA   | 1º MÊS         | 2º MÊS           | 3º MÊS           | 4º MÊS            | 5º MÊS            | 6º MÊS            | 7º MÊS            |
|----------------|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                                     | R\$           |                |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| FÍSICO         | TERRAPLENAGEM                       | 3.319.408,58  | 10,00%         | 15,00%           | 30,00%           | 30,00%            | 15,00%            |                   |                   |
|                |                                     |               | 331.940,86     | 497.911,29       | 995.822,57       | 995.822,57        | 497.911,29        |                   |                   |
|                | PAVIMENTAÇÃO                        | 18.551.910,52 |                | 10,00%           | 20,00%           | 20,00%            | 20,00%            | 20,00%            | 10,00%            |
|                |                                     |               |                | 1.855.191,05     | 3.710.382,10     | 3.710.382,10      | 3.710.382,10      | 3.710.382,10      | 1.855.191,05      |
|                | O.A.C.                              | 263.176,69    | 30,00%         | 70,00%           |                  |                   |                   |                   |                   |
|                |                                     |               | 78.953,01      | 184.223,68       |                  |                   |                   |                   |                   |
|                | DRENAGEM                            | 2.694.620,37  |                |                  | 10,00%           | 20,00%            | 20,00%            | 20,00%            | 30,00%            |
|                |                                     |               |                |                  | 269.462,04       | 538.924,07        | 538.924,07        | 538.924,07        | 808.386,11        |
| ADMINISTRATIVO | CONTROLE DE EROSIÃO                 | 51.376,81     |                | 100,00%          |                  |                   |                   |                   |                   |
|                |                                     |               |                | 51.376,81        |                  |                   |                   |                   |                   |
|                | OBRAS COMPLEMENTARES                | 2.551.168,01  | 8,47%          | 8,47%            | 8,97%            | 8,97%             | 8,97%             | 13,76%            | 42,38%            |
|                |                                     |               | 216.074,11     | 216.074,11       | 228.911,50       | 228.911,50        | 228.911,50        | 350.978,35        | 1.081.306,94      |
|                | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                 | 1.057.272,15  | 2,29%          | 10,22%           | 18,97%           | 19,96%            | 18,14%            | 16,77%            | 13,65%            |
|                |                                     |               | 24.164,62      | 108.101,82       | 200.595,06       | 210.980,67        | 191.790,16        | 177.304,35        | 144.335,47        |
|                | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 415.550,84    | 2,29%          | 10,22%           | 18,97%           | 19,96%            | 18,14%            | 16,77%            | 13,65%            |
|                |                                     |               | 9.497,68       | 42.488,40        | 78.841,99        | 82.923,96         | 75.381,31         | 69.687,80         | 56.729,69         |
|                | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO        | 204.172,27    | 50,00%         |                  |                  |                   |                   |                   | 50,00%            |
|                |                                     |               | 102.086,14     |                  |                  |                   |                   |                   | 102.086,13        |
| TOTAL          |                                     | 29.108.656,24 |                |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| FINANCEIRO     | Parcial (R\$)                       |               | R\$ 762.716,41 | R\$ 2.955.367,17 | R\$ 5.484.015,27 | R\$ 5.767.944,89  | R\$ 5.243.300,43  | R\$ 4.847.276,67  | R\$ 4.048.035,39  |
|                | Percentual Parcial (%)              |               | 2,62%          | 10,15%           | 18,84%           | 19,82%            | 18,01%            | 16,65%            | 13,91%            |
|                | Acumulado (R\$)                     |               | R\$ 762.716,41 | R\$ 3.718.083,58 | R\$ 9.202.098,85 | R\$ 14.970.043,74 | R\$ 20.213.344,17 | R\$ 25.060.620,85 | R\$ 29.108.656,24 |
|                | Percentual Acumulado (%)            |               | 2,62%          | 12,77%           | 31,61%           | 51,43%            | 69,44%            | 86,09%            | 100,00%           |

Cronograma Físico Financeiro de acordo com os prazos estabelecidos pelo projetista , adaptado ao orçamento da obra.