

	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N			
1	Processo : 202100036012855																											
2	Obra:Terraplenagem, Pavimentação E Obras de Artes Especiais																											
3	Rodovia: GO 341, Trecho: Entr. BR 364 / GO 465 (Mineiros), Extensão : 32,46 km																											
4																												
5																												
6																												
7	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																											
8	FÍSICO	ATIVIDADES	VALOR ETAPA - R\$	MÊS																								
9				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS															
10		TERRAPLENAGEM	10.865.235,73	3.00%	5.00%	8.00%	8.00%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%														
11				325.957,07	543.261,79	869.218,86	869.218,86	956.140,74	956.140,74	956.140,74	956.140,74	956.140,74	869.218,86															
12		PAVIMENTAÇÃO	49.804.311,81			2.00%	4,00%	5,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%															
13						996.086,24	1.992.172,47	2.490.215,59	3.486.301,83	3.486.301,83	3.486.301,83	3.486.301,83	3.486.301,83															
14		DRENAGEM	5.758.325,22	3,76%	3,76%	3,76%																						
15				216.411,72	216.411,72	216.411,72																						
16				3,98%	3,98%																							
17		OBRAS COMPLEMENTARES	3.056.618,43																									
18			121.814,35	121.814,35																								
19	ADMINISTRATIVO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	235.776,72	50,00%																								
20				117.888,36																								
21		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.907.683,99	0,96%	1,27%	3,00%	4,12%	4,96%	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	6,27%															
22				37.352,48	49.573,31	117.072,04	160.919,55	193.816,94	249.835,06	249.835,06	249.835,06	249.835,06	244.948,72															
23				0,96%	6,76%	15,95%	21,93%	26,41%	34,04%	34,04%	34,04%	34,04%	33,38%															
24		CANTEIRO DE OBRAS	1.255.451,54																									
25				12.000,52	15.926,80	37.612,63	51.699,86	62.269,05	80.266,42	80.266,42	80.266,42	80.266,42	78.695,91															
26		TOTAL	74.883.403,44																									
27		FINANCEIRO	PARCIAL (R\$)		831.424,50	946.987,97	2.236.401,49	3.074.010,74	3.702.442,32	4.772.544,05	4.772.544,05	4.772.544,05	4.772.544,05	4.679.163,32														
28			PERCENTUAL PARCIAL (%)		1,11%	1,26%	2,99%	4,11%	4,94%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,25%														
29	ACUMULADO (R\$)			831.424,50	1.778.412,47	4.014.813,97	7.088.824,70	10.791.267,02	15.563.811,07	20.336.355,12	25.108.899,16	29.881.443,21	34.560.606,53															
30	PERCENTUAL ACUMULADO (%)			1,11%	2,37%	5,36%	9,47%	14,41%	20,78%	27,16%	33,53%	39,90%	46,15%															
31																												
32																												
33	FÍSICO	ATIVIDADES	VALOR ETAPA - R\$	MÊS																								
34				11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS															
35		TERRAPLENAGEM	10.865.235,73	8.00%	8,00%	5,00%	3,00%																					
36				869.218,86	869.218,86	543.261,79	325.957,07																					
37		PAVIMENTAÇÃO	49.804.311,81	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	6,00%	4,00%	2,00%																
38				2.486.301,83	2.486.301,83	3.486.301,83	3.486.301,83	3.486.301,83	3.486.301,83	2.988.258,71	1.992.172,47	996.086,24																
39		DRENAGEM	5.758.325,22	5,72%	6,00%	6,00%	6,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%															
40				329.406,20	345.529,51	345.529,51	345.529,51	575.862,52	575.862,52	575.862,52	575.862,52	575.862,52	863.782,71															
41		OBRAS COMPLEMENTARES	3.056.618,43								30,68%		30,68%															
42											937.663,24	937.663,24	937.663,24															
43	ADMINISTRATIVO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	235.776,72										50,00%															
44													117.888,36															
45				6,74%	6,77%	6,30%	5,98%	5,85%	5,85%	5,13%	5,05%	3,61%	2,59%															
46		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.907.683,99																									
47				263.471,94	264.378,69	246.047,44	233.826,61	228.448,89	228.448,89	200.439,83	197.154,22	141.136,11	101.310,11															
48				2,17%	2,17%	2,02%	1,92%	1,88%	1,88%	1,65%	1,62%	1,16%	0,83%															
49		CANTEIRO DE OBRAS	1.255.451,54																									
50				84.647,65	84.938,96	79.049,54	75.123,27	73.395,52	73.395,52	64.396,84	63.341,25	45.343,88	32.548,67															
51		TOTAL	74.883.403,44																									
52		FINANCEIRO	PARCIAL (R\$)		5.033.046,48	5.050.367,85	4.700.190,11	4.466.738,29	4.364.008,76	4.364.008,76	3.828.957,90	3.766.193,70	2.696.091,99	2.053.193,09														
53	PERCENTUAL PARCIAL (%)			6,72%	6,74%	6,28%	5,96%	5,83%	5,83%	5,11%	5,03%	3,60%	2,74%															
54	ACUMULADO (R\$)			39.593.653,00	44.644.020,85	49.344.210,97	53.810.949,26	58.174.958,01	62.538.966,77	66.367.924,67	70.134.118,37	72.830.210,35	74.883.403,44															
55	PERCENTUAL ACUMULADO (%)			52,87%	59,62%	65,89%	71,86%	77,69%	83,52%	88,63%	93,66%	97,26%	100,00%															
56																												
57																												
58																												
59																												
60																												
61	Eng. Cleter Damasceno Pereira																											
62	Gerência de Projetos de Obras Rodoviárias																											
63																												
64	OBS: Cronograma Físico Financeiro, previsto para os períodos efetivamente trabalhados.Não considerado os períodos paralisados.																											
65																												
66																												
67																												
68																												
69																												