



Obra : Ponte em Concreto Armado - Rio do Peixe
 Coordenadas -15.264162° / -50.616312°
 Rodovia: GO 449
 Trecho: Matrinchã / GO 164 (Tiririca)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Serviço	Valor do Serviço (R\$)	1° Mês		2° Mês		3° Mês		4° Mês		5° Mês		6° Mês		7° Mês		8° Mês	
			%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$
1	Infra estrutura	410.209,16	25,00	102.552,29	75,00	307.656,87												
2	Meso estrutura	188.473,54			33,40	62.950,16	33,30	62.761,69	33,30	62.761,69								
3	Super estrutura	2.253.447,00							25,00	563.361,75	25,00	563.361,75	25,00	563.361,75	18,30	412.490,62	6,70	150.871,13
4	Terraplenagem	341.261,06	44,45	151.685,84											10,00	34.126,11	45,55	155.449,11
5	Sinalização Vertical	82.643,80															100,0	82.643,80
6	Transportes	87.898,99	25,00	21.974,75	25,00	21.974,75	25,00	21.974,75	25,00	21.974,75								
7	Administração	245.732,64	8,21	20.177,13	11,67	28.677,78	2,52	6.189,93	19,27	47.343,05	16,75	41.153,12	16,75	41.153,12	17,76	43.646,01	7,08	17.392,50
8	Canteiro	147.670,60	8,21	12.125,25	11,67	17.233,63	2,52	3.719,78	19,27	28.450,34	16,75	24.730,56	16,75	24.730,56	17,76	26.228,64	7,08	10.451,85
9	Mobilização e Desmobilização	36.805,48	50,00	18.402,74													50,00	18.402,74
VALOR TOTAL		3.794.142,27																

TOTAL MENSAL	326.918,00	438.493,19	94.646,14	723.891,58	629.245,43	629.245,43	516.491,37	435.211,12
PERCENTUAL MENSAL	8,62	11,56	2,49	19,08	16,58	16,58	13,61	11,47
TOTAL ACUMULADO	326.918,00	765.411,19	860.057,33	1.583.948,91	2.213.194,34	2.842.439,78	3.358.931,15	3.794.142,27
PERCENTUAL ACUMULADO	8,62	20,17	22,67	41,75	58,33	74,92	88,53	100,00

De acordo com Projeto:

Infra estrutura: ESTACAS e BLOCOS + VIGAS DE EQUILÍBRIO

Meso estrutura: PILARES + VIGA DO PÓRTICO + APARELHOS DE APOIO

Super estrutura: LONGARINAS + TRANSVERSINAS, LAJE + ALAS + BERÇOS + CORTINAS e BARREIRA NEW JERSEY + PLACA DE TRANSIÇÃO

Cronograma de acordo com prazo e critérios estabelecido pelo projetista, SEI (000023674744)