



Processo : 202100036014002
Obra: Restauração
Rodovia: GO-142 - Formoso / Divisa GO-TO, extensão: 74,28 km

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																		
FÍSICO	ATIVIDADES	VALOR ETAPA - R\$	MÊS															
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS
	PAVIMENTAÇÃO	62.867.558,43	2,00%	2,00%	3,00%	6,00%	8,00%	8,00%	8,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	3,00%	
			1.257.351,17	1.257.351,17	1.886.026,75	3.772.053,51	5.029.404,67	5.029.404,67	5.029.404,67	5.658.080,26	5.658.080,26	5.658.080,26	5.658.080,26	5.029.404,67	5.029.404,67	5.029.404,67	1.886.026,75	
	OAC E DRENAGEM PROFUNDA	17.935,57	100,00%															
			17.935,57															
	DRENAGEM SUPERFICIAL	780.125,63				2,00%	3,00%	3,00%	6,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
					15.602,51	23.403,77	23.403,77	46.807,54	62.410,05	62.410,05	78.012,56	78.012,56	78.012,56	78.012,56	78.012,56	78.012,56	78.012,56	
OBRAS COMPLEMENTARES	4.368.983,74	0,16%														49,92%	49,92%	
		7.061,35														2.180.961,20	2.180.961,20	
CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	51.180,88																100,00%	
																	51.180,88	
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.969.779,62	1,88%	1,85%	2,77%	5,56%	7,42%	7,42%	7,46%	8,40%	8,40%	8,42%	8,42%	7,50%	7,50%	7,50%	6,09%	3,39%
			55.933,72	54.843,40	82.265,10	165.210,75	220.394,43	220.394,43	221.415,26	249.517,51	249.517,51	250.198,07	250.198,07	222.776,37	222.776,37	222.776,37	180.797,48	100.764,80
	CANTEIRO DE OBRAS	982.618,82	1,88%	1,85%	2,77%	5,56%	7,42%	7,42%	7,46%	8,40%	8,40%	8,42%	8,42%	7,50%	7,50%	7,50%	6,09%	3,39%
			18.506,94	18.146,18	27.219,27	54.663,72	72.922,49	72.922,49	73.260,25	82.558,52	82.558,52	82.783,69	82.783,69	73.710,60	73.710,60	73.710,60	59.820,94	33.340,31
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	205.170,02	50,00%															50,00%
102.585,01																	102.585,01	
TOTAL		72.243.352,71																
FINANCEIRO	PARCIAL (R\$)		1.459.373,76	1.330.340,75	1.995.511,12	4.007.530,49	5.346.125,36	5.346.125,36	5.370.887,72	6.052.566,34	6.052.566,34	6.069.074,58	6.069.074,58	5.403.904,21	5.403.904,21	5.403.904,21	4.385.618,93	2.546.844,76
	PERCENTUAL PARCIAL (%)		2,02%	1,84%	2,76%	5,55%	7,40%	7,40%	7,43%	8,38%	8,38%	8,40%	8,40%	7,48%	7,48%	7,48%	6,07%	3,53%
	ACUMULADO (R\$)		1.459.373,76	2.789.714,51	4.785.225,63	8.792.756,12	14.138.881,48	19.485.006,83	24.855.894,56	30.908.460,90	36.961.027,24	43.030.101,82	49.099.176,40	54.503.080,61	59.906.984,82	65.310.889,03	69.696.507,95	72.243.352,71
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		2,02%	3,86%	6,62%	12,17%	19,57%	26,97%	34,41%	42,78%	51,16%	59,56%	67,96%	75,44%	82,92%	90,40%	96,47%	100,00%

Cronograma de acordo com prazo estabelecido pelo projetista, adequado ao orçamento da obra.
O prazo de obra estabelecido de acordo com os meses trabalhados, não contemplando paralizações pelo periodo chuvoso.