

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Somos todos
GOIÁS

GOVERNO DO ESTADO

EXTENSÃO / ÁREA: **1,64 KM** **1,16 km** **1,62 km** EXTENSÃO / ÁREA TOTAL: **4,42 km**

FÍSICO	ATIVIDADES	VALOR ETAPA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 117.019,07	R\$ 14.627,38	R\$ 14.627,38	R\$ 14.627,38	R\$ 14.627,38	R\$ 14.627,38	R\$ 14.627,38	R\$ 14.627,38	R\$ 14.627,38
			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 104.661,61	R\$ 13.082,70	R\$ 13.082,70	R\$ 13.082,70	R\$ 13.082,70	R\$ 13.082,70	R\$ 13.082,70	R\$ 13.082,70	R\$ 13.082,70
			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 64.069,22	R\$ 32.034,61							R\$ 32.034,61
			50,00%							50,00%
	TERRAPLENAGEM	R\$ 977.963,24	R\$ 244.490,81	R\$ 244.490,81	R\$ 162.993,87	R\$ 162.993,87	R\$ 81.496,94	R\$ 81.496,94		
			25,00%	25,00%	16,67%	16,67%	8,33%	8,33%		
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 786.891,72			R\$ 157.378,34	R\$ 157.378,34	R\$ 157.378,34	R\$ 157.378,34	R\$ 157.378,34	
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
DRENAGEM	R\$ 1.091.815,43			R\$ 272.953,86	R\$ 272.953,86	R\$ 90.984,62	R\$ 90.984,62	R\$ 181.969,24	R\$ 181.969,24	
				25,00%	25,00%	8,33%	8,33%	16,67%	16,67%	
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 686.945,42							R\$ 343.472,71	R\$ 343.472,71	
								50,00%	50,00%	
FINANCEIRO	TOTAL	R\$ 3.829.365,71								
	Parcial (R\$)		R\$ 304.235,51	R\$ 272.200,90	R\$ 621.036,16	R\$ 621.036,16	R\$ 357.569,98	R\$ 357.569,98	R\$ 710.530,38	R\$ 585.186,64
	Percentual Parcial (%)		7,94%	7,11%	16,22%	16,22%	9,34%	9,34%	18,55%	15,28%
	Acumulado (R\$)		R\$ 304.235,51	R\$ 576.436,40	R\$ 1.197.472,56	R\$ 1.818.508,72	R\$ 2.176.078,70	R\$ 2.533.648,69	R\$ 3.244.179,07	R\$ 3.829.365,71
	Percentual Acumulado (%)		7,94%	15,05%	31,27%	47,49%	56,83%	66,16%	84,72%	100,00%