



Processo: 202200036005822
Obra: Pavimentação
Rodovia: Construção da Obra de Pavimentação GO-156 trecho: Uirapuru / Entr. GO-239

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

	ATIVIDADES	VALOR ETAPA - R\$	MÊS											
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
FÍSICO	TERRAPLENAGEM	11.159.537,94	10,00%	20,00%	25,00%	18,00%	15,00%	7,00%	5,00%					
			1.115.953,79	2.231.907,59	2.789.884,49	2.008.716,83	1.673.930,69	781.167,66	557.976,90	-	-	-	-	-
						7,00%	9,00%	14,00%	19,00%	19,00%	14,00%	9,00%	9,00%	
	PAVIMENTAÇÃO	19.933.398,85												
			-	-	-	1.395.337,92	1.794.005,90	2.790.675,84	3.787.345,78	3.787.345,78	2.790.675,84	1.794.005,90	1.794.005,90	
										10,00%	18,00%	22,00%	24,00%	26,00%
	DRENAGEM SUPERFICIAL	4.453.276,57	-	-	-	-	-			445.327,66	801.589,78	979.720,85	1.068.786,38	1.157.851,91
				20,00%	27,00%	31,00%	22,00%							
			-	244.087,86	329.518,62	378.336,19	268.496,65			-	-	-	-	-
	OAC E DRENAGEM PROFUNDA	1.220.439,32												
			-											
								5,00%	5,00%	11,00%	13,00%	20,00%	24,00%	22,00%
	OBRAS COMPLEMENTARES	6.065.237,72	-	-	-	-	-	303.261,89	303.261,89	667.176,15	788.480,90	1.213.047,54	1.455.657,05	1.334.352,30
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.099.432,17	5,27%	5,54%	7,97%	8,46%	8,35%	8,66%	10,39%	10,96%	9,80%	8,91%	9,66%	6,03%
			215.961,86	226.964,66	326.541,20	346.716,74	342.503,98	355.215,50	426.117,27	449.149,73	401.565,62	365.451,75	395.855,08	247.388,79
			70,00%		30,00%									0,00%
	CANTEIRO DE OBRAS	1.476.298,24												
			1.033.408,77		442.889,47									
			50,00%											50,00%
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	413.202,96												
			206.601,48	-	-									206.601,48
	TOTAL	48.820.823,77												
FINANCEIRO	PARCIAL (R\$)		2.571.925,90	2.702.960,11	3.888.833,77	4.129.107,68	4.078.937,22	4.230.320,88	5.074.701,83	5.348.999,32	4.782.312,14	4.352.226,03	4.714.304,41	2.946.194,47
	PERCENTUAL PARCIAL (%)		5,27%	5,54%	7,97%	8,46%	8,35%	8,66%	10,39%	10,96%	9,80%	8,91%	9,66%	6,03%
	ACUMULADO (R\$)		2.571.925,90	5.274.886,01	9.163.719,78	13.292.827,46	17.371.764,68	21.602.085,56	26.676.787,39	32.025.786,71	36.808.098,85	41.160.324,89	45.874.629,30	48.820.823,77
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		5,27%	10,80%	18,77%	27,23%	35,58%	44,25%	54,64%	65,60%	75,39%	84,31%	93,97%	100,00%

Cronograma de acordo com prazo estabelecido pelo projetista, adequado ao orçamento da obra.

O prazo de obra estabelecido de acordo com os meses trabalhados, não contemplando paralizações pelo período chuvoso.