



Processo: 202200036006447
Obra: Restauração
Rodovia: Restauração Fim do perímetro Urbano (Goianésia) - Entr. BR 080 (A)/ GO342(A)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

	ATIVIDADES	VALOR ETAPA - R\$	MÊS																		
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	
FÍSICO	PAVIMENTAÇÃO	66.780.730,60		6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%		
			-	4.452.048,71	4.452.048,71	4.452.048,71	4.452.048,71	4.452.048,71	4.452.048,71	4.452.048,71	4.452.048,71	4.452.048,71	4.452.048,71	4.452.048,71	4.452.048,71	4.452.048,71	4.452.048,71	4.452.048,71	4.452.048,71	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	1.007.608,01				7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	
			-	-	-	71.972,00	71.972,00	71.972,00	71.972,00	71.972,00	71.972,00	71.972,00	71.972,00	71.972,00	71.972,00	71.972,00	71.972,00	71.972,00	71.972,00	71.972,00	-
			33,33%	33,33%	33,33%																
	OBRA DE ARTE CORRENTE	233.690,98																			
			77.896,99	77.896,99	77.896,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																100,00%					
	OBRA DE ARTE ESPECIAL	6.856,76																			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.856,76	-	-	-	-	-
																	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	4.118.361,28																				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823.672,26	823.672,26	823.672,26	823.672,26	823.672,26		
																25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
COMPONENTE AMBIENTAL	1.188.284,49																				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.071,12	297.071,12	297.071,12	297.071,12		
SINALIZAÇÃO	1.878.987,63																				
																20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
																375.797,53	375.797,53	375.797,53	375.797,53	375.797,53	
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.313.546,19	1,18%	6,35%	5,93%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,93%	7,49%	7,88%	7,88%	2,05%	2,04%	
	CANTEIRO DE OBRAS	1.089.768,72	70,00%	30,00%																	
			762.838,10	326.930,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	126.625,20	50,00%																		50,00%
63.312,60			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.312,60	
FINANCEIRO	TOTAL		79.744.459,86																		
	PARCIAL (R\$)			943.241,31	5.067.438,81	4.726.334,62	4.720.152,75	4.720.152,75	4.720.152,75	4.720.152,75	4.720.152,75	4.720.152,75	4.720.152,75	4.727.306,78	5.971.623,73	6.281.573,92	6.281.573,92	1.636.513,40	1.627.478,58		
	PERCENTUAL PARCIAL (%)			1,18%	6,35%	5,93%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,93%	7,49%	7,88%	7,88%	2,05%	2,04%	
	ACUMULADO (R\$)			943.241,31	6.010.680,13	10.737.014,74	15.457.167,50	20.177.320,25	24.897.473,01	29.617.625,76	34.337.778,52	39.057.931,27	43.778.084,02	48.498.236,78	53.218.389,53	57.945.696,31	63.917.320,04	70.198.893,96	76.480.467,88	78.116.981,28	79.744.459,86
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)			1,18%	7,54%	13,46%	19,38%	25,30%	31,22%	37,14%	43,06%	48,98%	54,90%	60,82%	66,74%	72,66%	80,15%	88,03%	95,91%	97,96%	100,00%

Cronograma de acordo com prazo estabelecido pelo projetista, adequado ao orçamento da obra.
O prazo de obra estabelecido de acordo com os meses trabalhados, não contemplando paralizações pelo período chuvoso.