

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO														
FÍSICO	ATIVIDADES	VALOR ETAPA - R\$	MÊS											
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
	TERRAPLENAGEM	11.188.293,95	2,00%	3,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	6,00%	5,00%
			223.765,88	335.648,82	559.414,70	559.414,70	559.414,70	559.414,70	783.180,58	783.180,58	783.180,58	783.180,58	671.297,64	559.414,70
	PAVIMENTAÇÃO	47.899.139,64			2,00%	3,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	7,00%	7,00%	7,00%	
	DRENAGEM	2.063.560,75			957.982,79	1.436.974,19	2.394.956,98	2.394.956,98	2.394.956,98	2.394.956,98	3.352.939,77	3.352.939,77	3.352.939,77	3.352.939,77
	OBRAS COMPLEMENTARES	4.334.095,97	7,37%	7,37%	7,37%									
			319.416,03	319.416,03	319.416,03									
OAC	2.302.991,01			14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%				
OAE	2.266.890,16		33,33%	33,33%	33,33%									
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.241.400,89	2,67%	0,93%	4,08%	4,31%	5,64%	4,59%	4,90%	4,90%	6,23%	5,77%	5,62%	5,46%
			113.255,26	39.471,44	173.237,39	182.655,83	239.197,82	194.599,08	207.806,17	207.806,17	264.348,16	244.930,02	238.326,48	231.722,93
	CANTEIRO DE OBRAS	1.574.820,35	80,00%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	
			1.259.856,28	13.694,09	13.694,09	13.694,09	13.694,09	13.694,09	13.694,09	13.694,09	13.694,09	13.694,09	13.694,09	
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	231.658,94	50,00%											
			115.829,47											
TOTAL		76.102.851,66												
FINANCEIRO	PARCIAL (R\$)		2.032.122,92	1.463.860,43	3.108.373,77	3.277.367,58	3.536.262,30	3.491.663,57	3.728.636,54	3.728.636,54	4.743.161,31	4.394.744,46	4.276.257,98	4.157.771,49
	PERCENTUAL PARCIAL (%)		2,67%	1,92%	4,08%	4,31%	4,65%	4,59%	4,90%	4,90%	6,23%	5,77%	5,62%	5,46%
	ACUMULADO (R\$)		2.032.122,92	3.495.983,35	6.604.357,12	9.881.724,70	13.417.987,00	16.909.650,57	20.638.287,11	24.366.923,64	29.110.084,96	33.504.829,42	37.781.087,40	41.938.858,89
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		2,67%	4,59%	8,68%	12,98%	17,63%	22,22%	27,12%	32,02%	38,25%	44,03%	49,64%	55,11%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO															
FÍSICO	ATIVIDADES	VALOR ETAPA - R\$	MÊS												
			13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS	
	TERRAPLENAGEM	11.188.293,95	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	4,00%	2,00%					
			559.414,70	559.414,70	559.414,70	559.414,70	559.414,70	559.414,70	447.531,76	223.765,88					
	PAVIMENTAÇÃO	47.899.139,64	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	4,00%	2,00%			
			2.873.948,38	2.394.956,98	2.394.956,98	2.394.956,98	2.394.956,98	2.394.956,98	2.394.956,98	2.394.956,98	1.915.965,59	957.982,79			
	DRENAGEM	2.063.560,75			6,00%	6,00%	8,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10,00%	10,00%	
					123.813,65	123.813,65	165.084,86	247.627,29	247.627,29	247.627,29	247.627,29	247.627,29	206.356,08	206.356,08	
	OBRAS COMPLEMENTARES	4.334.095,97									15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%
											675.169,57	675.169,57	675.169,57	675.169,57	675.169,57
OAC	2.302.991,01														
OAE	2.266.890,16														
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.241.400,89	4,80%	4,13%	4,30%	4,30%	4,36%	4,47%	4,32%	4,95%	3,97%	2,64%	1,25%	1,41%	
			203.451,94	175.180,94	182.488,66	182.488,66	184.924,57	189.796,38	183.192,84	209.835,55	168.357,47	111.815,48	52.837,59	59.674,07	
	CANTEIRO DE OBRAS	1.574.820,35	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	
			13.694,09	13.694,09	13.694,09	13.694,09	13.694,09	13.694,09	13.694,09	13.694,09	13.694,09	13.694,09	13.694,09	13.694,09	
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	231.658,94													50,00%
FINANCEIRO	TOTAL		76.102.851,66												
	PARCIAL (R\$)		3.650.509,10	3.143.246,71	3.274.368,08	3.274.368,08	3.318.075,20	3.405.489,44	3.287.002,96	3.765.049,36	3.020.814,00	2.006.289,23	948.057,33	1.070.723,28	
	PERCENTUAL PARCIAL (%)		4,80%	4,13%	4,30%	4,30%	4,36%	4,47%	4,32%	4,95%	3,97%	2,64%	1,25%	1,41%	
	ACUMULADO (R\$)		45.589.367,99	48.732.614,71	52.006.982,78	55.281.350,86	58.599.426,06	62.004.915,50	65.291.918,46	69.056.967,82	72.077.781,83	74.084.071,06	75.032.128,38	76.102.851,66	
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		59,90%	64,04%	68,34%	72,64%	77,00%	81,48%	85,79%	90,74%	94,71%	97,35%	98,59%	100,00%	

Cronograma de acordo com prazo estabelecido pelo projetista, adequado ao orçamento da obra.
 O prazo de obra estabelecido de acordo com os meses trabalhados, não contemplando paralizações pelo período chuvoso.