



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NA RODOVIA GO 060

TABELA: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T227 - OUTUBRO/2023 – ONERADA

DATA: FEVEREIRO / 2024

PROCESSO: 202300036012415

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS	VALOR	Dias:	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	TOTAL
		%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela	13ª Parcela	
PASSARELA P1 - CONSTRUÇÃO																
SERVIÇOS PRELIMINARES	62.658,98	3,06%	50.127,18	-	-	-	12.531,80	-	-	-	-	-	-	-	-	62.658,98
			80,00%					20,00%								100,00%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	18.240,87	0,89%	3.648,17	3.648,17	3.648,17	3.648,17	3.648,17	-	-	-	-	-	-	-	-	18.240,87
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%									100,00%
ADMINISTRAÇÃO / CONSUMOS / EPI / FERRAMENTAS / ALIMENTAÇÃO / VALE TRANSPORTE	288.449,14	14,08%	27.482,80	68.107,41	66.353,49	112.070,94	14.434,51	-	-	-	-	-	-	-	-	288.449,14
			9,53%	23,61%	23,00%	38,85%	5,00%									100,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	8.980,47	0,44%	3.143,16	898,05	898,05	898,05	3.143,16	-	-	-	-	-	-	-	-	8.980,47
			35,00%	10,00%	10,00%	10,00%	35,00%									100,00%
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	221.602,50	10,82%	110.801,25	110.801,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.602,50
			50,00%	50,00%												100,00%
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.000.976,20	48,86%	-	300.292,86	400.390,48	300.292,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.976,20
				30,00%	40,00%	30,00%										100,00%
GUARDA CORPO METÁLICO	371.890,19	18,15%	-	-	-	371.890,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.890,19
						100,00%										100,00%
REVESTIMENTO DE PISO	14.416,24	0,70%	-	-	-	7.208,12	7.208,12	-	-	-	-	-	-	-	-	14.416,24
						50,00%	50,00%									100,00%
DIVERSOS	61.558,47	3,00%	-	-	-	-	61.558,47	-	-	-	-	-	-	-	-	61.558,47
							100,00%									100,00%
PASSARELA P1 - MORRO DO MENDANHA	2.048.773,06	100,00%	195.202,57	483.747,74	471.290,20	796.008,33	102.524,23	-	-	-	-	-	-	-	-	2.048.773,06
			9,53%	23,61%	23,00%	38,85%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

PASSARELA P2 - CONSTRUÇÃO																
SERVIÇOS PRELIMINARES	62.658,98	2,92%	-	-	50.127,18	-	-	-	12.531,80	-	-	-	-	-	-	62.658,98
					80,00%				20,00%							100,00%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	18.240,87	0,85%	-	-	3.648,17	3.648,17	3.648,17	3.648,17	3.648,17	-	-	-	-	-	-	18.240,87
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							100,00%
ADMINISTRAÇÃO / CONSUMOS / EPI / FERRAMENTAS / ALIMENTAÇÃO / VALE TRANSPORTE	289.286,89	13,48%	-	-	26.975,78	67.752,08	66.007,68	110.507,82	18.043,55	-	-	-	-	-	-	289.286,89
					9,32%	23,42%	22,82%	38,20%	6,24%							100,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	9.811,80	0,46%	-	-	3.434,13	981,18	981,18	981,18	3.434,13	-	-	-	-	-	-	9.811,80
					35,00%	10,00%	10,00%	10,00%	35,00%							100,00%
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	232.005,76	10,81%	-	-	116.002,88	116.002,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.005,76
					50,00%	50,00%										100,00%
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.048.020,40	48,82%	-	-	-	314.406,12	419.208,16	314.406,12	-	-	-	-	-	-	-	1.048.020,40
						30,00%	40,00%	30,00%								100,00%
GUARDA CORPO METÁLICO	351.594,98	16,38%	-	-	-	-	-	351.594,98	-	-	-	-	-	-	-	351.594,98
								100,00%								100,00%
SISTEMA DE PISOS COMPLEMENTARES	77.887,90	3,63%	-	-	-	-	-	38.943,95	38.943,95	-	-	-	-	-	-	77.887,90
								50,00%	50,00%							100,00%
DIVERSOS	57.300,16	2,67%	-	-	-	-	-	-	57.300,16	-	-	-	-	-	-	57.300,16
									100,00%							100,00%
PASSARELA P2 - ATACADÃO	2.146.807,74	100,00%	-	-	200.188,14	502.790,43	489.845,19	820.082,22	133.901,76	-	-	-	-	-	-	2.146.807,74
			0,00%	0,00%	9,32%	23,42%	22,82%	38,20%	6,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

PASSARELA P3 - CONSTRUÇÃO																
SERVIÇOS PRELIMINARES	62.658,98	2,86%	-	-	-	-	50.127,18	-	-	-	12.531,80	-	-	-	-	62.658,98
							80,00%				20,00%					100,00%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	18.240,87	0,83%	-	-	-	-	3.648,17	3.648,17	3.648,17	3.648,17	3.648,17	-	-	-	-	18.240,87
							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
ADMINISTRAÇÃO / CONSUMOS / EPI / FERRAMENTAS / ALIMENTAÇÃO / VALE TRANSPORTE	292.781,55	13,36%	-	-	-	-	23.542,89	72.166,35	76.295,36	109.668,25	11.108,70	-	-	-	-	292.781,55
							8,04%	24,65%	26,06%	37,46%	3,79%					100,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	8.950,14	0,41%	-	-	-	-	3.132,55	895,01	895,01	895,01	3.132,55	-	-	-	-	8.950,14
							35,00%	10,00%	10,00%	10,00%	35,00%					100,00%
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	191.610,42	8,74%	-	-	-	-	95.805,21	95.805,21	-	-	-	-	-	-	-	191.610,42
							50,00%	50,00%								100,00%
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.225.884,11	55,93%	-	-	-	-	-	367.765,23	490.353,64	367.765,23	-	-	-	-	-	1.225.884,11
								30,00%	40,00%	30,00%						100,00%



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NA RODOVIA GO 060

TABELA: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T227 - OUTUBRO/2023 – ONERADA

DATA: FEVEREIRO / 2024

PROCESSO: 202300036012415

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS	VALOR	Dias:	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	TOTAL
		%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela	13ª Parcela	
GUARDA CORPO METÁLICO	334.481,95	15,26%	-	-	-	-	-	-	-	334.481,95	-	-	-	-	-	334.481,95
										100,00%						100,00%
SISTEMA DE PISOS COMPLEMENTARES	9.165,62	0,42%	-	-	-	-	-	-	-	4.582,81	4.582,81	-	-	-	-	9.165,62
										50,00%	50,00%					100,00%
DIVERSOS	48.162,26	2,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	48.162,26	-	-	-	-	48.162,26
											100,00%					100,00%
PASSARELA P3 - AMÉRICA SHOPPING	2.191.935,90	100,00%	-	-	-	-	176.256,01	540.279,98	571.192,19	821.041,44	83.166,29	-	-	-	-	2.191.935,90
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,04%	24,65%	26,06%	37,46%	3,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

PASSARELA P4 - CONSTRUÇÃO																
SERVIÇOS PRELIMINARES	62.658,98	2,90%	-	-	-	-	-	-	50.127,18	-	-	-	12.531,80	-	-	62.658,98
									80,00%				20,00%			100,00%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	18.240,87	0,84%	-	-	-	-	-	-	3.648,17	3.648,17	3.648,17	3.648,17	3.648,17	-	-	18.240,87
									20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%
ADMINISTRAÇÃO / CONSUMOS / EPI / FERRAMENTAS / ALIMENTAÇÃO / VALE TRANSPORTE	294.755,58	13,65%	-	-	-	-	-	-	26.423,54	67.640,56	67.158,92	110.679,43	22.853,13	-	-	294.755,58
									8,96%	22,95%	22,78%	37,55%	7,75%			100,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	15.518,34	0,72%	-	-	-	-	-	-	5.431,42	1.551,83	1.551,83	1.551,83	5.431,42	-	-	15.518,34
									35,00%	10,00%	10,00%	10,00%	35,00%			100,00%
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	215.955,57	10,00%	-	-	-	-	-	-	107.977,79	107.977,79	-	-	-	-	-	215.955,57
									50,00%	50,00%						100,00%
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.049.303,99	48,59%	-	-	-	-	-	-	-	314.791,20	419.721,60	314.791,20	-	-	-	1.049.303,99
										30,00%	40,00%	30,00%				100,00%
GUARDA CORPO METÁLICO	351.594,98	16,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.594,98	-	-	-	351.594,98
												100,00%				100,00%
SISTEMA DE PISOS COMPLEMENTARES	57.388,67	2,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.694,34	28.694,34	-	-	57.388,67
												50,00%	50,00%			100,00%
DIVERSOS	94.288,43	4,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.288,43	-	-	94.288,43
													100,00%			100,00%
PASSARELA P4 - SETOR PONTAKAYANA 1	2.159.705,41	100,00%	-	-	-	-	-	-	193.608,11	495.609,55	492.080,52	810.959,95	167.447,28	-	-	2.159.705,41
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,96%	22,95%	22,78%	37,55%	7,75%	0,00%	0,00%	100,00%

PASSARELA P5 - CONSTRUÇÃO																
SERVIÇOS PRELIMINARES	62.658,98	2,88%	-	-	-	-	-	-	-	-	50.127,18	-	-	-	12.531,80	62.658,98
											80,00%				20,00%	100,00%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	18.240,87	0,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	3.648,17	3.648,17	3.648,17	3.648,17	3.648,17	18.240,87
											20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
ADMINISTRAÇÃO / CONSUMOS / EPI / FERRAMENTAS / ALIMENTAÇÃO / VALE TRANSPORTE	295.640,73	13,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	25.186,33	68.194,93	69.242,11	112.907,04	20.110,33	295.640,73
											8,52%	23,07%	23,42%	38,19%	6,80%	100,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	11.877,97	0,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	4.157,29	1.187,80	1.187,80	1.187,80	4.157,29	11.877,97
											35,00%	10,00%	10,00%	10,00%	35,00%	100,00%
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	204.355,17	9,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	102.177,59	102.177,59	-	-	-	204.355,17
											50,00%	50,00%				100,00%
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.088.345,28	50,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.503,58	435.338,11	326.503,58	-	1.088.345,28
												30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
GUARDA CORPO METÁLICO	354.989,30	16,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354.989,30	-	354.989,30
														100,00%		100,00%
SISTEMA DE PISOS COMPLEMENTARES	62.848,99	2,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.424,50	31.424,50	62.848,99
														50,00%	50,00%	100,00%
DIVERSOS	76.080,17	3,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.080,17	76.080,17



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NA RODOVIA GO 060

TABELA: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T227 - OUTUBRO/2023 – ONERADA

DATA: FEVEREIRO / 2024

PROCESSO: 202300036012415

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS	VALOR	Dias:	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	TOTAL
		%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela	13ª Parcela	
															100,00%	100,00%
PASSARELA P5 - SETOR PONTAKAYANA 2	2.175.037,46	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	185.296,56	501.712,07	509.416,19	830.660,39	147.952,25	2.175.037,46
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,52%	23,07%	23,42%	38,19%	6,80%	100,00%

P1 - GO-060 - REFORMA																
SERVIÇOS PRELIMINARES	28.719,03	9,65%	28.719,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.719,03
			100,00%													100,00%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	4.739,98	1,59%	2.369,99	2.369,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.739,98
			50,00%	50,00%												100,00%
ADMINISTRAÇÃO / CONSUMOS / EPI / FERRAMENTAS / ALIMENTAÇÃO / VALE TRANSPORTE	106.941,85	35,94%	52.000,47	54.941,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.941,85
			48,62%	51,38%												100,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	3.062,96	1,03%	1.531,48	1.531,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.062,96
			50,00%	50,00%												100,00%
PINTURA	14.622,61	4,91%	5.849,04	8.773,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.622,61
			40,00%	60,00%												100,00%
ESTRUTURA	36.016,30	12,10%	21.609,78	14.406,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.016,30
			60,00%	40,00%												100,00%
ACESSIBILIDADE	10.447,18	3,51%	4.701,23	5.745,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.447,18
			45,00%	55,00%												100,00%
DIVERSOS	92.986,00	31,25%	27.895,80	65.090,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.986,00
			30,00%	70,00%												100,00%
REFORMA P1 GO-060 - TREVO GOIÂNIA-TRINDADE	297.535,91	100,00%	144.676,83	152.859,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.535,91
			48,62%	51,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

P2 - GO-060 - REFORMA																
SERVIÇOS PRELIMINARES	28.719,03	10,22%	-	28.719,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.719,03
				100,00%												100,00%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	4.739,98	1,69%	-	2.369,99	2.369,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.739,98
				50,00%	50,00%											100,00%
ADMINISTRAÇÃO / CONSUMOS / EPI / FERRAMENTAS / ALIMENTAÇÃO / VALE TRANSPORTE	104.433,97	37,18%	-	50.803,48	53.630,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.433,97
				48,65%	51,35%											100,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	3.152,63	1,12%	-	1.576,32	1.576,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.152,63
				50,00%	50,00%											100,00%
PINTURA	13.578,31	4,83%	-	5.431,32	8.146,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.578,31
				40,00%	60,00%											100,00%
ESTRUTURA	19.490,01	6,94%	-	11.694,01	7.796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.490,01
				60,00%	40,00%											100,00%
ACESSIBILIDADE	5.995,51	2,13%	-	2.697,98	3.297,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.995,51
				45,00%	55,00%											100,00%
MURO DE ARRIMO	7.790,19	2,77%	-	5.453,13	2.337,06											7.790,19
				70,00%	30,00%											100,00%
DIVERSOS	92.986,00	33,10%	-	27.895,80	65.090,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.986,00
				30,00%	70,00%											100,00%
REFORMA P2 GO-060 - FABRICA CREME MEL	280.885,63	100,00%	-	136.641,06	144.244,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.885,63
			0,00%	48,65%	51,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

P3 - GO-060 - REFORMA																
SERVIÇOS PRELIMINARES	28.719,03	9,69%	-	-	28.719,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.719,03
					100,00%											100,00%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	4.739,98	1,60%	-	-	2.369,99	2.369,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.739,98
					50,00%	50,00%										100,00%
ADMINISTRAÇÃO / CONSUMOS / EPI / FERRAMENTAS / ALIMENTAÇÃO / VALE TRANSPORTE	106.830,02	36,05%	-	-	55.119,88	51.710,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.830,02
					51,60%	48,40%										100,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	3.669,10	1,24%	-	-	1.834,55	1.834,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.669,10
					50,00%	50,00%										100,00%
PINTURA	29.096,11	9,82%	-	-	11.638,44	17.457,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.096,11
					40,00%	60,00%										100,00%
ESTRUTURA	42.058,17	14,19%	-	-	25.234,90	16.823,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.058,17
					60,00%	40,00%										100,00%
ACESSIBILIDADE	3.284,53	1,11%	-	-	1.478,04	1.806,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.284,53
					45,00%	55,00%										100,00%



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NA RODOVIA GO 060

TABELA: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T227 - OUTUBRO/2023 – ONERADA

DATA: FEVEREIRO / 2024

PROCESSO: 202300036012415

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS	VALOR	Dias:	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	TOTAL
		%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela	13ª Parcela	
MURO DE ARRIMO	7.790,19	2,63%	-	-	5.453,13	2.337,06										7.790,19
					70,00%	30,00%										100,00%
DIVERSOS	70.128,00	23,67%	-	-	21.038,40	49.089,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.128,00
					30,00%	70,00%										100,00%
REFORMA P3 GO-060 - CLUBE PITE	296.315,13	100,00%	-	-	152.886,36	143.428,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.315,13
			0,00%	0,00%	51,60%	48,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
P4 - GO-060 - REFORMA																
SERVIÇOS PRELIMINARES	28.719,03	9,73%	-	-	-	28.719,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.719,03
						100,00%										100,00%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	4.739,98	1,61%	-	-	-	2.369,99	2.369,99	-	-	-	-	-	-	-	-	4.739,98
						50,00%	50,00%									100,00%
ADMINISTRAÇÃO / CONSUMOS / EPI / FERRAMENTAS / ALIMENTAÇÃO / VALE TRANSPORTE	107.277,72	36,34%	-	-	-	54.303,87	52.973,85	-	-	-	-	-	-	-	-	107.277,72
						50,62%	49,38%									100,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	3.383,39	1,15%	-	-	-	1.691,70	1.691,70	-	-	-	-	-	-	-	-	3.383,39
						50,00%	50,00%									100,00%
PINTURA	33.870,84	11,47%	-	-	-	13.548,34	20.322,50	-	-	-	-	-	-	-	-	33.870,84
						40,00%	60,00%									100,00%
ESTRUTURA	43.815,79	14,84%	-	-	-	26.289,47	17.526,32	-	-	-	-	-	-	-	-	43.815,79
						60,00%	40,00%									100,00%
ACESSIBILIDADE	3.269,26	1,11%	-	-	-	1.471,17	1.798,09	-	-	-	-	-	-	-	-	3.269,26
						45,00%	55,00%									100,00%
DIVERSOS	70.128,00	23,76%	-	-	-	21.038,40	49.089,60	-	-	-	-	-	-	-	-	70.128,00
						30,00%	70,00%									100,00%
REFORMA P4 GO-060 - TERMINAL VERA CRUZ	295.204,01	100,00%	-	-	-	149.431,96	145.772,05	-	-	-	-	-	-	-	-	295.204,01
			0,00%	0,00%	0,00%	50,62%	49,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
P5 - GO-060 - REFORMA																
SERVIÇOS PRELIMINARES	28.719,03	9,30%	-	-	-	-	28.719,03	-	-	-	-	-	-	-	-	28.719,03
							100,00%									100,00%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	4.739,98	1,54%	-	-	-	-	2.369,99	2.369,99	-	-	-	-	-	-	-	4.739,98
							50,00%	50,00%								100,00%
ADMINISTRAÇÃO / CONSUMOS / EPI / FERRAMENTAS / ALIMENTAÇÃO / VALE TRANSPORTE	107.436,38	34,80%	-	-	-	-	52.080,44	55.355,94	-	-	-	-	-	-	-	107.436,38
							48,48%	51,52%								100,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	3.063,66	0,99%	-	-	-	-	1.531,83	1.531,83	-	-	-	-	-	-	-	3.063,66
							50,00%	50,00%								100,00%
PINTURA	28.648,36	9,28%	-	-	-	-	11.459,34	17.189,02	-	-	-	-	-	-	-	28.648,36
							40,00%	60,00%								100,00%
ESTRUTURA	41.279,64	13,37%	-	-	-	-	24.767,78	16.511,86	-	-	-	-	-	-	-	41.279,64
							60,00%	40,00%								100,00%
ACESSIBILIDADE	1.888,61	0,61%	-	-	-	-	849,87	1.038,74	-	-	-	-	-	-	-	1.888,61
							45,00%	55,00%								100,00%
DIVERSOS	92.986,00	30,12%	-	-	-	-	27.895,80	65.090,20	-	-	-	-	-	-	-	92.986,00
							30,00%	70,00%								100,00%
REFORMA P5 GO-060 - FÁBRICA COCA-COLA	308.761,66	100,00%	-	-	-	-	149.674,09	159.087,57	-	-	-	-	-	-	-	308.761,66
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,48%	51,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
P6 - GO-060 - REFORMA																
SERVIÇOS PRELIMINARES	28.719,03	9,31%	-	-	-	-	-	28.719,03	-	-	-	-	-	-	-	28.719,03
								100,00%								100,00%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	4.739,98	1,54%	-	-	-	-	-	2.369,99	2.369,99	-	-	-	-	-	-	4.739,98
								50,00%	50,00%							100,00%
ADMINISTRAÇÃO / CONSUMOS / EPI / FERRAMENTAS / ALIMENTAÇÃO / VALE TRANSPORTE	107.432,44	34,83%	-	-	-	-	-	51.570,16	55.862,28	-	-	-	-	-	-	107.432,44
								48,00%	52,00%							100,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	3.065,63	0,99%	-	-	-	-	-	1.532,82	1.532,82	-	-	-	-	-	-	3.065,63
								50,00%	50,00%							100,00%
PINTURA	32.571,20	10,56%	-	-	-	-	-	13.028,48	19.542,72	-	-	-	-	-	-	32.571,20
								40,00%	60,00%							100,00%
ESTRUTURA	36.180,58	11,73%	-	-	-	-	-	21.708,35	14.472,23	-	-	-	-	-	-	36.180,58
								60,00%	40,00%							100,00%
ACESSIBILIDADE	2.788,66	0,90%	-	-	-	-	-	1.254,90	1.533,76	-	-	-	-	-	-	2.788,66
								45,00%	55,00%							100,00%



CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NA RODOVIA GO 060
TABELA: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T227 - OUTUBRO/2023 – ONERADA
DATA: FEVEREIRO / 2024
PROCESSO: 202300036012415

SERVIÇOS	VALOR	Dias:	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	TOTAL
		%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela	13ª Parcela	
DIVERSOS	92.986,00	30,14%	-	-	-	-	-	27.895,80	65.090,20	-	-	-	-	-	-	92.986,00
								30,00%	70,00%							100,00%
REFORMA P6 GO-060 - FÁBRICA IMPERIAL	308.483,52	100,00%	-	-	-	-	-	148.079,52	160.404,00	-	-	-	-	-	-	308.483,52
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,00%	52,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
P1 - GO-040 - REFORMA																
SERVIÇOS PRELIMINARES	28.719,03	14,42%	-	-	-	-	-	-	28.719,03	-	-	-	-	-	-	28.719,03
									100,00%							100,00%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	4.739,98	2,38%	-	-	-	-	-	-	2.369,99	2.369,99	-	-	-	-	-	4.739,98
									50,00%	50,00%						100,00%
ADMINISTRAÇÃO / CONSUMOS / EPI / FERRAMENTAS / ALIMENTAÇÃO / VALE TRANSPORTE	101.640,29	51,02%	-	-	-	-	-	-	55.780,57	45.859,72	-	-	-	-	-	101.640,29
									54,88%	45,12%						100,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	2.832,17	1,42%	-	-	-	-	-	-	1.416,09	1.416,09	-	-	-	-	-	2.832,17
									50,00%	50,00%						100,00%
PINTURA	28.499,00	14,31%	-	-	-	-	-	-	8.549,70	19.949,30	-	-	-	-	-	28.499,00
									30,00%	70,00%						100,00%
ESTRUTURA	31.214,76	15,67%	-	-	-	-	-	-	12.485,90	18.728,86	-	-	-	-	-	31.214,76
									40,00%	60,00%						100,00%
DIVERSOS	1.554,00	0,78%	-	-	-	-	-	-	-	1.554,00	-	-	-	-	-	1.554,00
										100,00%						100,00%
REFORMA P1 GO-040 - TERMINAL GARAVELO	199.199,23	100,00%	-	-	-	-	-	-	109.321,28	89.877,95	-	-	-	-	-	199.199,23
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,88%	45,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
P2 - GO-040 - REFORMA																
SERVIÇOS PRELIMINARES	28.719,03	14,25%	-	-	-	-	-	-	-	28.719,03	-	-	-	-	-	28.719,03
										100,00%						100,00%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	4.739,98	2,35%	-	-	-	-	-	-	-	2.369,99	2.369,99	-	-	-	-	4.739,98
										50,00%	50,00%					100,00%
ADMINISTRAÇÃO / CONSUMOS / EPI / FERRAMENTAS / ALIMENTAÇÃO / VALE TRANSPORTE	101.908,28	50,56%	-	-	-	-	-	-	-	55.627,43	46.280,85	-	-	-	-	101.908,28
										54,59%	45,41%					100,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	2.833,78	1,41%	-	-	-	-	-	-	-	1.416,89	1.416,89	-	-	-	-	2.833,78
										50,00%	50,00%					100,00%
PINTURA	28.349,96	14,07%	-	-	-	-	-	-	-	8.504,99	19.844,97	-	-	-	-	28.349,96
										30,00%	70,00%					100,00%
ESTRUTURA	33.435,86	16,59%	-	-	-	-	-	-	-	13.374,34	20.061,52	-	-	-	-	33.435,86
										40,00%	60,00%					100,00%
DIVERSOS	1.554,00	0,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	1.554,00	-	-	-	-	1.554,00
											100,00%					100,00%
REFORMA P2 GO-040 - PORTAL SUL SHOPPING	201.540,89	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	110.012,68	91.528,21	-	-	-	-	201.540,89
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,59%	45,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
P1 - GO-070 - REFORMA																
SERVIÇOS PRELIMINARES	28.719,03	12,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	28.719,03	-	-	-	-	28.719,03
											100,00%					100,00%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	4.739,98	2,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	2.369,99	2.369,99	-	-	-	4.739,98
											50,00%	50,00%				100,00%
ADMINISTRAÇÃO / CONSUMOS / EPI / FERRAMENTAS / ALIMENTAÇÃO / VALE TRANSPORTE	105.173,79	44,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	51.737,69	53.436,10	-	-	-	105.173,79
											49,19%	50,81%				100,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	2.843,60	1,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	1.421,80	1.421,80	-	-	-	2.843,60
											50,00%	50,00%				100,00%
PINTURA	53.185,70	22,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	15.955,71	37.229,99	-	-	-	53.185,70
											30,00%	70,00%				100,00%
ESTRUTURA	38.659,50	16,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	15.463,80	23.195,70	-	-	-	38.659,50
											40,00%	60,00%				100,00%
CALÇAMENTO DE PROTEÇÃO	257,52	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257,52	-	-	-	257,52
												100,00%				100,00%
DIVERSOS	1.554,00	0,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.554,00	-	-	-	1.554,00
												100,00%				100,00%
REFORMA P1 GO-070 - PARQUE DOS GIRASSÓIS	235.133,12	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	115.668,02	119.465,10	-	-	-	235.133,12
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,19%	50,81%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%



CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NA RODOVIA GO 060
TABELA: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T227 - OUTUBRO/2023 – ONERADA
DATA: FEVEREIRO / 2024
PROCESSO: 202300036012415

[illegible]



CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NA RODOVIA GO 060
TABELA: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T227 - OUTUBRO/2023 – ONERADA
DATA: FEVEREIRO / 2024
PROCESSO: 202300036012415

SERVIÇOS	VALOR	Dias:	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	TOTAL
		%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela	13ª Parcela	
TOTAL GERAL																
CUSTO TOTAL DO ORÇAMENTO	14.253.843,29	82,73%	339.879,39	773.247,88	968.609,27	1.591.659,49	1.064.071,57	1.667.529,29	1.168.427,33	1.516.541,61	967.739,60	1.549.532,12	909.892,82	1.201.345,03	535.367,89	14.253.843,29
CUSTO ORÇAMENTO P/BDI DE 20,95%	14.086.789,58	81,76%	333.861,23	764.859,73	956.572,94	1.579.623,16	1.048.387,06	1.655.492,96	1.152.742,83	1.504.505,28	952.055,10	1.537.495,79	897.856,49	1.186.875,43	516.461,57	14.086.789,58
CUSTO ORÇAMENTO P/ BDI REDUZIDO 14,30%	167.053,71	0,97%	6.018,16	8.388,15	12.036,33	12.036,33	15.684,50	12.036,33	15.684,50	12.036,33	15.684,50	12.036,33	12.036,33	14.469,59	18.906,32	167.053,71
BDI (20,95%)	2.951.182,42	17,13%	69.943,93	160.238,11	200.402,03	330.931,05	219.637,09	346.825,78	241.499,62	315.193,86	199.455,54	322.105,37	188.100,94	248.650,40	108.198,70	2.951.182,42
BDI (14,30%)	23.888,68	0,14%	860,60	1.199,51	1.721,19	1.721,19	2.242,88	1.721,19	2.242,88	1.721,19	2.242,88	1.721,19	1.721,19	2.069,15	2.703,60	23.888,68
TOTAL COM BDI	17.228.914,39	100,00%	410.683,92	934.685,50	1.170.732,50	1.924.311,73	1.285.951,54	2.016.076,26	1.412.169,84	1.833.456,66	1.169.438,03	1.873.358,68	1.099.714,95	1.452.064,58	646.270,19	17.228.914,39
PERCENTUAIS			2,38%	5,43%	6,80%	11,17%	7,46%	11,70%	8,20%	10,64%	6,79%	10,87%	6,38%	8,43%	3,75%	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS			410.683,92	1.345.369,42	2.516.101,92	4.440.413,65	5.726.365,19	7.742.441,45	9.154.611,29	10.988.067,95	12.157.505,98	14.030.864,66	15.130.579,62	16.582.644,20	17.228.914,39	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			2,38%	7,81%	14,60%	25,77%	33,24%	44,94%	53,14%	63,78%	70,56%	81,44%	87,82%	96,25%	100,00%	