

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES
LOCAL: CRISTIANÓPOLIS
Data: 23/07/2025
ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – 303 ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO: SEI 202300036011624

		Dias:	30	60	90	120	150	180	210	240	TOTAL
SERVIÇOS	VALOR	%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	
IMPLANTAÇÃO											855.601,43
SERVIÇOS PRELIMINARES	90.943,38	10,63%	54.566,03	9.094,34	-	27.283,01	-	-	-	-	90.943,38
			60,00%	10,00%		30,00%					
TRANSPORTES	95.546,84	11,17%	9.554,68	-	-	47.773,42	9.554,68	9.554,68	9.554,68	9.554,68	95.546,84
			10,00%			50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
SERVIÇO EM TERRA	6.144,91	0,72%	3.686,95	614,49	-	1.843,47	-	-	-	-	6.144,91
			60,00%	10,00%		30,00%					
FUNDAÇÕES	123.532,10	14,44%	74.119,26	12.353,21	-	37.059,63	-	-	-	-	123.532,10
			60,00%	10,00%		30,00%					
ESTRUTURA	84.997,38	9,93%	50.998,43	8.499,74	-	25.499,21	-	-	-	-	84.997,38
			60,00%	10,00%		30,00%					
IMPERMEABILIZAÇÃO	8.232,56	0,96%	8.232,56	-	-	-	-	-	-	-	8.232,56
			100,00%								
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	33.955,50	3,97%	-	16.977,75	16.977,75	-	-	-	-	-	33.955,50
				50,00%	50,00%						
REVESTIMENTO DE PAREDE	17.815,61	2,08%	-	-	-	8.907,81	8.907,81	-	-	-	17.815,61
						50,00%	50,00%				
REVESTIMENTO DE PISO	19.378,61	2,26%	-	-	-	-	9.689,31	9.689,31	-	-	19.378,61
							50,00%	50,00%			
ESQUADRIAS METÁLICAS	44.330,00	5,18%	-	-	-	-	-	44.330,00	-	-	44.330,00
								100,00%			
PINTURA	10.434,95	1,22%	-	-	-	-	-	5.217,48	5.217,48	-	10.434,95
								50,00%	50,00%		
DIVERSOS DA OBRA	97.042,68	11,34%	-	-	-	-	-	-	58.225,61	38.817,07	97.042,68
									60,00%	40,00%	
PAISAGISMO	27.020,09	3,16%	-	-	-	-	-	-	13.510,05	13.510,05	27.020,09
									50,00%	50,00%	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	168.717,20	19,72%	-	-	-	-	-	-	101.230,32	67.486,88	168.717,20
									60,00%	40,00%	

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES
LOCAL: CRISTIANÓPOLIS
Data: 23/07/2025
ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – 303 ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO: SEI 202300036011624

SERVIÇOS	VALOR	Dias: %	30 1ª Parcela	60 2ª Parcela	90 3ª Parcela	120 4ª Parcela	150 5ª Parcela	180 6ª Parcela	210 7ª Parcela	240 8ª Parcela	TOTAL	
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	27.509,62	3,22%	-	-	-	-	-	-	16.505,77	11.003,85	27.509,62	
									60,00%	40,00%		
TOTAL IMPLANTAÇÃO	855.601,43	100,00%	201.157,91	47.539,53	16.977,75	148.366,56	28.151,79	68.791,46	204.243,90	140.372,53	855.601,43	
			23,51%	5,56%	1,98%	17,34%	3,29%	8,04%	23,87%	16,41%	100%	
REFORMA												1.182.015,15
SERVIÇOS PRELIMINARES	28.882,67	2,44%	14.441,34	14.441,34	-	-	-	-	-	-	28.882,67	
			50,00%	50,00%								
SERVIÇOS EM TERRA	1.127,51	0,10%	1.127,51	-	-	-	-	-	-	-	1.127,51	
			100,00%									
TRANSPORTES	14.312,08	1,21%	5.009,23	5.009,23	715,60	715,60	715,60	715,60	715,60	715,60	14.312,08	
			35,00%	35,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	79.067,41	6,69%	-	79.067,41	-	-	-	-	-	-	79.067,41	
				100,00%								
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	124.098,23	10,50%	-	124.098,23	-	-	-	-	-	-	124.098,23	
				100,00%								
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	121.785,60	10,30%	-	60.892,80	60.892,80	-	-	-	-	-	121.785,60	
				50,00%	50,00%							
SPDA	27.771,29	2,35%	-	-	5.554,26	-	-	-	11.108,52	11.108,52	27.771,29	
					20,00%				40,00%	40,00%		
INCÊNDIOS	1.966,50	0,17%	-	-	393,30	-	-	-	786,60	786,60	1.966,50	
					20,00%				40,00%	40,00%		
ALVENARIA E DIVISÓRIAS	99.870,83	8,45%	-	-	-	-	-	-	99.870,83	-	99.870,83	
									100,00%			
ESTRUTURAS METÁLICAS	72.721,45	6,15%	-	-	-	-	-	-	72.721,45	-	72.721,45	
									100,00%			
COBERTURAS	188.657,75	15,96%	-	-	-	-	-	-	188.657,75	-	188.657,75	
									100,00%			
ESQUADRIAS METÁLICAS	127.937,20	10,82%	-	-	-	-	63.968,60	63.968,60	-	-	127.937,20	
							50,00%	50,00%				
VIDROS	9.649,61	0,82%	-	-	-	-	-	9.649,61	-	-	9.649,61	
								100,00%				
REVESTIMENTO DE PAREDES	51.191,05	4,33%	-	-	-	-	35.833,74	15.357,32	-	-	51.191,05	
							70,00%	30,00%				

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES
LOCAL: CRISTIANÓPOLIS
Data: 23/07/2025
ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – 303 ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO: SEI 202300036011624

		Dias:	30	60	90	120	150	180	210	240	TOTAL
SERVIÇOS	VALOR	%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	
REVESTIMENTO DE PISO	71.828,20	6,08%	-	-	-	-	46.688,33	25.139,87	-	-	71.828,20
							65,00%	35,00%			
FERRAGENS	855,84	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	855,84	855,84
										100,00%	
PINTURA	100.686,46	8,52%	-	-	-	-	60.411,88	40.274,58	-	-	100.686,46
							60,00%	40,00%			
DIVERSOS	59.605,47	5,04%	-	-	-	-	-	59.605,47	-	-	59.605,47
								100,00%			
TOTAL REFORMA	1.182.015,15	100%	20.578,07	283.509,00	67.555,96	715,60	207.618,15	214.711,05	373.860,75	13.466,56	1.182.015,15
			1,74%	23,99%	5,72%	0,06%	17,56%	18,16%	31,63%	1,14%	100%
ADMINISTRAÇÃO, CANTINA, CAFÉ DA MANHÃ, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA,PARCELA DO EMPREGADOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE											
ADMINISTRAÇÃO, CANTINA, CAFÉ DA MANHÃ, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA,CONSUMO DE ESGOTO, CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET FIXA, PARCELA DO EMPREGADOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE	493.259,47	100,00%	53.677,11	80.139,13	20.463,64	36.089,32	57.074,41	68.629,35	139.945,66	37.240,86	493.259,47
			10,88%	16,25%	4,15%	7,32%	11,57%	13,91%	28,37%	7,55%	
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO E AFINS)	493.259,47	100,00%	53.677,11	80.139,13	20.463,64	36.089,32	57.074,41	68.629,35	139.945,66	37.240,86	493.259,47
			10,88%	16,25%	4,15%	7,32%	11,57%	13,91%	28,37%	7,55%	100%
TOTAL GERAL	2.530.876,05	100%	275.413,09	411.187,66	104.997,35	185.171,48	292.844,34	352.131,87	718.050,31	191.079,95	2.530.876,05
PERCENTUAIS			10,88%	16,25%	4,15%	7,32%	11,57%	13,91%	28,37%	7,55%	
TOTAIS ACUMULADOS			275.413,09	686.600,75	791.598,10	976.769,58	1.269.613,92	1.621.745,79	2.339.796,10	2.530.876,06	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			10,88%	27,13%	31,28%	38,59%	50,16%	64,08%	92,45%	100,00%	

*Os valores de administração local, alimentação, consumos e vale transporte foram retirados do total da implantação para que o desembolso seja proporcional ao andamento da obra