

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
CENTRO DE CONVENÇÕES DE ANÁPOLIS										
PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)										
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês
ESCADARIA EM GABIÃO - TERRAPLENAGEM	R\$ 57.000,45	R\$ 14.250,11	R\$ 14.250,11	R\$ 14.250,11	R\$ 14.250,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
ESCADARIA EM GABIÃO - VERTEDOR E EXTRAVASOR DE FUNDO	R\$ 710.469,64	R\$ 177.617,41	R\$ 177.617,41	R\$ 177.617,41	R\$ 177.617,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
LANÇAMENTO DE PEDRA	R\$ 87.955,20	R\$ 29.318,40	R\$ 29.318,40	R\$ 29.318,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%						
DESASSOREAMENTO DE RESERVATÓRIOS	R\$ 1.630.302,28	R\$ 407.575,57	R\$ 407.575,57	R\$ 407.575,57	R\$ 407.575,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
REVEGETAÇÃO	R\$ 608.246,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.649,20	R\$ 121.649,20	R\$ 121.649,20	R\$ 121.649,20	R\$ 121.649,20
	100,00%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 99.453,88	R\$ 17.901,70	R\$ 17.901,70	R\$ 17.901,70	R\$ 17.901,70	R\$ 7.956,31	R\$ 4.972,69	R\$ 4.972,69	R\$ 4.972,69	R\$ 4.972,69
	100,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	8,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
CANTEIRO DE OBRA	R\$ 107.199,05	R\$ 19.295,83	R\$ 19.295,83	R\$ 19.295,83	R\$ 19.295,83	R\$ 8.575,92	R\$ 5.359,95	R\$ 5.359,95	R\$ 5.359,95	R\$ 5.359,95
	100,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	8,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
MOBILIZAÇÃO	R\$ 9.645,12	R\$ 4.822,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.822,56
	100,00%	50,00%								50,00%
Porcentagem		20,26%	20,12%	20,12%	19,23%	4,17%	3,99%	3,99%	3,99%	4,13%
Valor	R\$ 3.310.271,62	R\$ 670.781,58	R\$ 665.959,02	R\$ 665.959,02	R\$ 636.640,62	R\$ 138.181,43	R\$ 131.981,85	R\$ 131.981,85	R\$ 131.981,85	R\$ 136.804,41
Porcentagem Acumulado		20,26%	40,38%	60,50%	79,73%	83,91%	87,89%	91,88%	95,87%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 3.310.271,62	R\$ 670.781,58	R\$ 1.336.740,60	R\$ 2.002.699,62	R\$ 2.639.340,24	R\$ 2.777.521,67	R\$ 2.909.503,52	R\$ 3.041.485,37	R\$ 3.173.467,21	R\$ 3.310.271,62