

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO											
Rodovia: RODOVIA GO-236											
Trecho: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020											
Extensão: 63,80 KM											
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 2.796.767,90	R\$ 466.127,98	R\$ 466.127,98	R\$ 466.127,98	R\$ 466.127,98	R\$ 466.127,98	R\$ 466.127,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%				
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.082.854,87	R\$ -	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	
	100,00%		3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
CANTEIRO DE OBRA	R\$ 3.798.407,02	R\$ -	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	
	100,00%		3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 320.735,12	R\$ -	R\$ 160.367,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%		50,00%								
TERRAPLENAGEM	R\$ 17.247.673,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	
	100,00%			4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 105.502.879,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	
	100,00%					4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	
DRENAGEM	R\$ 19.961.926,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	
	100,00%				4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 7.681.771,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 548.697,93	
	100,00%									7,14%	
SINALIZAÇÃO	R\$ 3.284.134,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%										
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 2.772.407,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.620,36	R\$ 138.620,36	R\$ 138.620,36	R\$ 138.620,36	R\$ 138.620,36	
	100,00%					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 8.621.900,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 615.850,06	
	100,00%									7,14%	
Porcentagem		0,26%	0,60%	0,92%	1,36%	3,96%	3,96%	3,70%	3,70%	4,34%	
Valor	R\$ 182.071.459,48	R\$ 466.127,98	R\$ 1.089.204,27	R\$ 1.678.735,57	R\$ 2.477.212,65	R\$ 7.202.914,74	R\$ 7.202.914,74	R\$ 6.736.786,76	R\$ 6.736.786,76	R\$ 7.901.334,76	
Porcentagem Acumulado		0,26%	0,85%	1,78%	3,14%	7,09%	11,05%	14,75%	18,45%	22,79%	
Valor Acumulado	R\$ 182.071.459,48	R\$ 466.127,98	R\$ 1.555.332,26	R\$ 3.234.067,83	R\$ 5.711.280,48	R\$ 12.914.195,22	R\$ 20.117.109,96	R\$ 26.853.896,71	R\$ 33.590.683,47	R\$ 41.492.018,23	

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO											
Rodovia: RODOVIA GO-236											
Trecho: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020											
Extensão: 63,80 KM											
Atividades	Total por Etapa	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 2.796.767,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%										
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.082.854,87	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	
	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
CANTEIRO DE OBRA	R\$ 3.798.407,02	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	
	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 320.735,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%										
TERRAPLENAGEM	R\$ 17.247.673,80	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	
	100,00%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 105.502.879,97	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	
	100,00%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	
DRENAGEM	R\$ 19.961.926,79	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	
	100,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 7.681.771,08	R\$ 548.697,93	R\$ 548.697,93	R\$ 548.697,93	R\$ 548.697,93	R\$ 548.697,93	R\$ 548.697,93	R\$ 548.697,93	R\$ 548.697,93	R\$ 548.697,93	
	100,00%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	
SINALIZAÇÃO	R\$ 3.284.134,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%										
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 2.772.407,15	R\$ 138.620,36	R\$ 138.620,36	R\$ 138.620,36	R\$ 138.620,36	R\$ 138.620,36	R\$ 138.620,36	R\$ 138.620,36	R\$ 138.620,36	R\$ 138.620,36	
	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 8.621.900,90	R\$ 615.850,06	R\$ 615.850,06	R\$ 615.850,06	R\$ 615.850,06	R\$ 615.850,06	R\$ 615.850,06	R\$ 615.850,06	R\$ 615.850,06	R\$ 615.850,06	
	100,00%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	
Porcentagem		4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	
Valor	R\$ 182.071.459,48	R\$ 7.901.334,76	R\$ 7.901.334,76	R\$ 7.901.334,76	R\$ 7.901.334,76	R\$ 7.901.334,76	R\$ 7.901.334,76	R\$ 7.901.334,76	R\$ 7.901.334,76	R\$ 7.901.334,76	
Porcentagem Acumulado		27,13%	31,47%	35,81%	40,15%	44,49%	48,83%	53,17%	57,51%	61,85%	
Valor Acumulado	R\$ 182.071.459,48	R\$ 49.393.352,98	R\$ 57.294.687,74	R\$ 65.196.022,50	R\$ 73.097.357,25	R\$ 80.998.692,01	R\$ 88.900.026,76	R\$ 96.801.361,52	R\$ 104.702.696,28	R\$ 112.604.031,03	

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO											
Rodovia: RODOVIA GO-236											
Trecho: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020											
Extensão: 63,80 KM											
Atividades	Total por Etapa	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	25º mês	26º mês	27º mês	
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 2.796.767,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%										
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.082.854,87	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	
	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
CANTEIRO DE OBRA	R\$ 3.798.407,02	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	
	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 320.735,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%										
TERRAPLENAGEM	R\$ 17.247.673,80	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ 749.898,86	R\$ -	R\$ -
	100,00%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%		
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 105.502.879,97	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74	R\$ 4.587.081,74
	100,00%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%
DRENAGEM	R\$ 19.961.926,79	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07	R\$ 798.477,07
	100,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 7.681.771,08	R\$ 548.697,93	R\$ 548.697,93	R\$ 548.697,93	R\$ 548.697,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%						
SINALIZAÇÃO	R\$ 3.284.134,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 328.413,49	R\$ 328.413,49	R\$ 328.413,49	R\$ 328.413,49	R\$ 328.413,49	R\$ 328.413,49	R\$ 328.413,49	R\$ 328.413,49
	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 2.772.407,15	R\$ 138.620,36	R\$ 138.620,36	R\$ 138.620,36	R\$ 138.620,36	R\$ 138.620,36	R\$ 138.620,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 8.621.900,90	R\$ 615.850,06	R\$ 615.850,06	R\$ 615.850,06	R\$ 615.850,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%						
Porcentagem		4,34%	4,34%	4,52%	4,52%	3,88%	3,88%	3,80%	3,39%	3,39%	
Valor	R\$ 182.071.459,48	R\$ 7.901.334,76	R\$ 7.901.334,76	R\$ 8.229.748,24	R\$ 8.229.748,24	R\$ 7.065.200,25	R\$ 7.065.200,25	R\$ 6.926.579,89	R\$ 6.176.681,03	R\$ 6.176.681,03	
Porcentagem Acumulado		66,19%	70,53%	75,05%	79,57%	83,45%	87,33%	91,13%	94,52%	97,92%	
Valor Acumulado	R\$ 182.071.459,48	R\$ 120.505.365,79	R\$ 128.406.700,54	R\$ 136.636.448,79	R\$ 144.866.197,03	R\$ 151.931.397,28	R\$ 158.996.597,52	R\$ 165.923.177,41	R\$ 172.099.858,44	R\$ 178.276.539,47	

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO					
Rodovia: RODOVIA GO-236					
Trecho: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020					
Extensão: 63,80 KM					
Atividades	Total por Etapa	28º mês	29º mês	30º mês	31º mês
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 2.796.767,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%				
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.082.854,87	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16	R\$ 336.095,16
	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
CANTEIRO DE OBRA	R\$ 3.798.407,02	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57	R\$ 126.613,57
	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 320.735,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.367,56
	100,00%				50,00%
TERRAPLENAGEM	R\$ 17.247.673,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%				
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 105.502.879,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%				
DRENAGEM	R\$ 19.961.926,79	R\$ 798.477,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	4,00%			
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 7.681.771,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%				
SINALIZAÇÃO	R\$ 3.284.134,88	R\$ 328.413,49	R\$ 328.413,49	R\$ 328.413,49	R\$ -
	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 2.772.407,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%				
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 8.621.900,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%				
Porcentagem		0,87%	0,43%	0,43%	0,34%
Valor	R\$ 182.071.459,48	R\$ 1.589.599,29	R\$ 791.122,22	R\$ 791.122,22	R\$ 623.076,29
Porcentagem Acumulado		98,79%	99,22%	99,66%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 182.071.459,48	R\$ 179.866.138,76	R\$ 180.657.260,97	R\$ 181.448.383,19	R\$ 182.071.459,48