

		CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO												
Item	Descrição	Total Por Etapa	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2	1.684.918,95 100,00%	29.352,01 1,74%	101.555,53 6,03%	100.297,79 5,95%	110.956,64 6,59%	174.585,65 10,36%	238.214,66 14,14%	238.214,66 14,14%	238.214,66 14,14%	245.387,55 14,56%	119.393,88 7,09%	10.562,43 0,63%	78.183,50 4,64%
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	954.771,39 100,00%	954.771,39 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	148.033,92 100,00%	74.016,96 50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.016,96 50,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	578.253,64 100,00%	28.912,68 5,00%	28.912,68 5,00%	-	-	-	-	-	-	260.214,14 45,00%	260.214,14 45,00%	-	-
3	REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO	7.777.096,83 100,00%	388.854,84 5,00%	777.709,68 10,00%	777.709,68 10,00%	933.251,62 12,00%	933.251,62 12,00%	933.251,62 12,00%	933.251,62 12,00%	933.251,62 12,00%	777.709,68 10,00%	388.854,84 5,00%	-	-
4	RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA ESTRUTURA	5.318.341,23 100,00%	-	664.792,65 12,50%	664.792,65 12,50%	664.792,65 12,50%	664.792,65 12,50%	664.792,65 12,50%	664.792,65 12,50%	664.792,65 12,50%	664.792,65 12,50%	-	-	-
5	TROCA DO APARELHO DE APOIO - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS	9.285.217,90 100,00%	-	-	-	-	928.521,79 10,00%	1.857.043,58 20,00%	1.857.043,58 20,00%	1.857.043,58 20,00%	1.857.043,58 20,00%	928.521,79 10,00%	-	-
6	TROCA DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO	287.152,01 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.576,01 50,00%	143.576,01 50,00%	-
7	PAVIMENTAÇÃO	1.009.329,71 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.009.329,71 100,00%
8	SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	121.023,25 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.023,25 100,00%
9	TRANSPORTES - OAE	211.175,28 100,00%	10.558,76 5,00%	10.558,76 5,00%	21.117,53 10,00%	21.117,53 10,00%	21.117,53 10,00%	21.117,53 10,00%	21.117,53 10,00%	21.117,53 10,00%	21.117,53 10,00%	21.117,53 10,00%	10.558,76 5,00%	10.558,76 5,00%
Porcentagem			5,43%	5,78%	5,71%	6,32%	9,94%	13,57%	13,57%	13,57%	13,98%	6,80%	0,60%	4,72%
Valor			27.375.314,11	1.486.466,64	1.583.529,31	1.563.917,65	1.730.118,44	2.722.269,24	3.714.420,04	3.714.420,04	3.826.265,14	1.861.678,19	164.697,19	1.293.112,18
Porcentagem Acumulado				5,43%	11,21%	16,93%	23,25%	33,19%	46,76%	60,33%	73,90%	87,87%	94,67%	100,00%
Valor Acumulado			27.375.314,11	R\$ 1.486.466,64	R\$ 3.069.995,96	R\$ 4.633.913,61	R\$ 6.364.032,05	R\$ 9.086.301,29	R\$ 12.800.721,33	R\$ 16.515.141,37	R\$ 20.229.561,41	R\$ 24.055.826,55	R\$ 25.917.504,73	R\$ 26.082.201,93
					R\$ 4.633.913,61	R\$ 6.364.032,05	R\$ 9.086.301,29	R\$ 12.800.721,33	R\$ 16.515.141,37	R\$ 20.229.561,41	R\$ 24.055.826,55	R\$ 25.917.504,73	R\$ 26.082.201,93	R\$ 27.375.314,11