

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 80																	
ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês	
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias
1	ARAGUAPAZ	PAVIMENTAÇÃO	18,66%														
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO															
		R\$ 1.823.238,90	R\$ 455.809,73	R\$ 455.809,73	R\$ 546.971,67	R\$ 364.647,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	ARUANÃ	PAVIMENTAÇÃO	14,38%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO															
		R\$ 1.405.004,18	R\$ -	R\$ 351.251,05	R\$ 351.251,05	R\$ 421.501,25	R\$ 281.000,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	FAINA	PAVIMENTAÇÃO	11,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO															
		R\$ 1.167.497,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 291.874,45	R\$ 291.874,45	R\$ 350.249,34	R\$ 233.499,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	MATRINCHÃ	PAVIMENTAÇÃO	14,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO															
		R\$ 1.405.757,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 351.439,26	R\$ 351.439,26	R\$ 421.727,11	R\$ 281.151,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MORRO AGUDO DE GOIÁS	PAVIMENTAÇÃO	16,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO															
		R\$ 1.641.159,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 410.289,94	R\$ 410.289,94	R\$ 492.347,93	R\$ 328.231,95	R\$ -	R\$ -
6	MOZARLÂNDIA	PAVIMENTAÇÃO	23,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			25,00%	25,00%	30,00%	20,00%
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO															
		R\$ 2.330.515,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 582.628,85	R\$ 582.628,85	R\$ 699.154,61	R\$ 466.103,08
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				4,66%	8,26%	9,19%	8,04%	5,86%	6,58%	7,18%	6,70%	7,07%	4,20%	11,00%	9,32%	7,15%	4,77%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			100,00%	4,66%	12,92%	22,11%	30,16%	36,02%	42,60%	49,78%	56,48%	63,56%	67,76%	78,76%	88,08%	95,23%	100,00%
VALOR SIMPLES				R\$ 455.809,73	R\$ 807.060,77	R\$ 898.222,72	R\$ 786.149,03	R\$ 572.875,28	R\$ 643.313,70	R\$ 701.688,59	R\$ 655.226,66	R\$ 691.441,34	R\$ 410.289,94	R\$ 1.074.976,77	R\$ 910.860,80	R\$ 699.154,61	R\$ 466.103,08
VALOR ACUMULADO			R\$ 9.773.173,02	R\$ 455.809,73	R\$ 1.262.870,50	R\$ 2.161.093,21	R\$ 2.947.242,24	R\$ 3.520.117,53	R\$ 4.163.431,23	R\$ 4.865.119,82	R\$ 5.520.346,49	R\$ 6.211.787,83	R\$ 6.622.077,77	R\$ 7.697.054,54	R\$ 8.607.915,33	R\$ 9.307.069,94	R\$ 9.773.173,02