

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 91																			
ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês	
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	225 dias	240 dias
1	AMORINÓPOLIS	PAVIMENTAÇÃO																	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																	
		R\$ 1.403.585,43	R\$ 350.896,36	R\$ 350.896,36	R\$ 421.075,63	R\$ 280.717,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	CACHOEIRA DE GOIÁS	PAVIMENTAÇÃO	9,63%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																	
		R\$ 929.869,04	R\$ -	R\$ 232.467,26	R\$ 232.467,26	R\$ 278.960,71	R\$ 185.973,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	ISRAELÂNDIA	PAVIMENTAÇÃO	15,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																	
		R\$ 1.481.468,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 370.367,08	R\$ 370.367,08	R\$ 444.440,49	R\$ 296.293,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	IVOLÂNDIA	PAVIMENTAÇÃO	15,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																	
		R\$ 1.486.275,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 371.568,97	R\$ 371.568,97	R\$ 445.882,76	R\$ 297.255,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	JAUPACI	PAVIMENTAÇÃO	14,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																	
		R\$ 1.389.038,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 347.259,55	R\$ 347.259,55	R\$ 416.711,46	R\$ 277.807,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	MOIPORÁ	PAVIMENTAÇÃO	10,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			25,00%	25,00%	30,00%	20,00%		
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																	
		R\$ 1.007.899,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 251.974,82	R\$ 251.974,82	R\$ 302.369,78	R\$ 201.579,85	R\$ -
7	PARAÚNA	PAVIMENTAÇÃO	20,31%													25,00%	25,00%	30,00%	20,00%
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																	
		R\$ 1.961.962,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 490.490,69	R\$ 490.490,69	R\$ 588.588,83
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				3,63%	6,04%	6,77%	5,79%	5,76%	7,68%	8,45%	7,68%	6,67%	3,59%	6,92%	5,48%	8,21%	7,16%	6,09%	4,06%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			100,00%	3,63%	9,67%	16,44%	22,23%	27,99%	35,67%	44,12%	51,80%	58,47%	62,07%	68,99%	74,47%	82,68%	89,85%	95,94%	100,00%
VALOR SIMPLES				R\$ 350.896,36	R\$ 583.363,62	R\$ 653.542,89	R\$ 659.677,80	R\$ 656.340,89	R\$ 741.936,04	R\$ 816.009,46	R\$ 742.176,42	R\$ 644.514,72	R\$ 347.259,55	R\$ 668.686,28	R\$ 529.782,46	R\$ 792.860,47	R\$ 692.070,54	R\$ 588.588,83	R\$ 392.392,55
VALOR ACUMULADO			R\$ 9.660.098,85	R\$ 350.896,36	R\$ 934.259,98	R\$ 1.587.802,86	R\$ 2.147.480,66	R\$ 2.703.821,55	R\$ 3.445.757,59	R\$ 4.261.767,05	R\$ 5.003.943,47	R\$ 5.648.458,19	R\$ 5.995.717,74	R\$ 6.664.404,02	R\$ 7.194.186,47	R\$ 7.987.046,94	R\$ 8.679.117,48	R\$ 9.267.706,30	R\$ 9.660.098,85