

OBRA: REFORMA CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS - CEPAC
LOCAL: ABADIA DE GOIÁS
Data:05/12/2025
ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – T316 AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO: SEI 202300036004500



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura



CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO																	
SERVIÇOS	VALOR	Dias: %	30 1ª Parcela	60 2ª Parcela	90 3ª Parcela	120 4ª Parcela	150 5ª Parcela	180 6ª Parcela	210 7ª Parcela	240 8ª Parcela	270 9ª Parcela	300 10ª Parcela	330 11ª Parcela	360 12ª Parcela	390 13ª Parcela	420 14ª Parcela	TOTAL
IMPLANTAÇÃO																	1.097.976,35
SERVIÇOS PRELIMINARES	191.165,46	17,41%	114.699,28	19.116,55	28.674,82	28.674,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.165,46
			60,00%	10,00%	15,00%	15,00%											
TRANSPORTES	5.105,51	0,46%	366,58	364,53	364,53	364,53	364,53	364,53	364,53	364,53	364,53	364,53	364,53	364,53	364,53	364,53	5.105,51
			7,18%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	46.834,71	4,27%	18.733,88	14.050,41	9.366,94	4.683,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.834,71
			40,00%	30,00%	20,00%	10,00%											
INCÊNDIO	6.745,92	0,61%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.745,92
																	100,00%
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	248.776,33	22,66%	-	-	-	49.755,27	124.388,17	74.632,90	-	-	-	-	-	-	-	-	248.776,33
						20,00%	50,00%	30,00%									
SPDA	11.685,56	1,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.685,56	-	-	11.685,56
															100,00%		
DIVERSOS DA OBRA	14.118,85	1,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.118,85	14.118,85
																	100,00%
PAISAGISMO	573.544,01	52,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.772,01	286.772,01	573.544,01
																50,00%	50,00%
TOTAL IMPLANTAÇÃO	1.097.976,35	100,00%	133.799,74	33.531,49	38.406,29	83.478,09	124.752,70	74.997,43	364,53	364,53	364,53	364,53	364,53	12.050,09	287.136,54	308.001,31	1.097.976,35
			12,19%	3,05%	3,50%	7,60%	11,36%	6,83%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	1,10%	26,15%	28,05%
REFORMA																	3.305.738,50
SERVIÇOS PRELIMINARES	113.284,02	3,22%	56.642,01	33.985,21	16.992,60	5.664,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.284,02
			50,00%	30,00%	15,00%	5,00%											
SERVIÇOS EM TERRA	4.983,35	0,14%	3.986,68	996,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.983,35
			80,00%	20,00%													
IMPERMEABILIZAÇÃO	45.773,69	1,30%	45.773,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.773,69
			100,00%														
TRANSPORTES	44.745,04	1,27%	3.212,69	3.194,80	3.194,80	3.194,80	3.194,80	3.194,80	3.194,80	3.194,80	3.194,80	3.194,80	3.194,80	3.194,80	3.194,80	3.194,80	44.745,04
			7,18%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	265.266,95	7,55%	-	-	132.633,48	79.580,09	53.053,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.266,95
					50,00%	30,00%	20,00%										
ESTRUTURAS	310.886,82	8,85%	-	-	-	-	62.177,36	93.266,05	93.266,05	62.177,36	-	-	-	-	-	-	310.886,82
							20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	363.866,80	10,36%	-	-	-	-	-	145.546,72	72.773,36	72.773,36	72.773,36	-	-	-	-	-	363.866,80
									40,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
INST. ELET./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	577.067,89	16,43%	-	-	-	-	-	57.706,79	115.413,58	173.120,37	230.827,16	-	-	-	-	-	577.067,89
									10,00%	20,00%	30,00%	40,00%					
SPDA	44.449,40	1,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.224,70	22.224,70	-	44.449,40
															50,00%	50,00%	
ESQUADRIAS DE MADEIRA	16.144,84	0,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.072,42	8.072,42	-	16.144,84
															50,00%	50,00%	
ALVENARIA E DIVISÓRIAS	153.651,43	4,37%	-	-	-	-	-	-	15.365,14	46.095,43	46.095,43	46.095,43	-	-	-	-	153.651,43
											10,00%	30,00%	30,00%	30,00%			
ESTRUTURAS METÁLICAS	162.451,53	4,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.490,31	81.225,77	48.735,46	-	-	162.451,53
													20,00%	50,00%	30,00%		
COBERTURAS	248.807,07	7,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.761,41	124.403,54	74.642,12	-	248.807,07
													20,00%	50,00%	30,00%		
ESQUADRIAS METÁLICAS	128.764,70	3,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.382,35	64.382,35	-	-	-	128.764,70
													50,00%	50,00%			
VIDROS	90.829,69	2,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.829,69	-	-	90.829,69
															100,00%		
REVESTIMENTO DE PAREDES	197.372,56	5,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.211,77	98.686,28	39.474,51	-	-	197.372,56
													30,00%	50,00%	20,00%		

OBRA: REFORMA CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS - CEPAC
LOCAL: ABADIA DE GOIÁS
Data:05/12/2025
ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – T316 AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO: SEI 202300036004500



SEINFRA
Secretaria do Estado
da Infraestrutura



CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO																	
REVESTIMENTO DE PISO	263.303,20	7,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.990,06	78.990,96	105.321,28	-	-	263.303,20
												30,00%	30,00%	40,00%			
FERRAGENS	20.282,60	0,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.141,30	10.141,30	20.282,60
															50,00%	50,00%	
PINTURA	175.191,01	4,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.557,30	52.557,30	52.557,30	17.519,10	175.191,01
												30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
DIVERSOS	78.615,91	2,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.307,96	39.307,96	78.615,91
															50,00%	50,00%	
AR CONDICIONADO	206.989,88	5,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.193,93	82.795,95	-	206.989,88
														80,00%	40,00%		
TOTAL REFORMA	3.512.728,38	100%	109.615,07	38.176,67	152.820,87	88.439,08	118.425,55	299.714,35	300.012,92	357.361,32	352.890,74	284.365,61	428.798,87	619.007,62	292.936,55	70.163,15	3.512.728,38
			3,12%	1,09%	4,35%	2,52%	3,37%	8,53%	8,54%	10,17%	10,05%	8,10%	12,21%	17,62%	8,34%	2,00%	100%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	652.046,79	100,00%	34.423,77	10.140,98	27.043,38	24.312,56	34.390,32	52.991,82	42.479,44	50.589,66	49.957,43	40.266,59	60.692,37	89.244,31	82.034,05	53.480,09	652.046,79
			5,28%	1,56%	4,15%	3,73%	5,27%	8,13%	6,51%	7,76%	7,66%	6,18%	9,31%	13,69%	12,58%	8,20%	
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO E AFINS)	652.046,79	100,00%	34.423,77	10.140,98	27.043,38	24.312,56	34.390,32	52.991,82	42.479,44	50.589,66	49.957,43	40.266,59	60.692,37	89.244,31	82.034,05	53.480,09	652.046,79
			5,28%	1,56%	4,15%	3,73%	5,27%	8,13%	6,51%	7,76%	7,66%	6,18%	9,31%	13,69%	12,58%	8,20%	100%
TOTAL GERAL	5.262.751,52	100%	277.838,58	81.849,15	218.270,55	196.229,73	277.568,57	427.703,60	342.856,90	408.315,50	403.212,70	324.996,74	489.855,77	720.302,02	662.107,13	431.644,54	5.262.751,52
PERCENTUAIS			5,28%	1,56%	4,15%	3,73%	5,27%	8,13%	6,51%	7,76%	7,66%	6,18%	9,31%	13,69%	12,58%	8,20%	
TOTAIS ACUMULADOS			277.838,58	359.687,73	577.958,28	774.188,01	1.051.756,58	1.479.460,18	1.822.317,08	2.230.632,58	2.633.845,28	2.958.842,02	3.448.697,79	4.168.999,81	4.831.106,94	5.262.751,52	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			5,28%	6,83%	10,98%	14,71%	19,98%	28,11%	34,63%	42,39%	50,05%	56,22%	65,53%	79,22%	91,80%	100,00%	