

## PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 103																		
ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	
1	ARAGOIÂNIA		12,85%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		PAVIMENTAÇÃO																
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																
			R\$ 999.614,13	R\$ 249.903,53	R\$ 249.903,53	R\$ 299.884,24	R\$ 199.922,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	CIDADE DE GOIÁS		20,04%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		PAVIMENTAÇÃO																
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																
			R\$ 1.558.965,02	R\$ -	R\$ 389.741,26	R\$ 389.741,26	R\$ 467.689,51	R\$ 311.793,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	JOVIANIA		22,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		PAVIMENTAÇÃO																
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																
			R\$ 1.756.522,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 439.130,65	R\$ 439.130,65	R\$ 526.956,78	R\$ 351.304,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	NOVO BRASIL		19,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		PAVIMENTAÇÃO																
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																
			R\$ 1.521.321,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 380.330,39	R\$ 380.330,39	R\$ 456.396,47	R\$ 304.264,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	PALMINÓPOLIS		12,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%				0,00%	
		PAVIMENTAÇÃO																
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																
			R\$ 944.930,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236.232,64	R\$ 236.232,64	R\$ 283.479,17	R\$ 188.986,11	R\$ -	
6	SANTA RITA		12,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%			20,00%	
		PAVIMENTAÇÃO																
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																
			R\$ 996.240,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249.060,25	R\$ 249.060,25	R\$ 298.872,30	R\$ 199.248,20	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				3,21%	8,22%	8,87%	8,58%	9,65%	5,65%	11,67%	9,41%	5,87%	6,95%	6,24%	6,85%	6,27%	2,56%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			75,04%	3,21%	11,44%	20,30%	28,89%	35,54%	44,19%	55,85%	65,26%	71,13%	78,08%	84,32%	91,17%	97,44%	100,00%	
VALOR SIMPLES				R\$ 249.903,53	R\$ 639.644,79	R\$ 689.625,49	R\$ 667.612,33	R\$ 750.923,66	R\$ 439.130,65	R\$ 907.287,17	R\$ 731.634,91	R\$ 456.396,47	R\$ 540.496,95	R\$ 485.292,89	R\$ 532.539,42	R\$ 487.858,41	R\$ 199.248,20	
VALOR ACUMULADO			R\$ 7.777.594,88	R\$ 249.903,53	R\$ 889.548,32	R\$ 1.579.173,81	R\$ 2.246.786,15	R\$ 2.997.709,80	R\$ 3.436.840,46	R\$ 4.344.127,63	R\$ 5.075.762,54	R\$ 5.532.159,01	R\$ 6.072.655,96	R\$ 6.557.948,85	R\$ 7.090.488,27	R\$ 7.578.346,68	R\$ 7.777.594,88	