


<div>  <div>CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO</div> </div>									
Rodovia: DIANOT									
Trecho: Ligação Viária Avenida Copacabana / Setor Vale das Pombas									
Extensão: 3,84 KM									
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês
TERRAPLENAGEM	R\$ 1.758.416,18	R\$ 175.841,62	R\$ 351.683,24	R\$ 351.683,24	R\$ 351.683,24	R\$ 263.762,43	R\$ 263.762,43	R\$ -	R\$ -
	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%		
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 11.263.322,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.252.664,53	R\$ 2.252.664,53	R\$ 2.252.664,53	R\$ 2.252.664,53	R\$ 2.252.664,53	R\$ -
	100,00%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
DRENAGEM	R\$ 1.499.804,78	R\$ 149.980,48	R\$ 149.980,48	R\$ 299.960,96	R\$ 299.960,96	R\$ 299.960,96	R\$ 149.980,48	R\$ 149.980,48	R\$ -
	100,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 78.523,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.523,63	R\$ -	R\$ -
	100,00%						100,00%		
SINALIZAÇÃO	R\$ 368.749,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.749,94	R\$ 73.749,94	R\$ 73.749,94	R\$ 73.749,94	R\$ 73.749,94
	100,00%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 1.773.394,42	R\$ -	R\$ 177.339,44	R\$ 266.009,16	R\$ 266.009,16	R\$ 266.009,16	R\$ 266.009,16	R\$ 266.009,16	R\$ 266.009,16
	100,00%		10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	R\$ 4.325.287,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.081.321,89	R\$ 1.081.321,89	R\$ 1.081.321,89	R\$ 1.081.321,89	R\$ -	R\$ -
	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.260.285,78	R\$ 157.535,72	R\$ 157.535,72	R\$ 157.535,72	R\$ 157.535,72	R\$ 157.535,72	R\$ 157.535,72	R\$ 157.535,72	R\$ 157.535,72
	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 908.812,05	R\$ 113.601,51	R\$ 113.601,51	R\$ 113.601,51	R\$ 113.601,51	R\$ 113.601,51	R\$ 113.601,51	R\$ 113.601,51	R\$ 113.601,51
	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 29.327,44	R\$ 14.663,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.663,72
	100,00%	50,00%							50,00%
Porcentagem		2,63%	4,08%	19,44%	19,76%	19,38%	19,07%	12,95%	2,69%
Valor	R\$ 23.265.924,14	R\$ 611.623,04	R\$ 950.140,38	R\$ 4.522.777,00	R\$ 4.596.526,93	R\$ 4.508.606,12	R\$ 4.437.149,28	R\$ 3.013.541,33	R\$ 625.560,05
Porcentagem Acumulado		2,63%	6,71%	26,15%	45,91%	65,29%	84,36%	97,31%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 23.265.924,14	R\$ 611.623,04	R\$ 1.561.763,43	R\$ 6.084.540,43	R\$ 10.681.067,36	R\$ 15.189.673,48	R\$ 19.626.822,76	R\$ 22.640.364,09	R\$ 23.265.924,14