

<div><div><div>GO</div><div>INFRA</div></div></div>																			
Rodovias: GO-070 e GO-210																			
Programa FUNDEINFRA em Pavimento Rígido de Concreto nas rodovias GO-210 e GO-070, incluindo Obras de Arte Especiais																			
DATA BASE: DEZ/25 GOINFRA; JAN/26 SICRO DNIT-GO e COTAÇÃO																			
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês
RESTAURAÇÃO GO-070, ENTR. BR-060(B) / ENTR. GO-441 (GOIANIRA), EXT 42,44 KM E 3 PONTES DE 63,75 M																			
REPARO PROFUNDO PARA TRATAMENTO DE CAMADAS INFERIORES (SUB-BASE E SUBLEITO)	R\$ 9.855.174,89	R\$ 1.231.896,86	R\$ 1.231.896,86	R\$ 1.231.896,86	R\$ 1.231.896,86	R\$ 1.231.896,86	R\$ 1.231.896,86	R\$ 1.231.896,86	R\$ 1.231.896,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%										
RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO	R\$ 107.659.759,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.971.646,67	R\$ 8.971.646,67	R\$ 8.971.646,67	R\$ 8.971.646,67	R\$ 8.971.646,67	R\$ 8.971.646,67	R\$ 8.971.646,67	R\$ 8.971.646,67	R\$ 8.971.646,67	R\$ 8.971.646,67	R\$ 8.971.646,67
	100,00%								8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 5.587.314,19	R\$ 698.414,27	R\$ 698.414,27	R\$ 698.414,27	R\$ 698.414,27	R\$ 698.414,27	R\$ 698.414,27	R\$ 698.414,27	R\$ 698.414,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%										
DRENAGEM	R\$ 3.940.236,26	R\$ 13.386,48	R\$ 242.196,61	R\$ 242.196,61	R\$ 242.196,61	R\$ 242.196,61	R\$ 242.196,61	R\$ 242.196,61	R\$ 242.196,61	R\$ 242.196,61	R\$ 242.196,61	R\$ 242.196,61	R\$ 242.196,61	R\$ 242.196,61	R\$ 242.196,61	R\$ 242.196,61	R\$ 242.196,61	R\$ 242.196,61	51.704,07
	100,00%	0,34%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	1,31%
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 706.535,82	R\$ 11.143,99	R\$ 115.898,64	R\$ 115.898,64	R\$ 115.898,64	R\$ 115.898,64	R\$ 115.898,64	R\$ 115.898,64	R\$ 115.898,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	1,58%	16,40%	16,40%	16,40%	16,40%	16,40%	16,40%	16,40%										
SINALIZAÇÃO	R\$ 6.938.586,80	R\$ 385.477,04	R\$ 385.477,04	R\$ 385.477,04	R\$ 385.477,04	R\$ 385.477,04	R\$ 385.477,04	R\$ 385.477,04	R\$ 385.477,04	R\$ 385.477,04	R\$ 385.477,04	R\$ 385.477,04	R\$ 385.477,04	R\$ 385.477,04	R\$ 385.477,04	R\$ 385.477,04	R\$ 385.477,04	R\$ 385.477,04	385.477,10
	100,00%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 10.769.959,84	R\$ 598.331,10	R\$ 598.331,10	R\$ 598.331,10	R\$ 598.331,10	R\$ 598.331,10	R\$ 598.331,10	R\$ 598.331,10	R\$ 598.331,10	R\$ 598.331,10	R\$ 598.331,10	R\$ 598.331,10	R\$ 598.331,10	R\$ 598.331,10	R\$ 598.331,10	R\$ 598.331,10	R\$ 598.331,10	R\$ 598.331,10	598.331,18
	100,00%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
OAE Estaca 561 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 496.246,20	R\$ 248.123,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248.123,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	50,00%																	
OAE Estaca 561 - INFRA-ESTRUTURA	R\$ 2.306.177,05	R\$ 807.161,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 807.161,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 691.853,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	35,00%							30,00%										
OAE Estaca 561 - MESO-ESTRUTURA	R\$ 26.130,06	R\$ -	R\$ 9.145,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.145,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.839,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		35,00%			35,00%			30,00%										
OAE Estaca 561 - SUPER-ESTRUTURA	R\$ 2.110.915,40	R\$ -	R\$ 358.855,62	R\$ 358.855,62	R\$ -	R\$ 358.855,62	R\$ 358.855,62	R\$ -	R\$ 358.855,62	R\$ 316.637,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		17,00%	17,00%		17,00%	17,00%		17,00%	15,00%									
OAE Estaca 561 - TRANSPORTE	R\$ 91.826,27	R\$ 9.182,63	R\$ 9.182,63	R\$ 9.182,63	R\$ 9.182,63	R\$ 9.182,63	R\$ 9.182,63	R\$ 9.182,63	R\$ 9.182,63	R\$ 9.182,63	R\$ 4.591,31	R\$ 4.591,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%							
OAE Estaca 561 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 989.184,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.296,12	R\$ 247.296,12	R\$ 247.296,12	R\$ 247.296,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%					
OAE Estaca 561 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.408.839,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 361.325,93	R\$ 361.325,93	R\$ -	R\$ 361.325,93	R\$ 361.325,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 361.325,93	R\$ 602.209,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			15,00%	15,00%		15,00%	15,00%			15,00%	25,00%							
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.125.975,34	R\$ 289.424,18	R\$ 263.850,39	R\$ 289.312,93	R\$ 321.725,34	R\$ 263.850,39	R\$ 289.312,93	R\$ 979.915,32	R\$ 921.903,27	R\$ 796.662,45	R\$ 781.622,25	R\$ 781.158,65	R\$ 737.287,11	R\$ 737.287,11	R\$ 737.287,11	R\$ 737.287,11	R\$ 737.287,11	R\$ 737.287,11	723.514,57
	100,00%	2,60%	2,37%	2,60%	2,89%	2,37%	2,60%	8,81%	8,29%	7,16%	7,03%	7,02%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,50%
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.399.501,89	R\$ 2.399.501,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	100,00%																	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 74.372,94	R\$ 37.186,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.186,47
	100,00%	50,00%																	50,00%
DUPLICAÇÃO DA GO-210, PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174, EXTENSÃO DE 6,50 KM E VIAS MARGINAIS DE 10,10 KM																			
TERRAPLENAGEM	R\$ 6.704.725,07	R\$ 478.908,93	R\$ 478.908,93	R\$ 478.908,93	R\$ 478.908,93	R\$ 478.908,93	R\$ 478.908,93	R\$ 478.908,93	R\$ 478.908,93	R\$ 478.908,93	R\$ 478.908,93	R\$ 478.908,93	R\$ 478.908,93	R\$ 478.908,93	R\$ 478.908,93	R\$ 478.908,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%			
OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM	R\$ 23.421.322,09	R\$ -	R\$ 1.463.832,63	R\$ 1.463.832,63	R\$ 1.463.832,63	R\$ 1.463.832,63	R\$ 1.463.832,63	R\$ 1.463.832,63	R\$ 1.463.832,63	R\$ 1.463.832,63	R\$ 1.463.832,63	R\$ 1.463.832,63	R\$ 1.463.832,63	R\$ 1.463.832,63	R\$ 1.463.832,63	R\$ 1.463.832,63	R\$ 1.463.832,63	R\$ 1.463.832,63	R\$ -
	100,00%		6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 37.768.877,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.905.298,25	R\$ 2.905.298,25	R\$ 2.905.298,25	R\$ 2.905.298,25	R\$ 2.905.298,25	R\$ 2.905.298,25	R\$ 2.905.298,25	R\$ 2.905.298,25	R\$ 2.905.298,25	R\$ 2.905.298,25	R\$ 2.905.298,25	R\$ 2.905.298,25	R\$ 2.905.298,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%							