



OAE SOBRE RIO DO PEIXE GO-479
TRECHO LAGOLÂNDIA/VILA PROPÍCIO

Data Base:
GOINFRA - JAN de 2023
TABELA T-193

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Serviço	Valor do Serviço R\$	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																				Valor Total R\$
		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês		
		%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	
INFRA-ESTRUTURA	1.218.451,00	20%	243.690,20	25%	304.612,75	40%	487.380,40	15%	182.767,65													1.218.451,00
MESO-ESTRUTURA	179.678,87		-	0%	-	10%	17.967,89	30%	53.903,66	30%	53.903,66	20%	35.935,77	10%	17.967,89							179.678,87
SUPER-ESTRUTURA	2.852.020,22		-	0%	-	0%	-	30%	855.606,07	30%	855.606,07	20%	570.404,04	5%	142.601,01	5%	142.601,01	5%	142.601,01	5%	142.601,01	2.852.020,22
TRANSPORTE	163.711,52	10%	16.371,15	10%	16.371,15	10%	16.371,15	10%	16.371,15	15%	24.556,73	15%	24.556,73	10%	16.371,15	10%	16.371,15	5%	8.185,58	5%	8.185,58	163.711,52
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	150.535,52	50%	75.267,76	0%	-						-			10%	15.053,55	10%	15.053,55	10%	15.053,55	20%	30.107,10	150.535,52
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F	calcular																					-
CANTEIRO DE OBRA - TIPO F	calcular																					-
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - C	calcular																					-

TOTAL MENSAL		335.329,11		320.983,90		521.719,44		1.108.648,53		934.066,46		630.896,55		191.993,60		174.025,71		165.840,14		180.893,69	
PERCENTUAL MENSAL	7,35%		7,03%		11,43%		24,29%		20,46%		13,82%		4,21%		3,81%		3,63%		3,96%		
TOTAL ACUMULADO		335.329,11		656.313,01		1.178.032,46		2.286.680,99		3.220.747,44		3.851.643,99		4.043.637,59		4.217.663,30		4.383.503,44		4.564.397,13	4.564.397,13
PERCENTUAL ACUMULADO	7,35%		14,38%		25,81%		50,10%		70,56%		84,38%		88,59%		92,40%		96,04%		100,00%		

ENG. RICARDO NASCENTE
CREA 22627/D-GO
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO