

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																				
FÍSICO	ATIVIDADES	VALORETAPA (R\$)	MÊS																	
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS
	TERRAPLANAGEM	R\$ 8.883.823,37	12,50%	12,50%	12,50%			12,50%	12,50%	12,50%										
			R\$ 1.110.477,92	R\$ 1.110.477,92	R\$ 1.110.477,92	R\$ 1.110.477,92	R\$ 1.110.477,92	R\$ 1.110.477,92	R\$ 1.110.477,92	R\$ 1.110.477,92	R\$ 1.110.477,92									
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 34.706.054,77		4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%
			R\$ 1.488.889,75	R\$ 1.488.889,75	R\$ 1.488.889,75	R\$ 1.488.889,75	R\$ 1.488.889,75	R\$ 1.488.889,75	R\$ 1.488.889,75	R\$ 1.488.889,75	R\$ 1.488.889,75	R\$ 2.698.202,95	R\$ 2.698.202,95	R\$ 2.698.202,95	R\$ 2.698.202,95	R\$ 2.698.202,95	R\$ 2.698.202,95	R\$ 2.698.202,95	R\$ 2.698.202,95	R\$ 2.698.202,95
	DRENAGEM	R\$ 1.316.262,04								9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
										R\$ 119.662,00	R\$ 119.662,00	R\$ 119.662,00	R\$ 119.662,00	R\$ 119.662,00	R\$ 119.662,00	R\$ 119.662,00	R\$ 119.662,00	R\$ 119.662,00	R\$ 119.662,00	
	DRENAGEM URBANA	R\$ 107.897,10	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%														
			R\$ 26.974,28	R\$ 26.974,28	R\$ 26.974,28	R\$ 26.974,28														
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 825.068,06	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%										
		R\$ 103.133,58	R\$ 103.133,58	R\$ 103.133,58	R\$ 103.133,58	R\$ 103.133,58	R\$ 103.133,58	R\$ 103.133,58	R\$ 103.133,58	R\$ 103.133,58										
MEIO AMBIENTE	R\$ 626.730,31				6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	
					R\$ 38.170,64	R\$ 38.170,64	R\$ 38.170,64	R\$ 38.170,64	R\$ 38.170,64	R\$ 38.170,64	R\$ 38.170,64	R\$ 38.170,64	R\$ 38.170,64	R\$ 38.170,64	R\$ 38.170,64	R\$ 38.170,64	R\$ 38.170,64	R\$ 38.170,64		
SINALIZAÇÃO	R\$ 1.217.261,90															10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	
																R\$ 127.726,19	R\$ 127.726,19	R\$ 243.452,38	R\$ 243.452,38	
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 97.165,32	50,00%	50,00%																	
		R\$ 48.582,66	R\$ 48.582,66																	
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.344.075,90	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
			R\$ 165.781,99	R\$ 165.781,99	R\$ 165.781,99	R\$ 165.781,99	R\$ 165.781,99	R\$ 165.781,99	R\$ 165.781,99	R\$ 165.781,99	R\$ 165.781,99	R\$ 165.781,99	R\$ 165.781,99	R\$ 165.781,99	R\$ 165.781,99	R\$ 165.781,99	R\$ 165.781,99	R\$ 165.781,99		
	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.581.814,49	10,00%	10,00%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	
			R\$ 227.272,17	R\$ 227.272,17	R\$ 69.204,38	R\$ 69.204,38	R\$ 69.204,38	R\$ 69.204,38	R\$ 69.204,38	R\$ 69.204,38	R\$ 69.204,38	R\$ 69.204,38	R\$ 69.204,38	R\$ 69.204,38	R\$ 69.204,38	R\$ 69.204,38	R\$ 69.204,38	R\$ 69.204,38		
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 138.211,30	50,00%																	50,00%
R\$ 69.105,65																			R\$ 103,65	
TOTAL		52.644.385,16																		
FINANCEIRO	PARCIAL (R\$)		R\$ 1.781.328,26	R\$ 3.201.112,36	R\$ 3.023.632,55	R\$ 3.023.632,55	R\$ 2.896.698,28	R\$ 2.896.698,28	R\$ 3.116.320,28	R\$ 3.116.320,28	R\$ 3.112.021,97	R\$ 3.112.021,97	R\$ 3.112.021,97	R\$ 3.112.021,97	R\$ 3.112.021,97	R\$ 3.233.746,16	R\$ 3.233.746,16	R\$ 3.355.474,35	R\$ 3.355.474,35	R\$ 850.167,43
	PERCENTUAL PARCIAL (%)		3,37%	6,08%	5,72%	5,72%	5,07%	5,07%	5,90%	5,90%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	6,12%	6,12%	6,39%	6,39%	1,61%
	ACUMULADO (R\$)		R\$ 1.781.328,26	R\$ 4.982.440,61	R\$ 8.006.073,16	R\$ 11.029.705,72	R\$ 14.058.363,99	R\$ 17.023.022,27	R\$ 20.139.342,55	R\$ 23.255.662,83	R\$ 26.367.684,80	R\$ 29.479.706,78	R\$ 32.591.728,75	R\$ 35.703.750,73	R\$ 38.815.772,70	R\$ 42.049.538,86	R\$ 45.283.289,03	R\$ 48.638.743,38	R\$ 51.884.211,73	R\$ 52.844.385,16
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		3,37%	9,43%	15,19%	20,87%	28,34%	32,21%	38,11%	44,01%	48,90%	55,79%	61,67%	67,56%	73,44%	79,37%	85,69%	92,04%	98,39%	100,00%

Cronograma de acordo com prazo estabelecido pelo projetista, adequado ao orçamento da obra.
O prazo de obra estabelecido de acordo com os meses trabalhados, não contemplando paralizações pelo período chuvoso.
A Administração Local, o Cantieiro de Obras e a Mobilização/Desmobilização (GRUPO ADMINISTRATIVO) são dimensionados de forma generalista pela Agência por serem custos dependentes de características muito específicas da empresa interessada na execução, como: situação financeira, parque de equipamentos, modo de operação, características de administração da obra, volume de obras, distância entre obras, entre outros fatores intrínsecos da executora interessada. Assim, a empresa executora interessada deve realizar o dimensionamento destas composições de custo de forma livre e deve absorver todos os custos que esta interessada entenda necessários para o Grupo Administrativo, desde que não extrapole os limites máximos descritos para cada um destes serviços no preço unitário final da planilha de custos e preços da obra paradigma de licitação.