



CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO SERRA DOURADA – GOIÂNIA – GO

SUB NOME: Reforma e Adequação

LOCAL: Goiânia – GO

PRAZO: 240 dias corridos

DATA:

21/09/2023

		Dias corridos:	30	60	90	120	150	180	210	240	TOTAL
SERVIÇOS	VALOR	%	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	5ª Medição	6ª Medição	7ª Medição	8ª Medição	
SERVIÇOS PRELIMINARES	194.699,82	1,61%	136.289,87	29.204,97	9.734,99	-	-	19.469,98	-	-	194.699,82
			70,00%	15,00%	5,00%			10,00%			1,61%
LOCAÇÃO DE CONTAINER	25.122,08	0,21%	3.140,26	3.140,26	3.140,26	3.140,26	3.140,26	3.140,26	3.140,26	3.140,26	25.122,08
			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	0,21%
PLATAFORMA DE SERVIÇO DE APOIO	311.156,88	2,57%	155.578,44	62.231,38	15.557,84	-	-	62.231,38	15.557,84	-	311.156,88
			50,00%	20,00%	5,00%			20,00%	5,00%		2,57%
TRANSPORTES	95.961,55	0,79%	19.192,31	9.596,16	9.596,16	9.596,16	9.596,16	9.596,16	9.596,16	19.192,31	95.961,55
			20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	0,79%
INST. ELÉTRICA DO CANTEIRO DE OBRA	7.305,52	0,06%	7.305,52	-	-	-	-	-	-	-	7.305,52
			100,00%								0,06%
ESTRUTURA DE REFORÇO	222.614,64	1,84%	111.307,32	111.307,32	-	-	-	-	-	-	222.614,64
			50,00%	50,00%							1,84%
COBERTURA (PINGADEIRA)	22.578,08	0,19%	-	-	-	-	-	-	11.289,04	11.289,04	22.578,08
									50,00%	50,00%	0,19%
ELEVADOR CREMALHEIRA	350.758,74	2,90%	43.844,84	43.844,84	43.844,84	43.844,84	43.844,84	43.844,84	43.844,84	43.844,84	350.758,74
			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	2,90%
SERVIÇO EM TERRA	1.251,84	0,01%	1.001,47	-	-	-	-	-	-	250,37	1.251,84
			80,00%							20,00%	0,01%
ESTRUTURA PARA FUNDO DO ELEVADOR	6.896,27	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	6.896,27	6.896,27
										100,00%	0,06%
REVESTIMENTO DE PISO	1.716,39	0,01%	-	-	-	-	-	-	858,20	858,20	1.716,39
									50,00%	50,00%	0,01%
PASSARELAS DE MANUTENÇÃO DOS PROJETOES	1.304.701,05	10,77%	260.940,21	260.940,21	391.410,32	391.410,32	-	-	-	-	1.304.701,05
			20,00%	20,00%	30,00%	30,00%					10,77%
PINTURA	20.830,04	0,17%	-	-	4.166,01	6.249,01	6.249,01	4.166,01	-	-	20.830,04
					20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			0,17%
AUTOMAÇÃO	815.910,31	6,74%	-	-	-	81.591,03	163.182,06	163.182,06	244.773,09	163.182,06	815.910,31
						10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	6,74%
REDE LÓGICA	109.663,08	0,91%	-	10.966,31	21.932,62	21.932,62	21.932,62	32.898,92	-	-	109.663,08
				10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%			0,91%
INSTALAÇÃO ELETRICA E PROJETO DE ILUMINAÇÃO	7.711.650,23	63,68%	-	-	-	1.542.330,05	#####	1.927.912,56	1.542.330,05	771.165,02	7.711.650,23
						20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	63,68%
SPDA	5.364,98	0,04%	-	-	-	-	-	2.682,49	2.682,49	-	5.364,98
								50,00%	50,00%		0,04%
ADMINISTRAÇÃO	504.456,48	4,17%	33.238,08	23.906,18	22.472,96	94.507,27	97.916,73	102.113,88	84.335,94	45.965,44	504.456,48
			6,59%	4,74%	4,45%	18,73%	19,41%	20,24%	16,72%	9,11%	4,17%
FERRAMENTAS, EPI/PCMAT/PCMSO, TRANSPORTE, CAFÉ MANHÃ, CANTINA, VALE TRANSPORTE, SEGURO DE VIDA EM GRUPO*	395.943,48	3,27%	26.088,28	18.763,75	17.638,83	74.177,93	76.853,98	80.148,29	66.194,54	36.077,87	395.943,48
			6,59%	4,74%	4,45%	18,73%	19,41%	20,24%	16,72%	9,11%	3,27%
DIVERSOS	1.603,06	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	1.603,06	1.603,06
										100,00%	0,01%
CUSTO ORÇAMENTO	12.110.184,49	100,00%	797.926,60	573.901,38	539.494,82	2.268.779,48	2.350.628,22	2.451.386,84	2.024.602,45	1.103.464,74	12.110.184,49
PREÇO ORÇAMENTO COM BDI	14.112.303,27	100,00%	929.843,98	668.781,74	628.686,91	2.643.865,92	2.739.246,32	2.856.662,88	2.359.320,28	1.285.895,28	14.112.303,27
PERCENTUAIS			6,59%	4,74%	4,45%	18,73%	19,41%	20,24%	16,72%	9,11%	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS			929.843,98	1.598.625,73	2.227.312,64	4.871.178,56	7.610.424,88	10.467.087,75	12.826.408,03	14.112.303,30	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			6,59%	11,33%	15,78%	34,52%	53,93%	74,17%	90,89%	100,00%	