

GO INFRA Processo : 202300036014695 Obra: Terraplenagem , Pavimentação e Obras de Artes Especiais Rodovia: GO-460, Trecho: DIOLÂNDIA / SÃO PATRÍCIO Extensão: 12,94 km Prazo: 18 meses de execução																				
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																				
ADMINISTRATIVO	ATIVIDADES	VALOR ETAPA	MÊS																	
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.589.199,93	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
			R\$ 143.844,44	R\$ 143.844,44	R\$ 143.844,44	R\$ 143.844,44	R\$ 143.844,44	R\$ 143.844,44	R\$ 143.844,44	R\$ 143.844,44	R\$ 143.844,44	R\$ 143.844,44	R\$ 143.844,44	R\$ 143.844,44	R\$ 143.844,44	R\$ 143.844,44	R\$ 143.844,44	R\$ 143.844,44	R\$ 143.844,44	R\$ 143.844,44
	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.551.877,19	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
			R\$ 86.215,40	R\$ 86.215,40	R\$ 86.215,40	R\$ 86.215,40	R\$ 86.215,40	R\$ 86.215,40	R\$ 86.215,40	R\$ 86.215,40	R\$ 86.215,40	R\$ 86.215,40	R\$ 86.215,40	R\$ 86.215,40	R\$ 86.215,40	R\$ 86.215,40	R\$ 86.215,40	R\$ 86.215,40	R\$ 86.215,40	R\$ 86.215,40
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 87.941,64	50,00%																	50,00%
R\$ 43.970,82																			R\$ 43.970,82	
FÍSICO	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS																			
	TERRAPLENAGEM	R\$ 13.562.139,17		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%					
				R\$ 1.130.178,26	R\$ 1.130.178,26	R\$ 1.130.178,26	R\$ 1.130.178,26	R\$ 1.130.178,26	R\$ 1.130.178,26	R\$ 1.130.178,26	R\$ 1.130.178,26	R\$ 1.130.178,26	R\$ 1.130.178,26	R\$ 1.130.178,26	R\$ 1.130.178,26					
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 10.674.329,19				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			
						R\$ 889.527,43	R\$ 889.527,43	R\$ 889.527,43	R\$ 889.527,43	R\$ 889.527,43	R\$ 889.527,43	R\$ 889.527,43	R\$ 889.527,43	R\$ 889.527,43	R\$ 889.527,43	R\$ 889.527,43	R\$ 889.527,43			
	DRENAGEM	R\$ 5.369.068,25								10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
									R\$ 536.906,83	R\$ 536.906,83	R\$ 536.906,83	R\$ 536.906,83	R\$ 536.906,83	R\$ 536.906,83	R\$ 536.906,83	R\$ 536.906,83	R\$ 536.906,83	R\$ 536.906,83		
	DRENAGEM URBANA	R\$ 738.505,49								10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
									R\$ 73.850,55	R\$ 73.850,55	R\$ 73.850,55	R\$ 73.850,55	R\$ 73.850,55	R\$ 73.850,55	R\$ 73.850,55	R\$ 73.850,55	R\$ 73.850,55	R\$ 73.850,55		
	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES	R\$ 2.620.064,33				16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%									
						R\$ 436.677,39	R\$ 436.677,39	R\$ 436.677,39	R\$ 436.677,39	R\$ 436.677,39	R\$ 436.677,39									
	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - BUEIROS CELULARES	R\$ 1.036.856,58		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%									
				R\$ 129.607,07	R\$ 129.607,07	R\$ 129.607,07	R\$ 129.607,07	R\$ 129.607,07	R\$ 129.607,07	R\$ 129.607,07	R\$ 129.607,07									
	OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 747.913,64		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%									
				R\$ 93.489,21	R\$ 93.489,21	R\$ 93.489,21	R\$ 93.489,21	R\$ 93.489,21	R\$ 93.489,21	R\$ 93.489,21	R\$ 93.489,21									
	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 1.366.596,39	16,67%	16,67%	16,67%													16,67%	16,67%	16,67%
			R\$ 227.766,07	R\$ 227.766,07	R\$ 227.766,07													R\$ 227.766,07	R\$ 227.766,07	R\$ 227.766,07
	SINALIZAÇÃO	R\$ 361.370,93																33,33%	33,33%	33,33%
																		R\$ 120.456,98	R\$ 120.456,98	R\$ 120.456,98
MEIO AMBIENTE	R\$ 624.845,07																	50,00%	50,00%	
																		R\$ 312.422,54	R\$ 312.422,54	
FINANCEIRO	TOTAL	R\$ 41.330.707,80																		
	Parcial (R\$)		R\$ 501.796,73	R\$ 1.811.100,45	R\$ 1.811.100,45	R\$ 2.909.539,20	R\$ 2.909.539,20	R\$ 2.909.539,20	R\$ 3.520.296,58	R\$ 3.520.296,58	R\$ 3.520.296,58	R\$ 2.860.522,91	R\$ 2.860.522,91	R\$ 2.860.522,91	R\$ 2.860.522,91	R\$ 1.730.344,65	R\$ 2.078.567,69	R\$ 1.501.462,79	R\$ 890.705,42	R\$ 274.030,66
	Percentual Parcial %		1,21%	4,38%	4,38%	7,04%	7,04%	7,04%	8,52%	8,52%	8,52%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	4,19%	5,03%	3,63%	2,16%	0,66%
	Acumulado (R\$)		R\$ 501.796,73	R\$ 2.312.897,17	R\$ 4.123.997,62	R\$ 7.033.536,82	R\$ 9.943.076,02	R\$ 12.852.615,23	R\$ 16.372.911,80	R\$ 19.893.208,38	R\$ 23.413.504,96	R\$ 26.274.027,87	R\$ 29.134.550,78	R\$ 31.995.073,69	R\$ 34.855.596,60	R\$ 36.585.941,24	R\$ 38.664.508,93	R\$ 40.165.971,72	R\$ 41.056.677,14	R\$ 41.330.707,80
	Percentual Acumulado (%)		1,21%	5,60%	9,98%	17,02%	24,06%	31,10%	39,61%	48,13%	56,65%	63,57%	70,49%	77,41%	84,33%	88,52%	93,55%	97,18%	99,34%	100,00%