



EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 55/2023 - GOINFRA

Descrição: REABILITAÇÃO FUNCIONAL DE RODOVIAS

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY:41403738734

JOSÉ EDUARDO VENTIN ZAGURY
Diretor CREA nº 44.634-D/RJ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
Trecho 1: RODOVIA GO-206, TRECHO: ENTR. GO-502/ ENTR. GO-040 (INACIOLÂNDIA)						
1) REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS (5 cm)	R\$ 1.114.215,37	75,00%	25,00%			
		835.661,53	278.553,84			
2) REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS (20 cm)	R\$ 593.623,23	75,00%	25,00%			
		445.217,42	148.405,81			
3) MICRO REVESTIMENTO	R\$ 4.671.829,29		25,00%	50,00%	25,00%	
			1.167.957,32	2.335.914,65	1.167.957,32	
4) RECICLAGEM DA BASE COM RECICLADORA E ADIÇÃO DE 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO	R\$ 1.313.367,59	25,00%	75,00%			
		328.341,90	985.025,69			
5) TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD	R\$ 733.909,20		25,00%	75,00%		
			183.477,30	550.431,90		
6) CBUQ - 10 cm	R\$ 4.175.765,40	25,00%	75,00%			
		1.043.941,35	3.131.824,05			
7) SINALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 895.808,55				100,00%	
					895.808,55	
8) ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 592.152,83	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		236.861,13	118.430,57	118.430,57	118.430,57	
9) CANTEIRO DE OBRA	R\$ 350.072,18	100,00%				
		350.072,18				
10) MOBILIZAÇÃO	R\$ 100.653,30	50,00%			50,00%	
		50.326,65			50.326,65	
VALOR SIMPLES		R\$ 3.290.422,16	R\$ 6.013.674,58	R\$ 3.004.777,11	R\$ 2.232.523,09	
PERCENTUAL SIMPLES		22,63%	41,36%	20,66%	15,35%	
VALOR ACUMULADO		R\$ 3.290.422,16	R\$ 9.304.096,74	R\$ 12.308.873,85	R\$ 14.541.396,94	
PERCENTUAL ACUMULADO		22,63%	63,98%	84,65%	100,00%	

ITEM	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
Trecho 2: RODOVIA GO-194/GO-421/ GO-221 , TRECHO: INICIO PERÍMETRO URBANO (BALIZA) A ENTR. GO-421						
1) REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS (5cm)	R\$ 1.101.258,58	80,00%	20,00%			
		881.006,86	220.251,72			
2) REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS (20cm)	R\$ 858.562,98	80,00%	20,00%			
		686.850,38	171.712,60			
3) RECICLAGEM DA BASE COM RECICLADORA E ADIÇÃO DE 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO	R\$ 1.302.670,73		75,00%	25,00%		
			977.003,05	325.667,68		
4) TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD	R\$ 3.161.649,03		50,00%	50,00%		
			1.580.824,52	1.580.824,52		
5) MICRO REVESTIMENTO 1 CAMADA	R\$ 8.765.884,86		25,00%	35,00%	35,00%	5,00%
			2.191.471,22	3.068.059,70	3.068.059,70	438.294,24
6) MICRO REVESTIMENTO 2 CAMADA	R\$ 7.488.790,42		25,00%	35,00%	35,00%	5,00%
			1.872.197,61	2.621.076,65	2.621.076,65	374.439,52
7) SINALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 1.188.075,00					100,00%
						1.188.075,00
8) ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 592.152,83	30,00%	20,00%	15,00%	15,00%	20,00%
		177.645,85	118.430,57	88.822,92	88.822,92	118.430,57
9) CANTEIRO DE OBRA	R\$ 350.072,18	100,00%				
		350.072,18				
10) MOBILIZAÇÃO	R\$ 309.360,26	50,00%				50,00%
		154.680,13				154.680,13
VALOR SIMPLES		R\$ 2.250.255,41	R\$ 7.131.891,26	R\$ 7.684.451,47	R\$ 5.777.959,27	R\$ 2.273.919,46
PERCENTUAL SIMPLES		8,96%	28,39%	30,59%	23,00%	9,05%
VALOR ACUMULADO		R\$ 2.250.255,41	R\$ 9.382.146,67	R\$ 17.066.598,14	R\$ 22.844.557,41	R\$ 25.118.476,87
PERCENTUAL ACUMULADO		8,96%	37,35%	67,94%	90,95%	100,00%