

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO																
GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		[S]OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NA RODOVIA GO 070 - GOIÂNIA - INHUMAS														
		[S]TABELA: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T227 - OUTUBRO/2023 – ONERADA														
		DATA: FEVEREIRO / 2024														
		PROCESSO: 202300036013830														
SERVIÇOS	VALOR	Dias:	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	TOTAL
		%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela	13ª Parcela	
PASSARELA P1																
SERVIÇOS PRELIMINARES	72.366,92	3,23%	57.893,54	-	-	-	14.473,38	-	-	-	-	-	-	-	-	72.366,92
			80,00%				20,00%									3,23%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	18.240,87	0,81%	4.315,79	3.203,10	3.203,10	3.203,10	4.315,79	-	-	-	-	-	-	-	-	18.240,87
			23,66%	17,56%	17,56%	17,56%	23,66%									0,81%
ADMINISTRAÇÃO	174.958,98	7,82%	14.993,98	37.476,21	37.826,13	65.539,63	19.123,02	-	-	-	-	-	-	-	-	174.958,98
			8,57%	21,42%	21,62%	37,46%	10,93%									7,82%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	35.404,65	1,58%	12.391,63	3.540,47	3.540,47	3.540,47	12.391,63	-	-	-	-	-	-	-	-	35.404,65
			35,00%	10,00%	10,00%	10,00%	35,00%									1,58%
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	212.973,71	9,51%	106.486,86	106.486,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.973,71
			50,00%	50,00%												9,51%
ESTRUTURA	1.106.643,47	49,44%	-	331.993,04	442.657,39	331.993,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.106.643,47
				30,00%	40,00%	30,00%										49,44%
GUARDA CORPO METÁLICO	318.241,88	14,22%	-	-	-	318.241,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318.241,88
						100,00%										14,22%
REVESTIMENTO DE PISO	68.910,54	3,08%	-	-	-	34.455,27	34.455,27	-	-	-	-	-	-	-	-	68.910,54
						50,00%	50,00%									3,08%
REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	169.887,34	7,59%	-	-	-	84.943,67	84.943,67	-	-	-	-	-	-	-	-	169.887,34
						50,00%	50,00%									7,59%
BDI REDUZIDO (EMULSÃO ASFÁLTICA / CIMENTO ASFÁLTICO)	6.107,80	0,27%	-	-	-	6.107,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.107,80
						100,00%										0,27%
DIVERSOS	79.087,56	3,53%	-	-	-	-	79.087,56	-	-	-	-	-	-	-	-	79.087,56
							100,00%									3,53%
PASSARELA P1	2.238.475,05	100,00%	191.766,00	479.496,57	484.023,98	838.713,96	244.474,53	-	-	-	-	-	-	-	-	2.238.475,05
			8,57%	21,42%	21,62%	37,47%	10,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PASSARELA P2																
SERVIÇOS PRELIMINARES	64.263,82	2,87%	-	-	51.411,06	-	-	-	12.852,76	-	-	-	-	-	-	64.263,82
					80,00%				20,00%							2,87%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	18.240,87	0,82%	-	-	4.315,79	3.203,10	3.203,10	3.203,10	4.315,79	-	-	-	-	-	-	18.240,87
					23,66%	17,56%	17,56%	17,56%	23,66%							0,82%
ADMINISTRAÇÃO	174.958,98	7,82%	-	-	16.393,66	44.422,09	43.652,27	61.655,54	8.835,43	-	-	-	-	-	-	174.958,98
					9,37%	25,39%	24,95%	35,24%	5,05%							7,82%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	12.197,82	0,55%	-	-	4.269,24	1.219,78	1.219,78	1.219,78	4.269,24	-	-	-	-	-	-	12.197,82
					35,00%	10,00%	10,00%	10,00%	35,00%							0,55%
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	275.055,64	12,29%	-	-	137.527,82	137.527,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.055,64
					50,00%	50,00%										12,29%
ESTRUTURA	1.283.635,67	57,35%	-	-	-	385.090,70	513.454,27	385.090,70	-	-	-	-	-	-	-	1.283.635,67
						30,00%	40,00%	30,00%								57,35%
GUARDA CORPO METÁLICO	324.959,05	14,52%	-	-	-	-	-	324.959,05	-	-	-	-	-	-	-	324.959,05
								100,00%								14,52%
REVESTIMENTO DE PISO	32.065,19	1,43%	-	-	-	-	-	16.032,60	16.032,60	-	-	-	-	-	-	32.065,19
								50,00%	50,00%							1,43%
DIVERSOS	70.983,85	3,17%	-	-	-	-	-	-	70.983,85	-	-	-	-	-	-	70.983,85
									100,00%							3,17%
PASSARELA P2	2.238.120,02	100,00%	-	-	209.601,77	568.260,39	558.326,32	788.957,67	112.973,87	-	-	-	-	-	-	2.238.120,02
			0,00%	0,00%	9,37%	25,39%	24,95%	35,25%	5,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO																
GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES			[S]OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NA RODOVIA GO 070 - GOIÂNIA - INHUMAS													
			[S]TABELA: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T227 - OUTUBRO/2023 – ONERADA													
			DATA: FEVEREIRO / 2024													
			PROCESSO: 202300036013830													
SERVIÇOS	VALOR	Dias:	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	TOTAL
		%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela	13ª Parcela	
PASSARELA P3																
SERVIÇOS PRELIMINARES	72.366,92	2,97%	-	-	-	-	57.893,54	-	-	-	14.473,38	-	-	-	-	72.366,92
							80,00%				20,00%					2,97%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	18.240,87	0,75%	-	-	-	-	4.315,79	3.203,10	3.203,10	3.203,10	4.315,79	-	-	-	-	18.240,87
							23,66%	17,56%	17,56%	17,56%	23,66%					0,75%
ADMINISTRAÇÃO	174.958,98	7,18%	-	-	-	-	17.688,35	46.521,59	44.806,99	58.943,68	6.998,36	-	-	-	-	174.958,98
							10,11%	26,59%	25,61%	33,69%	4,00%					7,18%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	11.916,95	0,49%	-	-	-	-	4.170,93	1.191,70	1.191,70	1.191,70	4.170,93	-	-	-	-	11.916,95
							35,00%	10,00%	10,00%	10,00%	35,00%					0,49%
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	332.993,05	13,67%	-	-	-	-	166.496,53	166.496,53	-	-	-	-	-	-	-	332.993,05
							50,00%	50,00%								13,67%
ESTRUTURA	1.444.457,00	59,30%	-	-	-	-	-	433.337,10	577.782,80	433.337,10	-	-	-	-	-	1.444.457,00
								30,00%	40,00%	30,00%						59,30%
GUARDA CORPO METÁLICO	318.241,88	13,07%	-	-	-	-	-	-	-	318.241,88	-	-	-	-	-	318.241,88
										100,00%						13,07%
SISTEMA DE PISOS COMPLEMENTARES	17.937,90	0,74%	-	-	-	-	-	-	-	8.968,95	8.968,95	-	-	-	-	17.937,90
										50,00%	50,00%					0,74%
DIVERSOS	62.796,67	2,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	62.796,67	-	-	-	-	62.796,67
											100,00%					2,58%
PASSARELA P3	2.435.669,35	100,00%	-	-	-	-	246.249,35	647.546,91	623.781,49	820.683,31	97.408,30	-	-	-	-	2.435.669,35
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,11%	26,59%	25,61%	33,69%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PASSARELA P4																
SERVIÇOS PRELIMINARES	72.366,92	3,35%	-	-	-	-	-	-	57.893,54	-	-	-	14.473,38	-	-	72.366,92
									80,00%				20,00%			3,35%
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	18.240,87	0,84%	-	-	-	-	-	-	4.315,79	3.203,10	3.203,10	3.203,10	4.315,79	-	-	18.240,87
									23,66%	17,56%	17,56%	17,56%	23,66%			0,84%
ADMINISTRAÇÃO	174.958,98	8,09%	-	-	-	-	-	-	17.006,01	40.240,57	38.351,01	65.207,21	14.154,18	-	-	174.958,98
									9,72%	23,00%	21,92%	37,27%	8,09%			8,09%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	14.823,78	0,69%	-	-	-	-	-	-	5.188,32	1.482,38	1.482,38	1.482,38	5.188,32	-	-	14.823,78
									35,00%	10,00%	10,00%	10,00%	35,00%			0,69%
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	259.900,57	12,02%	-	-	-	-	-	-	129.950,29	129.950,29	-	-	-	-	-	259.900,57
									50,00%	50,00%						12,02%
ESTRUTURA	1.085.166,02	50,20%	-	-	-	-	-	-	-	325.549,81	434.066,41	325.549,81	-	-	-	1.085.166,02
										30,00%	40,00%	30,00%				50,20%
GUARDA CORPO METÁLICO	335.436,44	15,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.436,44	-	-	-	335.436,44
												100,00%				15,52%
REVESTIMENTO DE PISO	81.566,91	3,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.783,46	40.783,46	-	-	81.566,91
												50,00%	50,00%			3,77%
REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	74.780,60	3,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.390,30	37.390,30	-	-	74.780,60
												50,00%	50,00%			3,46%
BDI REDUZIDO (EMULSÃO ASFÁLTICA / CIMENTO ASFÁLTICO)	3.170,40	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.170,40	-	-	-	3.170,40
												100,00%				0,15%
DIVERSOS	62.791,38	2,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.791,38	-	-	0,00
													100,00%			2,90%
PASSARELA P4	2.161.791,60	100,00%	-	-	-	-	-	-	210.038,16	497.223,03	473.899,79	805.849,59	174.781,02	-	-	2.161.791,60
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,72%	23,00%	21,92%	37,28%	8,09%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO																	
GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		[S]OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NA RODOVIA GO 070 - GOIÂNIA - INHUMAS [S]TABELA: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T227 - OUTUBRO/2023 – ONERADA DATA: FEVEREIRO / 2024 PROCESSO: 202300036013830															
SERVIÇOS	VALOR	Dias:	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	TOTAL	
		%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela	13ª Parcela		
PASSARELA P5																	
SERVIÇOS PRELIMINARES	64.139,42	2,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	51.311,54	-	-	-	12.827,88	64.139,42	
												80,00%			20,00%	2,91%	
LOCAÇÃO DE CONTAINERES (BDI REDUZIDO)	18.240,87	0,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	4.315,79	3.203,10	3.203,10	3.203,10	4.315,79	18.240,87	
												23,66%	17,56%	17,56%	17,56%	23,66%	0,83%
ADMINISTRAÇÃO	174.958,98	7,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	18.300,71	43.844,72	40.380,53	60.990,70	11.442,32	174.958,98	
																	1,00
												10,46%	25,06%	23,08%	34,86%	6,54%	20,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES	10.959,71	0,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	3.835,90	1.095,97	1.095,97	1.095,97	3.835,90	10.959,71	
												35,00%	10,00%	10,00%	10,00%	35,00%	0,50%
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	313.884,21	14,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	156.942,11	156.942,11	-	-	-	313.884,21	
												50,00%	50,00%				14,25%
ESTRUTURA	1.167.170,33	52,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.151,10	466.868,13	350.151,10	-	1.167.170,33	
													30,00%	40,00%	30,00%		52,99%
																334.853,79	-
GUARDA CORPO METÁLICO	334.853,79	15,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.853,79	-	334.853,79	
															100,00%		15,20%
REVESTIMENTO DE PISO	41.314,94	1,88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.657,47	20.657,47	41.314,94	
															50,00%	50,00%	1,88%
SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE CONTENÇÃO	31.037,10	1,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.037,10	31.037,10	
																100,00%	1,41%
DIVERSOS	64.121,16	2,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.121,16	64.121,16	
																100,00%	2,91%
PASSARELA P5	2.202.439,64	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	230.390,25	552.033,90	508.344,64	767.749,03	143.921,83	2.202.439,64	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,46%	25,06%	23,08%	34,86%	6,53%	100,00%
VALE-TRANSPORTE, EPI, FERRAMENTAS, CAFÉ DA MANHA, CANTINA, CONSUMO DE(ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA)	636.508,58	100,00%	48.947,51	48.947,51	48.947,51	48.947,51	48.947,51	48.947,51	48.947,51	48.947,51	48.947,51	48.947,51	49.011,16	49.011,16	49.011,16	636.508,58	
			7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,70%	7,70%	7,70%	100,00%	
CUSTO ORÇAMENTO P/BDI DE 20,28%	11.913.004,24	82,48%	240.713,51	528.444,08	742.573,26	1.455.921,86	1.097.997,70	1.485.452,10	995.741,03	1.366.853,85	850.645,85	1.406.831,00	732.136,82	816.760,19	192.932,99	11.913.004,24	
CUSTO ORÇAMENTO P/BDI REDUZIDO	100.482,55	0,70%	4.315,79	3.203,10	7.518,89	12.513,99	11.834,68	6.406,19	11.834,68	6.406,19	11.834,68	9.576,59	7.518,89	3.203,10	4.315,79	100.482,55	
BDI (20,28%)	2.415.957,26	16,73%	48.816,70	107.168,46	150.593,86	295.260,95	222.673,93	301.249,68	201.936,28	277.197,96	172.510,98	285.305,33	148.477,35	165.638,97	39.126,81	2.415.957,26	
BDI (14,30%)	14.369,00	0,10%	617,16	458,04	1.075,20	1.789,50	1.692,36	916,09	1.692,36	916,09	1.692,36	1.369,45	1.075,20	458,04	617,16	14.369,00	
TOTAL COM BDI	14.443.813,05	100,00%	294.463,16	639.273,68	901.761,21	1.765.486,31	1.334.198,67	1.794.024,06	1.211.204,35	1.651.374,09	1.036.683,86	1.703.082,37	889.208,25	986.060,30	236.992,75	14.443.813,05	
PERCENTUAIS			2,04%	4,43%	6,24%	12,22%	9,24%	12,42%	8,39%	11,43%	7,18%	11,79%	6,16%	6,83%	1,64%		
TOTAIS ACUMULADOS			294.463,16	933.736,85	1.835.498,05	3.600.984,36	4.935.183,03	6.729.207,09	7.940.411,43	9.591.785,52	10.628.469,39	12.331.551,75	13.220.760,01	14.206.820,31	14.443.813,05		
PERCENTUAIS ACUMULADOS			2,04%	6,46%	12,71%	24,93%	34,17%	46,59%	54,97%	66,41%	73,58%	85,38%	91,53%	98,36%	100,00%		