



Obra: Restauração  
 Rodovia: GO-151, Trecho: INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MUTUNÓPOLIS) - ENTR. BR-153/GO-244/353 (PORANGATU)  
 Extensão: 40,54 km  
 Prazo: 12 meses de execução

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

	ATIVIDADES	VALOR ETAPA	MÊS											
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.417.000,80	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
			R\$ 201.416,73	R\$ 201.416,73	R\$ 201.416,73	R\$ 201.416,73	R\$ 201.416,73	R\$ 201.416,73	R\$ 201.416,73	R\$ 201.416,73	R\$ 201.416,73	R\$ 201.416,73	R\$ 201.416,73	R\$ 201.416,73
	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.178.263,80	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
			R\$ 98.188,65	R\$ 98.188,65	R\$ 98.188,65	R\$ 98.188,65	R\$ 98.188,65	R\$ 98.188,65	R\$ 98.188,65	R\$ 98.188,65	R\$ 98.188,65	R\$ 98.188,65	R\$ 98.188,65	R\$ 98.188,65
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 164.280,64	50,00%											50,00%
			R\$ 82.140,32											R\$ 82.140,32
			<b>RESTAURAÇÃO - EXTENSÃO: 52,14 KM</b>											
FÍSICO	PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO	R\$ 20.365.780,15	6,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	
			R\$ 1.221.946,81	R\$ 1.629.262,41	R\$ 2.036.578,02	R\$ 2.036.578,02	R\$ 2.036.578,02	R\$ 2.036.578,02	R\$ 2.036.578,02	R\$ 2.036.578,02	R\$ 2.036.578,02	R\$ 2.036.578,02	R\$ 1.629.262,41	R\$ 1.629.262,41
	AQUISIÇÃO E TRANSPORTES DE MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 12.951.728,47	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	
			R\$ 647.586,42	R\$ 1.295.172,85	R\$ 1.295.172,85	R\$ 1.295.172,85	R\$ 1.295.172,85	R\$ 1.295.172,85	R\$ 1.295.172,85	R\$ 1.295.172,85	R\$ 1.295.172,85	R\$ 1.295.172,85	R\$ 1.295.172,85	R\$ 647.586,42
	DRENAGEM - OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 313.407,02	100,00%											
			R\$ 313.407,02											
	DRENAGEM - SUPERFICIAL, SUBTERRÂNEA E OBRA-DE-ARTE-ESPECIAL	R\$ 5.913.545,74	20,00%					15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			R\$ 1.182.709,15					R\$ 887.031,86	R\$ 887.031,86	R\$ 591.354,57	R\$ 591.354,57	R\$ 591.354,57	R\$ 591.354,57	R\$ 591.354,57
	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.303.765,35								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
										R\$ 260.753,07	R\$ 260.753,07	R\$ 260.753,07	R\$ 260.753,07	R\$ 260.753,07
	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 4.538.307,06					15,00%	12,00%	12,00%	12,00%	11,00%	12,00%	13,00%	13,00%
							R\$ 680.746,06	R\$ 544.596,85	R\$ 544.596,85	R\$ 544.596,85	R\$ 499.213,78	R\$ 544.596,85	R\$ 589.979,92	R\$ 589.979,92
	COMPONENTE AMBIENTAL	R\$ 291.619,08									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
											R\$ 72.904,77	R\$ 72.904,77	R\$ 72.904,77	R\$ 72.904,77
	TRATAMENTO INICIAL (REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS)	R\$ 232.891,24	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
			R\$ 19.407,60	R\$ 19.407,60	R\$ 19.407,60	R\$ 19.407,60	R\$ 19.407,60	R\$ 19.407,60	R\$ 19.407,60	R\$ 19.407,60	R\$ 19.407,60	R\$ 19.407,60	R\$ 19.407,60	R\$ 19.407,60
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	R\$ 137.015,63		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
				R\$ 13.701,56	R\$ 13.701,56	R\$ 13.701,56	R\$ 13.701,56	R\$ 13.701,56	R\$ 13.701,56	R\$ 13.701,56	R\$ 13.701,56	R\$ 13.701,56	R\$ 13.701,56	
FINANCEIRO	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.807.604,98</b>												
	<b>Parcial (R\$)</b>		R\$ 3.766.802,71	R\$ 3.257.149,81	R\$ 3.664.465,41	R\$ 3.664.465,41	R\$ 4.345.211,47	R\$ 5.096.094,12	R\$ 5.096.094,12	R\$ 5.061.169,90	R\$ 5.088.691,60	R\$ 4.726.759,07	R\$ 4.124.555,72	R\$ 1.916.145,64
	<b>Percentual Parcial (%)</b>		7,56%	6,54%	7,36%	7,36%	8,72%	10,23%	10,23%	10,16%	10,22%	9,49%	8,28%	3,85%
	<b>Acumulado (R\$)</b>		R\$ 3.766.802,71	R\$ 7.023.952,52	R\$ 10.688.417,93	R\$ 14.352.883,34	R\$ 18.698.094,81	R\$ 23.794.188,93	R\$ 28.890.283,05	R\$ 33.951.452,95	R\$ 39.040.144,55	R\$ 43.766.903,62	R\$ 47.891.459,34	R\$ 49.807.604,98
	<b>Percentual Acumulado (%)</b>		7,56%	14,10%	21,46%	28,82%	37,54%	47,77%	58,00%	68,17%	78,38%	87,87%	96,15%	100,00%