

OBRA: CASA DE ACOLHIDA DO IDOSO DE GOIÁS
LOCAL: GOIÂNIA-GO
ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA - 285 DEZEMBRO/2024 - SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO: SEI 202400036016693 / 202500036004052

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS	VALOR	Dias: %	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	TOTAL
			1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela	13ª Parcela	14ª Parcela	15ª Parcela	16ª Parcela	17ª Parcela	18ª Parcela	
IMPLANTAÇÃO																					8.443.424,80
SERVIÇOS PRELIMINARES	289.482,99	3,43%	289.482,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.482,99
			100,00%																		
TRANSPORTES	65.124,52	0,77%	3.620,92	3.620,92	3.620,92	3.620,92	3.620,92	3.620,92	3.620,92	3.620,92	3.620,92	3.614,41	3.614,41	3.620,92	3.614,41	3.614,41	3.614,41	3.614,41	3.614,41	3.614,41	65.124,52
			5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,55%	5,55%	5,56%	5,55%	5,56%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	
SERVIÇO EM TERRA	586.371,24	6,94%	293.185,62	293.185,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.371,24
			50,00%	50,00%																	
FUNDAÇÕES /ESTRUTURA	65.864,51	0,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.759,35	26.345,80	19.759,35	65.864,51
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	40,00%	30,00%	
RAMPA DE ACESSO ÀS RESIDÊNCIAS/CAIXA PLATAFORMA ELEVATÓRIA - ESTACAS SOB BLOCOS DE FUNDAÇÃO - TIPO ESCAVADA - 8 METROS	105.565,34	1,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.782,67	52.782,67	-	105.565,34
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%		
ESCALADA DE ACESSO ÀS RESIDÊNCIAS - ESTACAS SOB BLOCOS DE FUNDAÇÃO - TIPO ESCAVADA - 5 METROS	29.555,03	0,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.777,52	14.777,52	-	29.555,03
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%		
PERGOLADO - TIPO 01 (3X) - ESTACAS SOB BLOCOS DE FUNDAÇÃO - TIPO ESCAVADA - 2 METROS	13.501,91	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.501,91	13.501,91
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
PERGOLADO - TIPO 02 (2X) - ESTACAS SOB BLOCOS DE FUNDAÇÃO - TIPO ESCAVADA - 2 METROS	16.167,66	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.167,66	16.167,66
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
MURO DE ARRIMO	1.050.206,86	12,44%	-	525.103,43	525.103,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050.206,86
			-	50,00%	50,00%																
MURO EM ALVENARIA/GRADIL VYLOFOR	623.973,47	7,39%	-	187.192,04	249.589,39	187.192,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623.973,47
			-	30,00%	40,00%	30,00%															
CAIXA PLATAFORMA ELEVATÓRIA	7.102,84	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.102,84	-	-	-	-	7.102,84
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%					
ESTRUTURAS METÁLICAS - PERGOLADO - TIPO 01 (3X)	90.892,24	1,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.892,24	-	-	90.892,24
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	517.145,28	6,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.143,58	155.143,58	206.858,11	517.145,28
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	30,00%	40,00%	
ALIMENTADORES	1.199.645,65	14,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479.858,26	359.893,70	359.893,70	1.199.645,65
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00%	30,00%	30,00%	
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	58.319,55	0,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.159,78	29.159,78	-	58.319,55
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%		
SISTEMA DE CHAMADA DE EMERGÊNCIA	88.192,20	1,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.192,20	-	-	-	88.192,20
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%				
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI	15.119,70	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.119,70	-	-	-	15.119,70
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%				
INSTALAÇÕES DE GÁS	46.265,23	0,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.265,23	-	-	-	46.265,23
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%				
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	211.516,14	2,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.879,04	52.879,04	52.879,04	52.879,04	211.516,14
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
INSTALAÇÕES SANITARIAS	231.441,50	2,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.860,38	57.860,38	57.860,38	57.860,38	231.441,50
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
DRENAGEM PLUVIAL	882.579,80	10,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.902,93	308.902,93	264.773,94	882.579,80
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00%	25,00%	30,00%	
INCÊNDIO - HIDRANTES	60.022,33	0,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.022,33	60.022,33
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
ALVENARIA	102.320,47	1,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.160,24	51.160,24	-	102.320,47
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%			
IMPERMEABILIZAÇÃO	3.637,34	0,04%	-	-	3.637,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.637,34
			-	-	100,00%																
REVESTIMENTO DE PISOS	888.087,48	10,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.021,87	222.021,87	222.021,87	222.021,87	888.087,48
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
PINTURA	98.097,97	1,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.048,99	49.048,99	98.097,97
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%		
ARBORIZAÇÃO	325.165,84	3,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.582,92	162.582,92	325.165,84
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%		
COMUNICAÇÃO VISUAL	22.700,96	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.700,96	22.700,96
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	

DIVERSOS	749.358,75	8,88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374.679,38	374.679,38	749.358,75	
TOTAL IMPLANTAÇÃO	8.443.424,80	100,00%	586.289,53	1.009.102,01	781.951,08	190.812,96	3.620,92	3.620,92	3.620,92	3.620,92	3.620,92	3.614,41	3.614,41	3.620,92	3.614,41	10.717,25	485.952,82	1.538.812,25	1.920.853,18	1.886.364,93	8.443.424,80
			6,94%	11,95%	9,26%	2,26%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,13%	5,76%	18,22%	22,75%	22,34%	100%
CASA LAR																					7.981.381,72
SERVIÇOS PRELIMINARES	10.959,26	0,14%	-	4.383,70	6.575,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.959,26
			-	40,00%	60,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	496.431,52	6,22%	-	198.572,61	297.858,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496.431,52
			-	40,00%	60,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRUTURA	888.644,12	11,13%	-	-	444.322,06	444.322,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888.644,12
			-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	313.899,30	3,93%	-	-	-	-	-	313.899,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313.899,30
			-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUMINÁRIAS	52.709,54	0,66%	-	-	-	-	-	-	52.709,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.709,54
			-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	17.888,52	0,22%	-	-	-	-	-	-	17.888,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.888,52
			-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	120.736,72	1,51%	-	-	-	-	-	-	120.736,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.736,72
			-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUÇAS E METAIS	153.156,12	1,92%	-	-	-	-	-	-	153.156,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.156,12
			-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	202.310,16	2,53%	-	-	-	-	-	-	202.310,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.310,16
			-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCÊNDIO	9.094,28	0,11%	-	-	-	-	-	-	9.094,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.094,28
			-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALAÇÕES DE GÁS	36.669,36	0,46%	-	-	-	-	-	-	36.669,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.669,36
			-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	562.176,94	7,04%	-	-	168.653,08	281.088,47	112.435,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562.176,94
			-	-	30,00%	50,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPERMEABILIZAÇÃO	50.520,08	0,63%	-	-	15.156,02	25.260,04	10.104,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.520,08
			-	-	30,00%	50,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRUTURAS METÁLICAS	2.044.434,60	25,62%	-	-	-	613.330,38	1.022.217,30	408.886,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.044.434,60
			-	-	-	30,00%	50,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COBERTURAS	713.163,10	8,94%	-	-	-	213.948,93	356.581,55	142.632,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713.163,10
			-	-	-	30,00%	50,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESQUADRIAS DE MADEIRAS	103.063,74	1,29%	-	-	-	51.531,87	51.531,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.063,74
			-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESQUADRIAS METÁLICAS	354.236,74	4,44%	-	-	-	177.118,37	177.118,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354.236,74
			-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIDROS	78.826,54	0,99%	-	-	-	-	-	78.826,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.826,54
			-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REVESTIMENTO DE PAREDES	649.159,68	8,13%	-	-	-	-	324.579,84	324.579,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649.159,68
			-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORRO	158.773,16	1,99%	-	-	-	-	47.631,95	111.141,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.773,16
			-	-	-	-	30,00%	70,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REVESTIMENTO DE PISO	238.704,96	2,99%	-	-	-	-	71.611,49	167.093,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.704,96
			-	-	-	-	30,00%	70,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FERRAGENS	83.512,78	1,05%	-	-	-	-	83.512,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.512,78
			-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PINTURA	420.346,42	5,27%	-	-	-	-	-	420.346,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.346,42
			-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIVERSOS	221.964,08	2,78%	-	-	-	-	-	221.964,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.964,08
			-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CASA LAR	7.981.381,72	100%	0,00%	2,54%	11,68%	22,64%	28,28%	20,13%	14,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	
QUARTO																					166.387,84
SERVIÇOS PRELIMINARES	67,95	0,04%	-	-	-	67,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,95
			-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	6.663,11	4,09%	-	-	-	6.663,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.663,11
			-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRUTURA	16.850,09	10,19%	-	-	-	-	8.425,05	8.425,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.850,09
			-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.108,47	2,48%	-	-	-	-	-	2.054,24	2.054,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.108,47
			-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUMINÁRIAS	461,25	0,28%	-	-	-	-	-	-	461,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461,25
			-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	7.123,40	4,31%	-	-	-	-	-	-	7.123,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.123,40
			-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.204,50	1,33%	-	-	-	-	-	1.102,25	1.102,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.204,50
			-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOUÇAS E METAIS	3.527,39	2,13%	-	-	-	-	-	-	3.527,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.527,39

									100.00%												
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.516,73	3,94%	-	-	-	-	-	-	6.516,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.516,73
									100.00%												
INCÊNDIO	413,45	0,25%	-	-	-	-	-	-	413,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413,45
									100.00%												
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	5.676,61	3,43%	-	-	-	-	-	5.676,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.676,61
								100.00%													
IMPERMEABILIZAÇÃO	348,29	0,21%	-	-	-	-	-	348,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,29
								100.00%													
ESTRUTURAS METÁLICAS	44.906,38	27,15%	-	-	-	-	-	44.906,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.906,38
								100.00%													
COBERTURAS	34.058,82	20,59%	-	-	-	-	-	34.058,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.058,82
								100.00%													
ESQUADRIAS METÁLICAS	9.518,20	5,76%	-	-	-	-	-	9.518,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.518,20
								100.00%													
VIDROS	2.313,88	1,40%	-	-	-	-	-	2.313,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.313,88
								100.00%													
REVESTIMENTO DE PAREDES	10.862,65	6,57%	-	-	-	-	5.431,33	5.431,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.862,65
							50.00%	50.00%													
FORRO	472,23	0,29%	-	-	-	-	-	472,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472,23
								100.00%													
REVESTIMENTO DE PISO	3.035,10	1,84%	-	-	-	-	-	2.124,57	910,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.035,10
								70.00%	30.00%												
PINTURA	4.189,59	2,53%	-	-	-	-	-	4.189,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.189,59
								100.00%													
COMUNICAÇÃO VISUAL	76,14	0,05%	-	-	-	-	-	76,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,14
								100.00%													
DIVERSOS	1.992,81	1,20%	-	-	-	-	-	1.992,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.992,81
								100.00%													
TOTAL GUARITA	165.387,04	100%	-	-	-	6.731,06	19.881,27	108.093,06	30.681,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.387,04
			0,00%	0,00%	0,00%	4,07%	12,02%	65,36%	18,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
ESPAÇO ECUMÊNICO																					
SERVIÇOS PRELIMINARES	226,93	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226,93	-	-	-	226,93
																	100.00%				
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	13.972,89	6,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.972,89	-	-	-	13.972,89
																	100.00%				
ESTRUTURA	37.875,99	18,88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.875,99	-	-	-	37.875,99
																	100.00%				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.646,42	2,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.646,42	-	-	-	4.646,42
																	100.00%				
LUMINÁRIAS	1.104,12	0,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.104,12	-	-	-	1.104,12
																	100.00%				
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	6.998,12	3,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.998,12	-	-	-	6.998,12
																	100.00%				
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	210,37	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,37	-	-	-	210,37
																	100.00%				
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.782,17	1,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.782,17	-	-	-	2.782,17
																	100.00%				
INCÊNDIO	366,74	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366,74	-	-	-	366,74
																	100.00%				
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	42.368,38	21,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.368,38	-	-	-	42.368,38
																	100.00%				
IMPERMEABILIZAÇÃO	328,76	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328,76	-	-	-	328,76
																	100.00%				
ESTRUTURAS METÁLICAS	11.604,89	5,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.604,89	-	-	-	11.604,89
																	100.00%				
COBERTURAS	8.203,42	4,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.203,42	-	-	-	8.203,42
																	100.00%				
ESQUADRIAS METÁLICAS	37.205,19	18,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.205,19	-	-	-	37.205,19
																	100.00%				
FORRO	1.891,25	0,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.891,25	-	-	-	1.891,25
																	100.00%				
REVESTIMENTO DE PISO	10.406,20	5,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.406,20	-	-	-	10.406,20
																	100.00%				
PINTURA	15.921,38	7,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.921,38	-	-	-	15.921,38
																	100.00%				
DIVERSOS	4.528,53	2,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.528,53	-	-	-	4.528,53
																	100.00%				
TOTAL CENTRO ECUMÊNICO	290.641,75	100%	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,23%	94.772,95	52,77%	0,00%	0,00%	100%
SALÃO DE EVENTOS																					
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.760,86	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.760,86	-	-	-	1.760,86
																	100.00%				
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	28.266,62	3,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.266,62	-	-	-	28.266,62
																	100.00%				
ESTRUTURA	12.400,25	1,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.200,13	6.200,13	-	-	12.400,25
																	50.00%	50.00%			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.618,93	9,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.481,83	2.481,83	9.927,33	9.927,33	34.618,93

																50,00%	50,00%									
PINTURA	839.289,90	3,33%																251.786,97	251.786,97	335.715,96						839.289,90
COMUNICAÇÃO VISUAL	28.315,04	0,11%																30,00%	30,00%	40,00%						28.315,04
DIVERSOS	136.860,39	0,54%																		100,00%						136.860,39
																				68.430,20	68.430,20					
TOTAL MORADIA	25.166.491,90	100%						749.517,05	5.676.767,00	4.061.392,59	3.871.391,48	970.182,46	1.155.572,67	1.577.030,95	1.541.748,55	1.518.688,16	1.007.156,69	1.284.639,32	1.732.415,00							25.166.491,90
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,98%	22,56%	16,22%	15,38%	3,86%	4,59%	6,27%	6,13%	6,03%	4,00%	5,10%	6,88%	0,00%	0,00%					100%	
CENTRO DIA																										
SERVIÇOS PRELIMINARES	14.655,15	0,23%						14.655,15																		14.655,15
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	229.193,00	3,06%						100,00%	114.596,50	114.596,50															229.193,00	
ESTRUTURA	102.124,51	1,63%						50,00%	50,00%																	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	213.880,69	3,41%								51.062,26	51.062,26															
LUMINÁRIAS	54.804,95	0,87%								50,00%	50,00%															
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	121.194,03	1,59%								21.388,07	21.388,07															
SITEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	85.297,45	1,36%								10,00%	10,00%															
SITEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI	14.083,36	0,22%																								
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	56.540,75	0,90%																								
LOUÇAS E METAIS	88.620,11	1,41%																								
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	222.578,29	3,55%																								
INSTALAÇÕES DE GÁS	4.078,56	0,07%																								
INCÊNDIO	56.414,94	0,90%																								
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	280.359,36	4,47%																								
IMPERMEABILIZAÇÃO	15.675,98	0,25%																								
ESTRUTURAS METÁLICAS	1.998.097,16	31,87%																								
COBERTURAS	761.891,81	12,15%																								
EQUADRIAS DE MADEIRAS	19.952,40	0,32%																								
ESQUADRIAS METÁLICAS	589.617,53	9,40%																								
VIDROS	135.617,92	2,16%																								
REVESTIMENTO DE PAREDES	213.554,23	3,41%																								
FORRO	211.203,40	3,37%																								
REVESTIMENTO DE PISO	453.444,01	7,23%																								
FERRAGENS	39.408,89	0,63%																								
PINTURA	235.824,55	3,76%																								
COMUNICAÇÃO VISUAL	5.495,66	0,09%																								
DIVERSOS	46.179,75	0,74%																								
TOTAL CENTRO DIA	6.269.788,44	100%						129.251,65	114.596,50	78.104,40	82.807,19	1.010.021,77	1.379.994,49	504.462,60	204.902,89	615.289,56	946.912,37	687.500,37	492.854,78	23.089,88					6.269.788,44	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,06%	1,83%	1,29%	1,32%	16,11%	22,01%	8,05%	3,27%	9,81%	15,10%	10,97%	7,86%	0,37%					100%	
ABRIGO DE LIXO																										
SERVIÇOS PRELIMINARES	137,21	0,19%						137,21																		137,21
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	5.040,71	6,82%						100,00%	5.040,71																	5.040,71
ESTRUTURA	16.953,24	22,95%						100,00%	16.953,24																	16.953,24
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	242,83	0,33%						100,00%	242,83																	242,83
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	6.069,88	8,22%						100,00%	6.069,88																	6.069,88
IMPERMEABILIZAÇÃO	410,96	0,56%						100,00%	410,96																	410,96
ESTRUTURAS METÁLICAS	5.402,57	7,31%						100,00%	5.402,57																	5.402,57
COBERTURAS	6.842,10	9,26%						100,00%	6.842,10																	6.842,10
ESQUADRIAS METÁLICAS	8.291,13	11,23%						100,00%	8.291,13																	8.291,13
REVESTIMENTO DE PAREDES	12.282,83	16,63%						100,00%	12.282,83																	12.282,83
FORRO	2.463,38	3,34%						100,00%	2.463,38																	2.463,38

			-	-	-	-	-	-	-	5.165,78		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.165,78
REVESTIMENTO DE PISO	4.141,97	5.61%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.141,97
PINTURA	304,56	0.41%	-	-	-	-	-	-	-	4.141,97		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.141,97
COMUNICAÇÃO VISUAL	108,74	0.15%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,74
DIVERSOS	108,74	0.15%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,74
TOTAL ABRIGO DE LIXO	73.857,89	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73.857,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73.857,89
ABRIGO GLP																						
SERVIÇOS PRELIMINARES	40,31	0.22%	-	-	-	-	-	-	-	40,31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,31
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	3.732,87	20.08%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.732,87
ESTRUTURA	4.688,07	25.21%	-	-	-	-	-	-	-	3.732,87		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.688,07
INCÊNDIO	824,38	4.43%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824,38
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	1.065,29	5.73%	-	-	-	-	-	-	-	4.688,07		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,29
IMPERMEABILIZAÇÃO	1.024,37	5.51%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.024,37
ESQUADRIAS METÁLICAS	4.490,09	24.15%	-	-	-	-	-	-	-	1.065,29		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.490,09
REVESTIMENTO DE PAREDES	641,04	3.45%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641,04
REVESTIMENTO DE PISO	436,68	2.35%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436,68
PINTURA	1.617,84	8.70%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.617,84
DIVERSOS	31,94	0.17%	-	-	-	-	-	-	-	1.617,84		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,94
TOTAL ABRIGO GLP	18.592,88	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18.592,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18.592,88
SUBESTAÇÃO																						
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.056,14	0.04%	-	-	1.056,14	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.056,14
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	31.513,24	1.16%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.513,24
ESTRUTURA	127.917,09	4.71%	-	-	31.513,24	63.958,35	63.958,35	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.917,09
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.272.387,10	83.68%	-	-	100,00%	50,00%	50,00%	1.136.193,56	1.136.193,56	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.272.387,10
INCÊNDIO	3.930,51	0.14%	-	-	-	50,00%	50,00%	3.930,51	3.930,51	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.930,51
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	40.897,64	1.51%	-	-	-	100,00%	20.448,82	20.448,82	20.448,82	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.897,64
IMPERMEABILIZAÇÃO	1.802,77	0.07%	-	-	-	50,00%	1.802,77	50,00%	50,00%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.802,77
ESTRUTURAS METÁLICAS	32.719,60	1.20%	-	-	-	100,00%	32.719,60	100,00%	100,00%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.719,60
COBERTURAS	57.345,35	2.11%	-	-	-	100,00%	57.345,35	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.345,35
ESQUADRIAS METÁLICAS	30.466,13	1.12%	-	-	-	-	-	30.466,13	30.466,13	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.466,13
REVESTIMENTO DE PAREDES	42.185,38	1.55%	-	-	-	-	-	21.092,69	21.092,69	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.185,38
FORRO	15.745,51	0.58%	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.745,51
REVESTIMENTO DE PISO	14.168,18	0.52%	-	-	-	-	-	15.745,51	15.745,51	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.745,51
PINTURA	42.479,54	1.56%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.479,54
COMUNICAÇÃO VISUAL	228,42	0.01%	-	-	-	-	-	7.084,09	7.084,09	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,42
DIVERSOS	837,06	0.03%	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837,06
TOTAL SUBESTAÇÃO	2.715.679,66	100%	-	-	32.569,38	154.023,50	1.226.334,20	1.215.285,28	87.467,31	87.467,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.715.679,66
CLIMATIZAÇÃO																						
EQUIPAMENTO AR-CONDICIONADO	843.417,43	24.17%	-	-	-	-	-	-	-	-	295.196,10	253.023,23	295.196,10	-	-	-	-	-	-	-	-	843.417,43
EQUIPAMENTO AR-CONDICIONADO/CASALAR - GUARITA	89.044,38	0,025513565	-	-	-	-	-	89.044,38	89.044,38	-	35,00%	30,00%	35,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	89.044,38
REDE FRIGORÍGENA AR-CONDICIONADO	107.912,41	3,09%	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	37.769,34	32.373,72	37.769,34	-	-	-	-	-	-	-	-	107.912,41
REDE FRIGORÍGENA AR-CONDICIONADO/CASALAR-GUARITA	19.624,14	0,56%	-	-	-	-	9.812,07	9.812,07	-	-	35,00%	30,00%	-	35,00%	-	-	-	-	-	-	-	19.624,14
INFRAESTRUTURA AR-CONDICIONADO	23.621,74	0,68%	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	8.267,61	7.086,52	8.267,61	-	-	-	-	-	-	-	-	23.621,74
BOCAS DE AR-CONDICIONADO	147.903,77	4,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00%	-	73.951,89	73.951,89	-	-	-	-	-	-	-	147.903,77
DUTOA AR-CONDICIONADO	445.559,73	12,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	445.559,73
VRFIAR-CONDICIONADO	1.812.996,30	51,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	222.779,87	222.779,87	222.779,87	-	-	-	-	-	-	-	-	1.812.996,30
TOTAL CLIMATIZAÇÃO	3.480.079,90	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	2,83%	0,00%	0,00%	16,16%	564.012,92	1.495.715,37	1.321.683,09	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.480.079,90
CASA DE BOMBAS																						

*Os valores de administração local, alimentação, consumos e vale transporte foram retirados do total da implantação para que o desembolso seja proporcional ao andamento da obra