

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MESES														TOTAL % / R\$
			1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	
1	ADM / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO	1.220.516,17	22,32%	7,32%	5,51%	5,99%	5,99%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	8,00%	3,66%	R\$ 1.220.516,17
			272.458,17	89.305,14	67.192,44	73.054,94	73.054,94	71.863,15	71.863,15	71.863,15	71.863,15	71.863,15	71.863,15	71.867,78	97.692,88	44.711,00	
			0,00%	7,35%	7,66%	8,60%	8,60%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,69%	0,24%	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 627.423,64															51%
			R\$ 0,00	R\$ 46.111,65	R\$ 48.087,05	R\$ 53.949,55	R\$ 53.949,55	R\$ 52.757,76	R\$ 52.757,76	R\$ 52.757,76	R\$ 52.757,76	R\$ 52.757,76	R\$ 52.757,76	R\$ 52.762,39	R\$ 54.499,40	R\$ 1.517,52	
			50,00%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 496.740,15															41%
			R\$ 248.370,08	R\$ 19.105,39	R\$ 19.105,39	R\$ 19.105,39	R\$ 19.105,39	R\$ 19.105,39	R\$ 19.105,39	R\$ 19.105,39	R\$ 19.105,39	R\$ 19.105,39	R\$ 19.105,39	R\$ 19.105,39	R\$ 19.105,39	R\$ 19.105,39	
			25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	
1.3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 96.352,38															8%
			R\$ 24.088,10	R\$ 24.088,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.088,10	R\$ 24.088,10	
			0,00%	7,35%	7,66%	8,60%	8,60%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,69%	0,24%	
2	SERVIÇOS	111.209.898,28															R\$ 111.209.898,28
			0,00	8.173.221,02	8.523.357,53	9.562.476,90	9.562.476,90	9.351.232,95	9.351.232,95	9.351.232,95	9.351.232,95	9.351.232,95	9.351.232,95	9.352.054,59	9.669.936,14	268.977,50	
			0%	8,00%	8,00%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,00%	0%	
2.1	PAVIMENTAÇÃO	31.736.165,59															28,54%
			R\$ 0,00	R\$ 2.538.893,25	R\$ 2.538.893,25	R\$ 2.697.574,08	R\$ 2.697.574,08	R\$ 2.697.574,08	R\$ 2.697.574,08	R\$ 2.697.574,08	R\$ 2.697.574,08	R\$ 2.697.574,08	R\$ 2.697.574,08	R\$ 2.538.893,25	R\$ 2.538.893,25	R\$ 0,00	
			0%	8,50%	8,50%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,50%	8,50%		
2.2	TRANSPORTE	12.491.338,98															11,23%
			R\$ 0,00	R\$ 1.061.763,81	R\$ 1.061.763,81	R\$ 1.030.535,47	R\$ 1.030.535,47	R\$ 1.030.535,47	R\$ 1.030.535,47	R\$ 1.030.535,47	R\$ 1.030.535,47	R\$ 1.030.535,47	R\$ 1.030.535,47	R\$ 1.061.763,81	R\$ 1.061.763,81	R\$ 0,00	
			0%	8,50%	8,50%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,50%	8,50%	0%	
2.3	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	51.309.647,20															46,14%
			R\$ 0,00	R\$ 4.361.320,01	R\$ 4.361.320,01	R\$ 4.233.045,89	R\$ 4.233.045,89	R\$ 4.233.045,89	R\$ 4.233.045,89	R\$ 4.233.045,89	R\$ 4.233.045,89	R\$ 4.233.045,89	R\$ 4.233.045,89	R\$ 4.361.320,01	R\$ 4.361.320,01	R\$ 0,00	
			0%	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	10%		
2.4	DRENAGEM	3.890.405,59															3,50%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350.136,50	R\$ 350.136,50	R\$ 350.136,50	R\$ 350.136,50	R\$ 350.136,50	R\$ 350.136,50	R\$ 350.136,50	R\$ 350.136,50	R\$ 350.136,50	R\$ 350.136,50	R\$ 389.040,56	R\$ 0,00	
			0%	0%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL	223.598,85															0,20%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.359,89	R\$ 22.359,89	R\$ 22.359,89	R\$ 22.359,89	R\$ 22.359,89	R\$ 22.359,89	R\$ 22.359,89	R\$ 22.359,89	R\$ 22.359,89	R\$ 22.359,89	R\$ 0,00	
			0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
2.6	SINALIZAÇÃO	10.175.811,28															9,15%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017.581,13	R\$ 1.017.581,13	R\$ 1.017.581,13	R\$ 1.017.581,13	R\$ 1.017.581,13	R\$ 1.017.581,13	R\$ 1.017.581,13	R\$ 1.017.581,13	R\$ 1.017.581,13	R\$ 1.017.581,13	R\$ 0,00	
				25%	25%	25%	25%	25%									
2.7	OBRAS COMPLEMENTARES	844.975,80															0,76%
			R\$ 0,00	R\$ 211.243,95	R\$ 211.243,95	R\$ 211.243,95	R\$ 211.243,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
2.8	SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE	537.954,99															0,48%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268.977,50	R\$ 268.977,50	
			0,24%	7,35%	7,64%	8,57%	8,57%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,68%	0,28%	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES																	
VALOR SIMPLES			112.430.414,45	272.458,17	8.262.526,16	8.590.549,97	9.635.531,84	9.635.531,84	9.423.096,10	9.423.096,10	9.423.096,10	9.423.096,10	9.423.096,10	9.423.096,10	9.423.922,37	9.757.629,02	313.688,50
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.				0,24%	7,59%	15,23%	23,80%	32,37%	40,75%	49,14%	57,52%	65,90%	74,28%	82,66%	91,04%	99,72%	100,00%
VALOR ACUMULADO				272.458,17	8.534.984,33	17.125.534,30	26.761.066,14	36.396.597,98	45.819.694,08	55.242.790,17	64.665.886,27	74.088.982,37	83.512.078,47	92.935.174,56	102.359.096,93	112.116.725,95	112.430.414,45