



SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

CNPJ: 46.860.452/0001-44

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR C/ BDI	Dias:	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120	150	180	TOTAL
		%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	
SERVIÇOS PRELIMINARES	32.734,54	2,37%	13.093,82	11.457,09	3.273,45	1.636,73	1.636,73	1.636,73	32.734,54
			40,00%	35,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	2,37%
TRANSPORTES	28.115,57	2,04%	11.246,23	11.246,23	-	-	-	5.623,11	28.115,57
			40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2,04%
ESTRUTURA DE CONCRETO	15.922,20	1,15%	11.145,54	4.776,66	-	-	-	-	15.922,20
			70,00%	30,00%	0,00%				1,15%
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	179.820,46	13,02%	8.991,02	35.964,09	53.946,14	53.946,14	17.982,05	8.991,02	179.820,46
			5,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	5,00%	13,02%
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS	63.438,74	4,59%	-	12.687,75	31.719,37	12.687,75	6.343,87	-	63.438,74
			0,00%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%		4,59%
ESGOTO SANITARIO	25.934,71	1,88%	6.483,68	6.483,68	12.967,36	-	-	-	25.934,71
			25,00%	25,00%	50,00%				1,88%
ESGOTO PLUVIAL	19.999,35	1,45%	-	-	-	5.999,81	7.999,74	5.999,81	19.999,35
			0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	1,45%
DIVERSOS HIDRO	35.721,48	2,59%	-	-	7.144,30	10.716,44	10.716,44	7.144,30	35.721,48
			0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	2,59%
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	2.176,28	0,16%	-	-	-	-	870,51	1.305,77	2.176,28
			0,00%	0,00%	0,00%		40,00%	60,00%	0,16%
ARQUITETURA	602.082,91	43,58%	120.416,58	150.520,73	150.520,73	150.520,73	30.104,15	-	602.082,91
			20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%		43,58%
ESTRUTURAS METÁLICAS (SEM PINTURA)	171.151,39	12,39%	17.115,14	77.018,13	77.018,13	-	-	-	171.151,39
			10,00%	45,00%	45,00%				12,39%
PINTURA DA ESTRUTURA METALICA	6.391,38	0,46%	-	-	6.391,38	-	-	-	6.391,38
			0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%
COBERTURAS	178,11	0,01%	-	-	-	-	178,11	-	178,11
			0,00%	0,00%	0,00%		100,00%		0,01%
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS:			31.507,59	51.844,19	57.331,33	39.366,53	12.675,71	5.131,81	197.857,16



SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

CNPJ: 46.860.452/0001-44

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR C/ BDI	Dias:	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120	150	180	TOTAL
		%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS; FERRAMENTAS, CONSUMO DE TELEFONIA; CAFÉ DA MANHA E CANTINA; VALE TRANSPORTE	197.857,16	14,32%	15,92%	26,20%	28,98%	19,90%	6,41%	2,59%	14,32%

TOTAL C/ BDI	219.999,59	361.998,53	400.312,18	274.874,12	88.507,31	35.832,55	1.381.524,28
PERCENTUAIS	15,92%	26,20%	28,98%	19,90%	6,41%	2,59%	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS C/ BDI	219.999,59	581.998,12	982.310,31	1.257.184,42	1.345.691,73	1.381.524,28	
PERCENTUAIS ACUMULADOS	15,92%	42,13%	71,10%	91,00%	97,41%	100,00%	

	VALOR	%
CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS (BDI 24,66%)	1.210.372,89	87,61%
CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS (BDI REDUZIDO 14,21%)	171.151,39	12,39%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	1.381.524,28	100,00%

Documento assinado digitalmente



POLLYANA DULCE DE CASTRO SANTOS

Data: 02/06/2025 07:20:42-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CAELI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA
POLLYANA DULCE DE CASTRO SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL E SÓCIA ADMINISTRADORA
CREA: 1017251720 D-GO