

Cronograma Físico e Financeiro													
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS		
1	IMPLANTAÇÃO	703.165,39	R\$ 110.725,28	R\$ 20.011,85	R\$ 65.532,74	R\$ 59.212,85	R\$ 107.094,03	R\$ 43.876,48	R\$ 82.755,54	R\$ 98.791,75	R\$ 115.164,88		
		100,00%	15,75%	2,85%	9,32%	8,42%	15,23%	6,24%	11,77%	14,05%	16,38%		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 59.601,02	R\$ 14.399,61	R\$ 5.650,18	R\$ 5.650,18	R\$ 5.650,18	R\$ 5.650,18	R\$ 5.650,18	R\$ 5.650,18	R\$ 5.650,18	R\$ 5.650,18		
		100,00%	24,16%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%		
1.2	TRANSPORTE	45.419,99	R\$ 27.942,38	R\$ 2.184,70	R\$ 2.184,70	R\$ 2.184,70	R\$ 2.184,70	R\$ 2.184,70	R\$ 2.184,70	R\$ 2.184,70	R\$ 2.184,70		
		100,00%	61,52%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%		
1.3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	53.562,99	R\$ 53.562,99										
		100,00%	100,00%										
1.4	SERVIÇOS EM TERRA	2.430,79	R\$ 972,32	R\$ 1.458,47									
		100,00%	40,00%	60,00%									
1.5	INST.ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	39.016,82			R\$ 4.877,10	R\$ 4.877,10	R\$ 4.877,10	R\$ 4.877,10	R\$ 4.877,10	R\$ 4.877,10	R\$ 4.877,10		
		100,00%			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		
1.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	86.935,94			R\$ 29.558,22	R\$ 28.688,86	R\$ 28.688,86						
		100,00%			34,00%	33,00%	33,00%						
1.7	DIVERSOS	155.407,09							R\$ 31.081,42	R\$ 46.622,13	R\$ 77.703,55		
		100,00%							20,00%	30,00%	50,00%		
1.8	ADMINISTRAÇÃO	260.790,75	R\$ 13.847,99	R\$ 10.718,50	R\$ 23.262,53	R\$ 17.812,01	R\$ 65.693,19	R\$ 31.164,49	R\$ 38.962,14	R\$ 39.457,64	R\$ 19.872,26		
		100,00%	5,31%	4,11%	8,92%	6,83%	25,19%	11,95%	14,94%	15,13%	7,62%		
2	TERMINAL RODOVIÁRIO	1.378.601,21	R\$ 53.134,33	R\$ 86.165,73	R\$ 104.717,23	R\$ 37.340,69	R\$ 410.126,48	R\$ 202.026,02	R\$ 225.382,98	R\$ 216.179,53	R\$ 43.528,23		
		100,01%	4,33%	6,95%	8,47%	2,89%	29,08%	14,35%	15,81%	15,13%	3,00%		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.344,42	R\$ 1.344,42										
		100,00%	100,00%										
2.2	FUNDAÇÃO	51.789,91	R\$ 51.789,91										
		100,00%	100,00%										
2.3	ESTRUTURA	122.980,99		R\$ 73.788,59	R\$ 49.192,40								
		100,00%		60,00%	40,00%								
2.4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	64.306,44			R\$ 45.014,51	R\$ 19.291,93							
		100,00%			70,00%	30,00%							
2.5	INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	50.129,40			R\$ 2.506,47	R\$ 2.506,47	R\$ 25.064,70	R\$ 10.025,88	R\$ 10.025,88				
		100,00%			5,00%	5,00%	50,00%	20,00%	20,00%				
2.6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	98.191,39			R\$ 4.909,57	R\$ 4.909,57	R\$ 49.095,70	R\$ 19.638,28	R\$ 19.638,28				
		100,00%			5,00%	5,00%	50,00%	20,00%	20,00%				
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.471,42		R\$ 12.377,14	R\$ 3.094,28								
		100,00%		80,00%	20,00%								
2.8	ESTRUTURAS METÁLICAS	181.165,09					R\$ 90.582,55	R\$ 54.349,53	R\$ 36.233,02				
		100,00%					50,00%	30,00%	20,00%				
2.9	COBERTURAS	168.082,26							R\$ 117.657,58	R\$ 50.424,68			
		100,00%							70,00%	30,00%			
2.10	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	4.453,84						R\$ 4.453,84					
		100,00%						100,00%					
2.11	ESQUADRIAS METÁLICAS	41.459,46						R\$ 41.459,46					
		100,00%						100,00%					
2.12	REVESTIMENTO DE PAREDE	212.654,37				R\$ 10.632,72	R\$ 202.021,65						
		100,00%				5,00%	95,00%						
2.13	FORROS	89.552,74							R\$ 17.910,55	R\$ 71.642,19			
		100,00%							20,00%	80,00%			
2.14	REVESTIMENTO DE PISO	108.404,73					R\$ 43.361,89	R\$ 65.042,84					
		100,00%					40,00%	60,00%					
2.15	PINTURA	35.280,97						R\$ 7.056,19	R\$ 10.584,29	R\$ 14.112,39	R\$ 3.528,10		
		100,00%						20,00%	30,00%	40,00%	10,00%		
2.16	DIVERSOS	133.333,78							R\$ 13.333,38	R\$ 80.000,27	R\$ 40.000,13		
		100,00%							10,00%	60,00%	30,00%		

Porcentagem	7,87%	5,10%	8,18%	4,64%	24,85%	11,81%	14,80%	15,13%	7,62%
Custo	163.859,61	106.177,58	170.249,96	96.553,54	517.220,51	245.902,49	308.138,51	314.971,27	158.693,11
Porcentagem Acumulado	7,87%	12,97%	21,15%	25,79%	50,63%	62,45%	77,25%	92,38%	100,00%
Custo Acumulado	163.859,61	270.037,19	440.287,15	536.840,69	1.054.061,21	1.299.963,70	1.608.102,21	1.923.073,49	2.081.766,60

Documento assinado digitalmente

 PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS
Data: 14/08/2025 12:23:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOMNIUM LTDA

PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS CREA: 26879/D-DF

REPRESENTANTE LEGAL