

Obra
Proposta: REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE VIANÓPOLIS

Bancos
AGETOP CIVIL - 02/2025
- Goiás

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de

Cronograma Físico e Financeiro											
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	IMPLANTAÇÃO	100,00% 781.424,16	16,61% 129.796,31	2,92% 22.843,40	9,08% 70.933,27	8,04% 62.843,69	16,21% 126.706,47	6,86% 53.599,59	11,84% 92.549,83	13,76% 107.485,69	14,67% 114.665,90
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 55.241,78	24,16% 13.346,41	9,48% 5.236,92	9,48% 5.236,92	9,48% 5.236,92	9,48% 5.236,92	9,48% 5.236,92	9,48% 5.236,92	9,48% 5.236,92	9,48% 5.236,92
1.2	TRANSPORTE	100,00% 42.482,34	61,52% 26.135,14	4,81% 2.043,40	4,81% 2.043,40	4,81% 2.043,40	4,81% 2.043,40	4,81% 2.043,40	4,81% 2.043,40	4,81% 2.043,40	4,81% 2.043,40
1.3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	100,00% 70.999,98	100,00% 70.999,98								
1.4	SERVIÇOS EM TERRA	100,00% 2.111,66	40,00% 844,66	60,00% 1.267,00							
1.5	INST.ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 38.022,46			12,50% 4.752,81	12,50% 4.752,81	12,50% 4.752,81	12,50% 4.752,81	12,50% 4.752,81	12,50% 4.752,81	25,00% 9.505,62
1.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 81.979,79			34,00% 27.873,13	33,00% 27.053,33	33,00% 27.053,33				
1.6.1	ÁGUA FRIA	0,00% 14.516,70									
1.6.2	ESGOTO	0,00% 6.159,15									
1.6.3	PLUVIAL	0,00% 48.548,13									
1.6.4	POÇO DE INFILTRAÇÃO	0,00% 12.755,81									
1.7	DIVERSOS	100,00% 142.749,65							20,00% 28.549,93	30,00% 42.824,90	50,00% 71.374,83
1.8	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 347.836,50	5,31% 18.470,12	4,11% 14.296,08	8,92% 31.027,02	6,83% 23.757,23	25,19% 87.620,01	11,95% 41.566,46	14,94% 51.966,77	15,13% 52.627,66	7,62% 26.505,14
2	TERMINAL RODOVIÁRIO	100,00% 1.300.640,15	4,33% 56.256,13	6,95% 90.402,44	8,47% 110.162,29	2,89% 37.590,58	29,08% 378.166,16	14,35% 186.690,70	15,81% 205.590,76	15,13% 196.744,69	3,00% 39.036,42
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.358,60	100,00% 1.358,60								
2.2	FUNDAÇÃO	100,00% 54.897,53	100,00% 54.897,53								
2.3	ESTRUTURA	100,00% 129.175,33		60,00% 77.505,20	40,00% 51.670,13						
2.3.1	VIGAS/PILAR/LAJE/FLOREIRA	0,00% 129.175,33									
2.4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00% 68.509,93			70,00% 47.956,95	30,00% 20.552,98					
2.5	INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 51.501,95			5,00% 2.575,10	5,00% 2.575,10	50,00% 25.750,98	20,00% 10.300,39	20,00% 10.300,39		
2.5.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,00% 43.848,69									
2.5.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELFÔNICO	0,00% 7.653,26									
2.6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100,00% 94.715,92			5,00% 4.735,80	5,00% 4.735,80	50,00% 47.357,96	20,00% 18.943,18	20,00% 18.943,18		
2.6.1	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00% 20.804,63									
2.6.2	ÁGUA FRIA	0,00% 5.851,31									
2.6.3	ESGOTO SANITÁRIO	0,00% 35.393,67									
2.6.4	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO	0,00% 32.666,31									
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 16.121,55		80,00% 12.897,24	20,00% 3.224,31						

2.8	ESTRUTURAS METÁLICAS	100,00% 158.716,54					50,00% 79.358,27	30,00% 47.614,96	20,00% 31.743,31		
2.9	COBERTURAS	100,00% 148.693,90							70,00% 104.085,73	30,00% 44.608,17	
2.10	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	100,00% 3.928,46						100,00% 3.928,46			
2.11	ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00% 36.267,92						100,00% 36.267,92			
2.12	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00% 194.534,17				5,00% 9.726,71	95,00% 184.807,46				
2.13	FORROS	100,00% 82.206,43							20,00% 16.441,29	80,00% 65.765,14	
2.14	REVESTIMENTO DE PISO	100,00% 102.228,73					40,00% 40.891,49	60,00% 61.337,24			
2.15	PINTURA	100,00% 41.492,71						20,00% 8.298,54	30,00% 12.447,81	40,00% 16.597,08	10,00% 4.149,27
2.16	DIVERSOS	100,00% 116.290,48							10,00% 11.629,05	60,00% 69.774,29	30,00% 34.887,14
Porcentagem			8,94%	5,44%	8,7%	4,82%	24,25%	11,54%	14,32%	14,61%	7,38%
Custo			186.052,44	113.245,83	181.095,55	100.434,27	504.872,63	240.290,28	298.140,59	304.230,37	153.702,31
Porcentagem Acumulado			8,94%	14,38%	23,07%	27,9%	52,15%	63,69%	78,01%	92,62%	100,0%
Custo Acumulado			186.052,44	299.298,27	480.393,82	580.828,09	1.085.700,72	1.325.991,00	1.624.131,59	1.928.361,96	2.082.064,31



PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS

Data: 08/08/2025 09:57:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOMNIUM LTDA

PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS CREA: 26879/D-DF

REPRESENTANTE LEGAL