

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO																
Rodovia:		GO-330														
Trecho:		Fim Perímetro Urbano (Santa Rosa de Goiás) - Entr. GO-154													Tabela Referência: fevereiro-25	
Sub-trecho:		-													Extensão (km): 15,08	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MESES												TOTAL % / R\$	
			1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	5° Mês	6° Mês	7° Mês	8° Mês	9° Mês	10° Mês	11° Mês	12° Mês		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.696.534,87	9,86%	6,58%	7,13%	7,17%	7,17%	7,72%	7,17%	7,17%	7,72%	8,85%	8,85%	14,60%	100,00%	
			167.230,48	111.689,43	121.006,49	121.665,76	121.665,76	130.982,83	121.665,76	121.665,76	130.982,83	150.163,59	150.163,59	247.652,59	1.696.534,87	
2	CANTEIRO DE OBRAS	879.161,37	100,00%												100,00%	
			879.161,37												879.161,37	
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	30.214,86	50,00%											50,00%	100,00%	
			15.107,43											15.107,43	30.214,86	
4	TRATAMENTOS INICIAIS	25.786,63	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	
			2.148,88	2.148,88	2.148,88	2.148,88	2.148,88	2.148,88	2.148,88	2.148,88	2.148,88	2.148,88	2.148,88	2.148,95	25.786,63	
5	PAVIMENTAÇÃO	19.942.618,32	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	
			1.661.884,86	1.661.884,86	1.661.884,86	1.661.884,86	1.661.884,86	1.661.884,86	1.661.884,86	1.661.884,86	1.661.884,86	1.661.884,86	1.661.884,86	1.661.884,86	19.942.618,32	
6	DRENAGEM	1.974.076,31				10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	12,22%	100,00%	
						216.615,91	216.615,91	216.615,91	216.615,91	216.615,91	216.615,91	216.615,91	216.615,91	241.149,03	1.974.076,31	
7	OBRAS DE ARTE CORRENTES	152.241,36	18,41%	40,80%	40,80%										100,00%	
			28.023,50	62.108,93	62.108,93										152.241,36	
8	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.840,63												100,00%	100,00%	
														1.840,63	1.840,63	
9	SINALIZAÇÃO	620.745,63	0,58%	0,58%	23,83%	0,58%	0,58%	23,83%	0,58%	0,58%	23,83%	0,58%	0,58%	23,83%	100,00%	
			3.629,94	3.629,94	147.926,51	3.629,94	3.629,94	147.926,51	3.629,94	3.629,94	147.926,51	3.629,94	3.629,94	147.926,58	620.745,63	
10	OBRAS COMPLEMENTARES	2.648.133,58										16,67%	16,67%	66,67%	100,00%	
													441.355,60	441.355,60	1.765.422,39	2.648.133,58
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES		-	9,86%	6,58%	7,13%	7,17%	7,17%	7,72%	7,17%	7,17%	7,72%	8,85%	8,85%	14,60%	100,00%	
VALOR SIMPLES		27.971.353,56	2.757.186,46	1.841.462,04	1.995.075,67	2.005.945,35	2.005.945,35	2.159.558,99	2.005.945,35	2.005.945,35	2.159.558,99	2.475.798,78	2.475.798,78	4.083.132,46	27.971.353,56	
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.		-	9,86%	16,44%	23,57%	30,74%	37,92%	45,64%	52,81%	59,98%	67,70%	76,55%	85,40%	100,00%	-	
VALOR ACUMULADO		-	2.757.186,46	4.598.648,50	6.593.724,17	8.599.669,52	10.605.614,87	12.765.173,86	14.771.119,21	16.777.064,56	18.936.623,55	21.412.422,33	23.888.221,10	27.971.353,56	-	