

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO													
Rodovia: RODOVIA GO-156													
Trecho: Auriverde (P.U.) / Entr. GO-336 (Crixás)													
Extensão: 37,71 KM													
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 2.094.400,95	R\$ 349.066,83	R\$ 349.066,83	R\$ 349.066,83	R\$ 349.066,83	R\$ 349.066,83	R\$ 349.066,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
PROJETO PONTE SOBRE O Córrego - Estaca 51 + 17,50 (Extensão 40,00 m) Viária	R\$ 76.894,68	R\$ 12.815,78	R\$ 12.815,78	R\$ 12.815,78	R\$ 12.815,78	R\$ 12.815,78	R\$ 12.815,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1	R\$ 6.408.125,66		R\$ 356.006,98	R\$ 356.006,98	R\$ 356.006,98	R\$ 356.006,98	R\$ 356.006,98	R\$ 356.006,98	R\$ 356.006,98	R\$ 356.006,98	R\$ 356.006,98	R\$ 356.006,98	R\$ 356.006,98
	100,00%		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1	R\$ 3.536.854,83		R\$ 196.491,94	R\$ 196.491,94	R\$ 196.491,94	R\$ 196.491,94	R\$ 196.491,94	R\$ 196.491,94	R\$ 196.491,94	R\$ 196.491,94	R\$ 196.491,94	R\$ 196.491,94	R\$ 196.491,94
	100,00%		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 184.543,66		R\$ 92.271,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		50,00%										
TERRAPLENAGEM	R\$ 22.127.077,02		R\$ 1.382.942,31	R\$ 1.382.942,31	R\$ 1.382.942,31	R\$ 1.382.942,31	R\$ 1.382.942,31	R\$ 1.382.942,31	R\$ 1.382.942,31	R\$ 1.382.942,31	R\$ 1.382.942,31	R\$ 1.382.942,31	R\$ 1.382.942,31
	100,00%		6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)	R\$ 25.019.153,46		R\$ -	R\$ 1.563.697,09	R\$ 1.563.697,09	R\$ 1.563.697,09	R\$ 1.563.697,09	R\$ 1.563.697,09	R\$ 1.563.697,09	R\$ 1.563.697,09	R\$ 1.563.697,09	R\$ 1.563.697,09	R\$ 1.563.697,09
	100,00%			6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
PAVIMENTAÇÃO (FORNECIMENTO MATERIAL BETUMINOSO)	R\$ 10.707.601,34		R\$ -	R\$ 669.225,08	R\$ 669.225,08	R\$ 669.225,08	R\$ 669.225,08	R\$ 669.225,08	R\$ 669.225,08	R\$ 669.225,08	R\$ 669.225,08	R\$ 669.225,08	R\$ 669.225,08
	100,00%			6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
DRENAGEM	R\$ 14.872.742,55		R\$ -	R\$ -	R\$ 991.516,17	R\$ 991.516,17	R\$ 991.516,17	R\$ 991.516,17	R\$ 991.516,17	R\$ 991.516,17	R\$ 991.516,17	R\$ 991.516,17	R\$ 991.516,17
	100,00%				6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
OBRAS DE ARTES CORRENTE (BUEIROS TUBULARES E CELULARES)	R\$ 10.539.393,07		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 810.722,54	R\$ 810.722,54	R\$ 810.722,54	R\$ 810.722,54	R\$ 810.722,54	R\$ 810.722,54	R\$ 810.722,54	R\$ 810.722,54
	100,00%					7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	R\$ 2.692.641,51		R\$ -	R\$ -	R\$ 448.773,59	R\$ 448.773,59	R\$ 448.773,59	R\$ 448.773,59	R\$ 448.773,59	R\$ 448.773,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%				16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%			
SINALIZAÇÃO DE OBRAS (EXECUÇÃO DAS OBRAS)	R\$ 72.448,90		R\$ 4.528,06	R\$ 4.528,06	R\$ 4.528,06	R\$ 4.528,06	R\$ 4.528,06	R\$ 4.528,06	R\$ 4.528,06	R\$ 4.528,06	R\$ 4.528,06	R\$ 4.528,06	R\$ 4.528,06
	100,00%		6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.501.653,61		R\$ -	R\$ -	R\$ 100.110,24	R\$ 100.110,24	R\$ 100.110,24	R\$ 100.110,24	R\$ 100.110,24	R\$ 100.110,24	R\$ 100.110,24	R\$ 100.110,24	R\$ 100.110,24
	106,67%				6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 3.674.597,46		R\$ -	R\$ -	R\$ 244.973,16	R\$ 244.973,16	R\$ 244.973,16	R\$ 244.973,16	R\$ 244.973,16	R\$ 244.973,16	R\$ 244.973,16	R\$ 244.973,16	R\$ 244.973,16
	106,67%				6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
PAISAGISMO	R\$ 513.117,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%												
Porcentagem		0,35%	2,30%	4,36%	6,08%	6,86%	6,86%	6,51%	6,51%	6,51%	6,08%	6,08%	6,08%
Valor	R\$ 104.021.245,70	R\$ 361.882,61	R\$ 2.394.123,72	R\$ 4.534.774,07	R\$ 6.320.147,23	R\$ 7.130.869,77	R\$ 7.130.869,77	R\$ 6.768.987,16	R\$ 6.768.987,16	R\$ 6.768.987,16	R\$ 6.320.213,58	R\$ 6.320.213,58	R\$ 6.320.213,58
Porcentagem Acumulado		0,35%	2,65%	7,01%	13,08%	19,94%	26,80%	33,30%	39,81%	46,32%	52,39%	58,47%	64,54%
Valor Acumulado	R\$ 104.021.245,70	R\$ 361.882,61	R\$ 2.756.006,33	R\$ 7.290.780,39	R\$ 13.610.927,62	R\$ 20.741.797,39	R\$ 27.872.667,16	R\$ 34.641.654,32	R\$ 41.410.641,49	R\$ 48.179.628,65	R\$ 54.499.842,23	R\$ 60.820.055,81	R\$ 67.140.269,39

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO								
Rodovia: RODOVIA GO-156								
Trecho: Auriverde (P.U.) / Entr. GO-336 (Crixás)								
Extensão: 37,71 KM								
Atividades	Total por Etapa	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 2.094.400,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%							
PROJETO PONTE SOBRE O CÔRREGO - ESTAÇÃO 51 + 17,50 (Extensão 40,00 m) VIÁRIA	R\$ 76.894,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%							
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1	R\$ 6.408.125,66	R\$ 356.006,98	R\$ 356.006,98	R\$ 356.006,98	R\$ 356.006,98	R\$ 356.006,98	R\$ 356.006,98	R\$ 356.006,98
	100,00%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1	R\$ 3.536.854,83	R\$ 196.491,94	R\$ 196.491,94	R\$ 196.491,94	R\$ 196.491,94	R\$ 196.491,94	R\$ 196.491,94	R\$ 196.491,94
	100,00%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 184.543,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.271,83
	100,00%							50,00%
TERRAPLENAGEM	R\$ 22.127.077,02	R\$ 1.382.942,31	R\$ 1.382.942,31	R\$ 1.382.942,31	R\$ 1.382.942,31	R\$ 1.382.942,31	R\$ -	R\$ -
	100,00%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%		
PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)	R\$ 25.019.153,46	R\$ 1.563.697,09	R\$ 1.563.697,09	R\$ 1.563.697,09	R\$ 1.563.697,09	R\$ 1.563.697,09	R\$ 1.563.697,09	R\$ -
	100,00%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	
PAVIMENTAÇÃO (FORNECIMENTO MATERIAL BETUMINOSO)	R\$ 10.707.601,34	R\$ 669.225,08	R\$ 669.225,08	R\$ 669.225,08	R\$ 669.225,08	R\$ 669.225,08	R\$ 669.225,08	R\$ -
	100,00%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	
DRENAGEM	R\$ 14.872.742,55	R\$ 991.516,17	R\$ 991.516,17	R\$ 991.516,17	R\$ 991.516,17	R\$ 991.516,17	R\$ 991.516,17	R\$ -
	100,00%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	
OBRAS DE ARTES CORRENTE (BUEIROS TUBULARES E CELULARES)	R\$ 10.539.393,07	R\$ 810.722,54	R\$ 810.722,54	R\$ 810.722,54	R\$ 810.722,54	R\$ 810.722,54	R\$ -	R\$ -
	100,00%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%		
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	R\$ 2.692.641,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%							
SINALIZAÇÃO DE OBRAS (EXECUÇÃO DAS OBRAS)	R\$ 72.448,90	R\$ 4.528,06	R\$ 4.528,06	R\$ 4.528,06	R\$ 4.528,06	R\$ 4.528,06	R\$ -	R\$ -
	100,00%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%		
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.501.653,61	R\$ 100.110,24	R\$ 100.110,24	R\$ 100.110,24	R\$ 100.110,24	R\$ 100.110,24	R\$ 100.110,24	R\$ 100.110,24
	106,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 3.674.597,46	R\$ 244.973,16	R\$ 244.973,16	R\$ 244.973,16	R\$ 244.973,16	R\$ 244.973,16	R\$ 244.973,16	R\$ 244.973,16
	106,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
PAISAGISMO	R\$ 513.117,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 513.117,00
	100,00%							100,00%
Porcentagem		6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	3,96%	1,44%
Valor	R\$ 104.021.245,70	R\$ 6.320.213,58	R\$ 6.320.213,58	R\$ 6.320.213,58	R\$ 6.320.213,58	R\$ 6.320.213,58	R\$ 4.122.020,67	R\$ 1.502.971,15
Porcentagem Acumulado		70,62%	76,70%	82,77%	88,85%	94,92%	98,89%	100,33%
Valor Acumulado	R\$ 104.021.245,70	R\$ 73.460.482,97	R\$ 79.780.696,55	R\$ 86.100.910,13	R\$ 92.421.123,71	R\$ 98.741.337,29	R\$ 102.863.357,95	R\$ 104.366.329,10