

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO										
Rodovia: RODOVIA GO-469 Trecho: ABADIA / ARAGOIÂNIA Extensão: 10,05 KM										
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1	R\$ 963.052,35	R\$ 80.254,36	R\$ 80.254,36	R\$ 80.254,36	R\$ 80.254,36	R\$ 80.254,36	R\$ 80.254,36	R\$ 80.254,36	R\$ 80.254,36	R\$ 80.254,36
	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1	R\$ 517.063,53	R\$ 43.088,63	R\$ 43.088,63	R\$ 43.088,63	R\$ 43.088,63	R\$ 43.088,63	R\$ 43.088,63	R\$ 43.088,63	R\$ 43.088,63	R\$ 43.088,63
	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 22.229,70	R\$ 5.557,43	R\$ 5.557,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	25,00%	25,00%							
TERRAPLENAGEM	R\$ 5.080.643,17	R\$ 564.515,91	R\$ 564.515,91	R\$ 564.515,91	R\$ 564.515,91	R\$ 564.515,91	R\$ 564.515,91	R\$ 564.515,91	R\$ 564.515,91	R\$ 564.515,91
	100,00%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 23.315.973,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.914.496,64	R\$ 2.914.496,64	R\$ 2.914.496,64	R\$ 2.914.496,64	R\$ 2.914.496,64	R\$ 2.914.496,64
	100,00%				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	R\$ 892.883,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.813,98	R\$ 148.813,98	R\$ 148.813,98
	100,00%							16,67%	16,67%	16,67%
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	R\$ 12.834,55	R\$ 2.566,91	R\$ 1.283,46	R\$ 1.283,46	R\$ 1.283,46	R\$ 1.283,46	R\$ 1.283,46	R\$ 1.283,46	R\$ 1.283,46	R\$ 1.283,46
	100,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 630.830,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.138,37	R\$ 105.138,37	R\$ 105.138,37	R\$ 105.138,37	R\$ 105.138,37	R\$ 105.138,37
	100,00%				16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
DRENAGEM	R\$ 5.342.147,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 593.571,94	R\$ 593.571,94	R\$ 593.571,94	R\$ 593.571,94	R\$ 593.571,94	R\$ 593.571,94	R\$ 593.571,94
	100,00%			11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 3.679.358,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 613.226,46	R\$ 613.226,46	R\$ 613.226,46
	100,00%							16,67%	16,67%	16,67%
PAISAGISMO	R\$ 1.354.068,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%									
Porcentagem		1,66%	1,66%	3,07%	10,29%	10,29%	10,29%	12,11%	12,11%	12,11%
Valor	R\$ 41.811.084,79	R\$ 695.983,23	R\$ 694.699,78	R\$ 1.282.714,29	R\$ 4.302.349,29	R\$ 4.302.349,29	R\$ 4.302.349,29	R\$ 5.064.389,74	R\$ 5.064.389,74	R\$ 5.064.389,74
Porcentagem Acumulado		1,66%	3,33%	6,39%	16,68%	26,97%	37,26%	49,38%	61,49%	73,60%
Valor Acumulado	R\$ 41.811.084,79	R\$ 695.983,23	R\$ 1.390.683,01	R\$ 2.673.397,30	R\$ 6.975.746,59	R\$ 11.278.095,88	R\$ 15.580.445,17	R\$ 20.644.834,91	R\$ 25.709.224,64	R\$ 30.773.614,38

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO				
Rodovia: RODOVIA GO-469 Trecho: ABADIA / ARAGOIÂNIA Extensão: 10,05 KM				
Atividades	Total por Etapa	10º mês	11º mês	12º mês
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1	R\$ 963.052,35	R\$ 80.254,36	R\$ 80.254,36	R\$ 80.254,36
	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1	R\$ 517.063,53	R\$ 43.088,63	R\$ 43.088,63	R\$ 43.088,63
	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 22.229,70	R\$ -	R\$ 5.557,43	R\$ 5.557,43
	100,00%		25,00%	25,00%
TERRAPLENAGEM	R\$ 5.080.643,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 23.315.973,08	R\$ 2.914.496,64	R\$ 2.914.496,64	R\$ -
	100,00%	12,50%	12,50%	
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	R\$ 892.883,90	R\$ 148.813,98	R\$ 148.813,98	R\$ 148.813,98
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	R\$ 12.834,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 630.830,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			
DRENAGEM	R\$ 5.342.147,42	R\$ 593.571,94	R\$ 593.571,94	R\$ -
	100,00%	11,11%	11,11%	
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 3.679.358,78	R\$ 613.226,46	R\$ 613.226,46	R\$ 613.226,46
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%
PAISAGISMO	R\$ 1.354.068,11	R\$ -	R\$ 677.034,06	R\$ 677.034,06
	100,00%		50,00%	50,00%
Porcentagem		10,51%	12,14%	3,75%
Valor	R\$ 41.811.084,79	R\$ 4.393.452,01	R\$ 5.076.043,49	R\$ 1.567.974,92
Porcentagem Acumulado		84,11%	96,25%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 41.811.084,79	R\$ 35.167.066,39	R\$ 40.243.109,87	R\$ 41.811.084,79