

			CONTRATAÇÃO GME - LOTE 7																			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																						
MUNICÍPIO	PONTO	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MESES																		
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS		
ALTO HORIZONTE		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	R\$ 97.801,78	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 24.450,45	R\$ 24.450,45	R\$ 24.450,45	R\$ 24.450,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
		CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	R\$ 106.380,34	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ 42.552,14	R\$ 21.276,07	R\$ 21.276,07	R\$ 21.276,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
ALTO HORIZONTE	PONTOS 01,02,04 E 05 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 1,5M X 1,5M)	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R\$ 44.014,86	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ 22.007,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.007,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
				R\$ 294.359,50	R\$ 207.000,31	R\$ 181.133,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
		PONTO 03 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 550.427,53	0,00%	0,00%	53,60%	46,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
CAMPINAÇU		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	R\$ 192.022,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.404,47	R\$ 48.005,58	R\$ 48.005,58	R\$ 38.404,47	R\$ 19.202,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
		CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	R\$ 106.380,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,00%	17,00%	14,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.126,37	R\$ 18.084,66	R\$ 14.893,25	R\$ 10.638,03	R\$ 10.638,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
CAMPINAÇU	PONTOS 02,03 E 04 - BUEIRO DUPLO (BDOC 3,0M X 3,0M)	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R\$ 64.693,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.346,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.346,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
				R\$ 1.573.701,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 671.498,37	R\$ 472.110,41	R\$ 272.722,45	R\$ 157.370,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
		PONTOS 05 E 06 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 1.299.340,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,13%	30,33%	16,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
NIQUELÂNDIA		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	R\$ 159.207,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.762,33	R\$ 39.801,94	R\$ 39.801,94	R\$ 15.920,78	R\$ 15.920,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
		CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	R\$ 106.380,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.595,09	R\$ 21.276,07	R\$ 21.276,07	R\$ 21.276,07	R\$ 15.957,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
NIQUELÂNDIA	PONTOS 01 E 03 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,0M X 2,0M)	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R\$ 40.919,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.459,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.459,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
				R\$ 579.477,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 671.498,37	R\$ 472.110,41	R\$ 272.722,45	R\$ 157.370,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
		PONTOS 02 E 04 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)	R\$ 1.025.649,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 307.876,20	R\$ 175.755,41	R\$ 95.845,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
NIQUELÂNDIA	PONTO 05 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
				R\$ 673.559,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
				R\$ 82.634,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
SANTA TEREZA DE GOIÁS		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	R\$ 106.380,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
		CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	R\$ 106.380,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	15,00%	20,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
SANTA TEREZA DE GOIÁS	PONTOS 02, 03, 04, 05 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 1,5M X 1,5M)	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R\$ 49.060,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
				R\$ 704.594,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
		PONTO 06 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,0M X 2,0M)	R\$ 259.163,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
SÃO JOÃO D'ALIANÇA		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	R\$ 159.207,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
		CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	R\$ 106.380,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,56%	15,44%	15,50%	10,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.339,28	R\$ 16.425,12	R\$ 16.488,95	R\$ 10.638,03		
SÃO JOÃO D'ALIANÇA	PONTOS 03 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,0M X 2,0M)	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R\$ 47.654,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
				R\$ 265.144,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
		PONTO 04 - BUEIRO DUPLO (BDOC 2,0M X 2,0M)	R\$ 333.672,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,23%	37,77%	0,00%	0,00%	
SÃO JOÃO D'ALIANÇA	PONTOS 01 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
				R\$ 363.494,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
		PONTOS 02 E 05 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 1.180.357,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,13%	36,87%	20,00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				3,50%	2,31%	10,89%	7,26%	9,91%	5,63%	10,20%	5,85%	10,75%	4,69%	3,32%	1,73%	6,85%	3,73%	6,36%	4,41%	2,61%		
VALOR SIMPLES				R\$ 383.369,51	R\$ 252.726,83	R\$ 1.193.387,85	R\$ 795.242,72	R\$ 1.085.939,48	R\$ 617.550,20	R\$ 1.118.147,87	R\$ 641.571,26	R\$ 1.178.047,53	R\$ 514.559,75	R\$ 364.209,04	R\$ 189.191,91	R\$ 750.684,35	R\$ 408.728,85	R\$ 696.851,97	R\$ 483.528,18	R\$ 286.457,32		
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			100,00%	3,50%	5,80%	16,69%	23,95%	33,86%	39,40%	46,69%	56,29%	66,29%	70,89%	74,31%	76,04%	82,89%	86,62%	92,97%	97,38%	100,00%		
VALOR ACUMULADO			R\$ 10.960.194,42	383.369,51	636.096,34	1.829.484,18	2.624.726,91	3.710.666,38	4.328.216,59	5.446.364,26	6.087.935,52	7.265.983,05	7.780.542,80	8.144.751,84	8.333.943,75	9.084.628,10	9.493.356,95	10.190.208,92	10.673.737,10	10.960.194,42		