

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO										
Rodovia: RODOVIA GO-411										
Trecho: GO 050(P/ PARAÚNA) / GO-174										
Extensão: 69,21 KM										
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 2.745.962,81	R\$ 457.660,47	R\$ 457.660,47	R\$ 457.660,47	R\$ 457.660,47	R\$ 457.660,47	R\$ 457.660,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1	R\$ 9.657.655,46	R\$ -	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85
	100,00%		3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1	R\$ 3.536.854,83	R\$ -	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16
	100,00%		3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 111.393,20	R\$ -	R\$ 55.696,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		50,00%							
TERRAPLENAGEM	R\$ 30.325.920,39	R\$ -	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93
	100,00%		4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 85.784.835,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41
	100,00%				4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 2.759.231,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61
	100,00%				4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%
DRENAGEM	R\$ 18.033.462,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03
	100,00%			3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%
SINALIZAÇÃO PERMANENTE	R\$ 2.649.619,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%									
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	R\$ 172.720,22	R\$ -	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34
	100,00%		3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 7.078.545,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%									
Porcentagem		0,28%	1,44%	1,81%	4,00%	4,00%	4,00%	3,71%	3,71%	3,71%
Valor	R\$ 162.856.201,34	R\$ 457.660,47	R\$ 2.337.382,35	R\$ 2.949.591,78	R\$ 6.506.404,79	R\$ 6.506.404,79	R\$ 6.506.404,79	R\$ 6.048.744,32	R\$ 6.048.744,32	R\$ 6.048.744,32
Porcentagem Acumulado		0,28%	1,72%	3,53%	7,52%	11,52%	15,51%	19,23%	22,94%	26,66%
Valor Acumulado	R\$ 162.856.201,34	R\$ 457.660,47	R\$ 2.795.042,81	R\$ 5.744.634,59	R\$ 12.251.039,38	R\$ 18.757.444,17	R\$ 25.263.848,97	R\$ 31.312.593,29	R\$ 37.361.337,62	R\$ 43.410.081,94

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO										
Rodovia: RODOVIA GO-411										
Trecho: GO 050(P/ PARAÚNA) / GO-174										
Extensão: 69,21 KM										
Atividades	Total por Etapa	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 2.745.962,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%									
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1	R\$ 9.657.655,46	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85
	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1	R\$ 3.536.854,83	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16
	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 111.393,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%									
TERRAPLENAGEM	R\$ 30.325.920,39	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93
	100,00%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 85.784.835,21	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41
	100,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 2.759.231,38	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61
	100,00%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%
DRENAGEM	R\$ 18.033.462,82	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03
	100,00%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%
SINALIZAÇÃO PERMANENTE	R\$ 2.649.619,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%									
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	R\$ 172.720,22	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34
	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 7.078.545,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%									
Porcentagem		3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%
Valor	R\$ 162.856.201,34	R\$ 6.048.744,32	R\$ 6.048.744,32	R\$ 6.048.744,32	R\$ 6.048.744,32	R\$ 6.048.744,32	R\$ 6.048.744,32	R\$ 6.048.744,32	R\$ 6.048.744,32	R\$ 6.048.744,32
Porcentagem Acumulado		30,37%	34,08%	37,80%	41,51%	45,23%	48,94%	52,65%	56,37%	60,08%
Valor Acumulado	R\$ 162.856.201,34	R\$ 49.458.826,26	R\$ 55.507.570,59	R\$ 61.556.314,91	R\$ 67.605.059,24	R\$ 73.653.803,56	R\$ 79.702.547,88	R\$ 85.751.292,21	R\$ 91.800.036,53	R\$ 97.848.780,86

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO										
Rodovia: RODOVIA GO-411										
Trecho: GO 050(P/ PARAÚNA) / GO-174										
Extensão: 69,21 KM										
Atividades	Total por Etapa	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	25º mês	26º mês	27º mês
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 2.745.962,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%									
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1	R\$ 9.657.655,46	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85
	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1	R\$ 3.536.854,83	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16
	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 111.393,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%									
TERRAPLENAGEM	R\$ 30.325.920,39	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93	R\$ 1.378.450,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%				
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 85.784.835,21	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41	R\$ 3.431.393,41
	100,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 2.759.231,38	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61	R\$ 125.419,61	R\$ -	R\$ -
	100,00%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%		
DRENAGEM	R\$ 18.033.462,82	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03
	100,00%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%
SINALIZAÇÃO PERMANENTE	R\$ 2.649.619,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 264.961,94	R\$ 264.961,94	R\$ 264.961,94	R\$ 264.961,94	R\$ 264.961,94	R\$ 264.961,94
	100,00%				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	R\$ 172.720,22	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34
	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 7.078.545,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 707.854,57	R\$ 707.854,57	R\$ 707.854,57	R\$ 707.854,57	R\$ 707.854,57	R\$ 707.854,57
	100,00%				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Porcentagem		3,71%	3,71%	3,71%	4,31%	4,31%	3,47%	3,47%	3,39%	3,39%
Valor	R\$ 162.856.201,34	R\$ 6.048.744,32	R\$ 6.048.744,32	R\$ 6.048.744,32	R\$ 7.021.560,83	R\$ 7.021.560,83	R\$ 5.643.109,90	R\$ 5.643.109,90	R\$ 5.517.690,29	R\$ 5.517.690,29
Porcentagem Acumulado		63,80%	67,51%	71,23%	75,54%	79,85%	83,31%	86,78%	90,17%	93,55%
Valor Acumulado	R\$ 162.856.201,34	R\$ 103.897.525,18	R\$ 109.946.269,50	R\$ 115.995.013,83	R\$ 123.016.574,65	R\$ 130.038.135,48	R\$ 135.681.245,38	R\$ 141.324.355,28	R\$ 146.842.045,57	R\$ 152.359.735,86

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO					
Rodovia: RODOVIA GO-411					
Trecho: GO 050(P/ PARAÚNA) / GO-174					
Extensão: 69,21 KM					
Atividades	Total por Etapa	28º mês	29º mês	30º mês	31º mês
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 2.745.962,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%				
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1	R\$ 9.657.655,46	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85	R\$ 321.921,85
	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1	R\$ 3.536.854,83	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16	R\$ 117.895,16
	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 111.393,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.696,60
	100,00%				50,00%
TERRAPLENAGEM	R\$ 30.325.920,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%				
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 85.784.835,21	R\$ 3.431.393,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	4,00%			
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 2.759.231,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%				
DRENAGEM	R\$ 18.033.462,82	R\$ 667.906,03	R\$ 667.906,03	R\$ -	R\$ -
	100,00%	3,70%	3,70%		
SINALIZAÇÃO PERMANENTE	R\$ 2.649.619,36	R\$ 264.961,94	R\$ 264.961,94	R\$ 264.961,94	R\$ 264.961,94
	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	R\$ 172.720,22	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34	R\$ 5.757,34
	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 7.078.545,66	R\$ 707.854,57	R\$ 707.854,57	R\$ 707.854,57	R\$ 707.854,57
	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Porcentagem		3,39%	1,28%	0,87%	0,91%
Valor	R\$ 162.856.201,34	R\$ 5.517.690,29	R\$ 2.086.296,88	R\$ 1.418.390,85	R\$ 1.474.087,45
Porcentagem Acumulado		96,94%	98,22%	99,09%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 162.856.201,34	R\$ 157.877.426,15	R\$ 159.963.723,04	R\$ 161.382.113,89	R\$ 162.856.201,34