

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES

LOCAL: SANTA TEREZINHA - GO

Data: 18/06/2025

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – 292 FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

PROCESSO: SEI 202300036002243

SERVIÇOS	VALOR	Dias: %	30 1ª Parcela	60 2ª Parcela	90 3ª Parcela	120 4ª Parcela	150 5ª Parcela	180 6ª Parcela	210 7ª Parcela	240 8ª Parcela	TOTAL
IMPLANTAÇÃO											365.761,76
SERVIÇOS PRELIMINARES	59.532,45	15,94%	35.719,47	5.953,25	-	17.859,74	-	-	-	-	59.532,45
			60,00%	10,00%		30,00%					
TRANSPORTES	80.708,41	21,61%	8.070,84	-	-	40.354,21	8.070,84	8.070,84	8.070,84	8.070,84	80.708,41
			10,00%			50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	2.063,48	0,55%	-	-	-	2.063,48	-	-	-	-	2.063,48
						100,00%					
IMPERMEABILIZAÇÃO	569,64	0,15%	-	-	-	-	-	569,64	-	-	569,64
								100,00%			
REVESTIMENTO DE PAREDES	5.562,53	1,49%	-	-	-	-	2.781,27	2.781,27	-	-	5.562,53
							50,00%	50,00%			
REVESTIMENTO DE PISO	78.366,75	20,98%	-	-	-	-	39.183,38	39.183,38	-	-	78.366,75
							50,00%	50,00%			
ESQUADRIAS METÁLICAS	14.494,32	3,88%	-	-	-	-	-	14.494,32	-	-	14.494,32
								100,00%			
PINTURA	15.548,73	4,16%	-	-	-	-	-	7.774,37	7.774,37	-	15.548,73
								50,00%	50,00%		
DIVERSOS DA OBRA	36.576,91	9,79%	-	-	-	-	-	-	21.946,15	14.630,76	36.576,91
									60,00%	40,00%	
PAISAGISMO	21.652,61	5,80%	-	-	-	-	-	-	10.826,31	10.826,31	21.652,61
									50,00%	50,00%	
ESTRUTURA METÁLICA	1.052,03	0,28%	-	-	-	-	-	420,81	420,81	210,41	1.052,03
								40,00%	40,00%	20,00%	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	49.633,90	13,29%	-	-	-	-	-	-	29.780,34	19.853,56	49.633,90
									60,00%	40,00%	
INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	7.721,24	2,07%	-	-	-	-	-	-	4.632,74	3.088,50	7.721,24
									60,00%	40,00%	
TOTAL IMPLANTAÇÃO	373.483,00	100,00%	43.790,31	5.953,25	-	60.277,42	50.035,48	73.294,62	83.451,55	56.680,37	373.483,00
			11,72%	1,59%	0,00%	16,14%	13,40%	19,62%	22,34%	15,18%	100%

REFORMA											1.288.008,59	
SERVIÇOS PRELIMINARES	35.802,81	2,78%	17.901,41	17.901,41	-	-	-	-	-	-	35.802,81	
			50,00%	50,00%								
TRANSPORTES	32.444,77	2,52%	11.355,67	11.355,67	1.622,24	1.622,24	1.622,24	1.622,24	1.622,24	1.622,24	32.444,77	
			35,00%	35,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	98.399,95	7,64%	-	98.399,95	-	-	-	-	-	-	98.399,95	
				100,00%								
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	104.241,79	8,09%	-	104.241,79	-	-	-	-	-	-	104.241,79	
				100,00%								
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	123.276,60	9,57%	-	61.638,30	61.638,30	-	-	-	-	-	123.276,60	
				50,00%	50,00%							
SPDA	26.181,57	2,03%	-	-	5.236,31	-	-	-	10.472,63	10.472,63	26.181,57	
					20,00%				40,00%	40,00%		
INCÊNDIOS	2.716,12	0,21%	-	-	543,22	-	-	-	1.086,45	1.086,45	2.716,12	
					20,00%				40,00%	40,00%		
ALVENARIA E DIVISÓRIAS	87.457,42	6,79%	-	-	-	-	-	-	87.457,42	-	87.457,42	
									100,00%			
ESTRUTURAS METÁLICAS	67.525,59	5,24%	-	-	-	-	-	-	67.525,59	-	67.525,59	
									100,00%			
COBERTURAS	152.276,81	11,82%	-	-	-	-	-	-	152.276,81	-	152.276,81	
									100,00%			
ESQUADRIAS METÁLICAS	121.817,44	9,46%	-	-	60.908,72	60.908,72	-	-	-	-	121.817,44	
					50,00%	50,00%						
VIDROS	9.183,47	0,71%	-	-	9.183,47	-	-	-	-	-	9.183,47	
					100,00%							
REVESTIMENTO DE PAREDES	79.934,91	6,21%	-	-	55.954,44	23.980,47	-	-	-	-	79.934,91	
					70,00%	30,00%						
FORROS	11.486,56	0,89%	-	-	-	6.891,94	4.594,62	-	-	-	11.486,56	
						60,00%	40,00%					
REVESTIMENTO DE PISO	89.498,75	6,95%	-	-	-	-	58.174,19	31.324,56	-	-	89.498,75	
							65,00%	35,00%				
FERRAGENS	10.027,63	0,78%	-	-	-	-	-	-	-	10.027,63	10.027,63	
										100,00%		
PINTURA	165.046,27	12,81%	-	-	-	-	99.027,76	66.018,51	-	-	165.046,27	
							60,00%	40,00%				
DIVERSOS	70.690,13	5,49%	-	-	-	-	-	70.690,13	-	-	70.690,13	
								100,00%				
TOTAL REFORMA	1.288.008,59	100%	29.257,07	293.537,11	195.086,70	93.403,37	163.418,81	169.655,44	320.441,13	23.208,94	1.288.008,59	
			2,27%	22,79%	15,15%	7,25%	12,69%	13,17%	24,88%	1,80%	100%	
ADMINISTRAÇÃO, CANTINA, CAFÉ DA MANHÃ, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA,PARCELA DO EMPREGADOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE												
ADMINISTRAÇÃO, CANTINA, CAFÉ DA MANHÃ, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA,CONSUMO DE ESGOTO, CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET FIXA, PARCELA DO EMPREGADOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE	512.206,37	100,00%	22.519,12	92.327,20	60.141,53	47.376,87	65.803,91	74.896,90	124.512,46	24.628,36	512.206,37	
			4.40%	18.03%	11.74%	9.25%	12.85%	14.62%	24.31%	4.81%		

TOTAL (ADMINISTRAÇÃO E AFINS)	512.206,37	100,00%	22.519,12	92.327,20	60.141,53	47.376,87	65.803,91	74.896,90	124.512,46	24.628,36	512.206,37
			4,40%	18,03%	11,74%	9,25%	12,85%	14,62%	24,31%	4,81%	100%
TOTAL GERAL	2.173.697,96	100%	95.566,51	391.817,56	255.228,24	201.057,66	279.258,21	317.846,96	528.405,15	104.517,68	2.173.697,96
PERCENTUAIS			4,40%	18,03%	11,74%	9,25%	12,85%	14,62%	24,31%	4,81%	
TOTAIS ACUMULADOS			95.566,51	487.384,07	742.612,31	943.669,97	1.222.928,18	1.540.775,14	2.069.180,29	2.173.697,97	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			4,40%	22,42%	34,16%	43,41%	56,26%	70,88%	95,19%	100,00%	

*Os valores de administração local, alimentação, consumos e vale transporte foram retirados do total da implantação para que o desembolso seja proporcional ao andamento da obra