

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES

LOCAL: CAVALCANTE-GO

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – 292 FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

PROCESSO: SEI 202300036002227

SERVIÇOS	VALOR	Dias: %	30 1ª Parcela	60 2ª Parcela	90 3ª Parcela	120 4ª Parcela	150 5ª Parcela	180 6ª Parcela	210 7ª Parcela	240 8ª Parcela	TOTAL
IMPLANTAÇÃO											643.772,91
SERVIÇOS PRELIMINARES	109.906,22	17,07%	-	-	-	109.906,22	-	-	-	-	109.906,22
						100,00%					
TRANSPORTES	41.018,19	6,37%	-	-	-	24.610,91	4.101,82	4.101,82	4.101,82	4.101,82	41.018,19
						60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
SERVIÇO EM TERRA	3.501,42	0,54%	-	-	-	3.501,42	-	-	-	-	3.501,42
						100,00%					
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.607,58	1,03%	-	-	-	-	-	6.607,58	-	-	6.607,58
								100,00%			
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	136.024,64	21,13%	-	-	-	-	68.012,32	68.012,32	-	-	136.024,64
							50,00%	50,00%			
ALVENARIA	76.709,99	11,92%	-	-	-	-	38.355,00	38.355,00	-	-	76.709,99
							50,00%	50,00%			
ESQUADRIAS METÁLICAS	22.848,04	3,55%	-	-	-	-	-	22.848,04	-	-	22.848,04
								100,00%			
REVESTIMENTO DE PAREDES	2.267,84	0,35%	-	-	-	-	-	1.133,92	1.133,92	-	2.267,84
								50,00%	50,00%		
REVESTIMENTO DE PISOS	56.135,18	8,72%	-	-	-	-	-	-	33.681,11	22.454,07	56.135,18
									60,00%	40,00%	
PINTURA	23.914,73	3,71%	-	-	-	-	-	-	11.957,37	11.957,37	23.914,73
									50,00%	50,00%	
DIVERSOS	134.728,27	20,93%	-	-	-	-	-	53.891,31	53.891,31	26.945,65	134.728,27
								40,00%	40,00%	20,00%	
PAISAGISMO	30.110,81	4,68%	-	-	-	-	-	-	18.066,49	12.044,32	30.110,81
									60,00%	40,00%	
TOTAL IMPLANTAÇÃO	643.772,91	100,00%	-	-	-	138.018,55	110.469,13	194.949,98	122.832,01	77.503,23	643.772,91
			0,00%	0,00%	0,00%	21,44%	17,16%	30,28%	19,08%	12,04%	100%
REFORMA											1.440.879,02

SERVIÇOS PRELIMINARES	42.255,03	2,93%	21.127,52	21.127,52	-	-	-	-	-	-	42.255,03
			50,00%	50,00%							
TRANSPORTES	24.820,15	1,72%	8.687,05	8.687,05	1.241,01	1.241,01	1.241,01	1.241,01	1.241,01	1.241,01	24.820,15
			35,00%	35,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
SERVIÇO EM TERRA	4.765,03	0,33%	-	4.765,03	-	-	-	-	-	-	4.765,03
				100,00%							
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	15.500,21	1,08%	-	15.500,21	-	-	-	-	-	-	15.500,21
				100,00%							
ESTRUTURA	54.109,62	3,76%	-	27.054,81	27.054,81	-	-	-	-	-	54.109,62
				50,00%	50,00%						
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	103.608,89	7,19%	-	-	20.721,78	-	-	-	41.443,56	41.443,56	103.608,89
					20,00%				40,00%	40,00%	
INST. ELÉT. / TELEFÔNICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO	128.610,99	8,93%	-	-	25.722,20	-	-	-	51.444,40	51.444,40	128.610,99
					20,00%				40,00%	40,00%	
SPDA	28.094,47	1,95%	-	-	-	-	-	-	28.094,47	-	28.094,47
									100,00%		
INCÊNDIO	1.867,34	0,13%	-	-	-	-	-	-	1.867,34	-	1.867,34
									100,00%		
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	771,84	0,05%	-	-	-	-	-	-	771,84	-	771,84
									100,00%		
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	91.661,93	6,36%	-	-	45.830,97	45.830,97	-	-	-	-	91.661,93
					50,00%	50,00%					
IMPERMEABILIZAÇÃO	3.958,38	0,27%	-	-	3.958,38	-	-	-	-	-	3.958,38
					100,00%						
ESTRUTURAS METÁLICAS	104.210,47	7,23%	-	-	72.947,33	31.263,14	-	-	-	-	104.210,47
					70,00%	30,00%					
COBERTURAS	262.125,03	18,19%	-	-	-	157.275,02	104.850,01	-	-	-	262.125,03
						60,00%	40,00%				
ESQUADRIAS METÁLICAS	125.579,51	8,72%	-	-	-	-	81.626,68	43.952,83	-	-	125.579,51
							65,00%	35,00%			
VIDROS	9.498,18	0,66%	-	-	-	-	-	-	-	9.498,18	9.498,18
										100,00%	
REVESTIMENTO DE PAREDES	80.902,16	5,61%	-	-	-	-	48.541,30	32.360,86	-	-	80.902,16
							60,00%	40,00%			
FORRO	11.460,05	0,80%	-	-	-	-	-	11.460,05	-	-	11.460,05
								100,00%			
REVESTIMENTO DE PISO	89.393,91	6,20%	-	-	-	-	40.227,26	31.287,87	17.878,78	-	89.393,91
							45,00%	35,00%	20,00%		
FERRAGENS	9.593,28	0,67%	-	-	-	-	-	9.593,28	-	-	9.593,28
								100,00%			

PINTURA	171.719,33	11,92%	-	-	-	-	-	60.101,77	60.101,77	51.515,80	171.719,33
								35,00%	35,00%	30,00%	
DIVERSOS	76.373,22	5,30%	-	-	-	-	-	-	22.911,97	53.461,25	76.373,22
									30,00%	70,00%	
TOTAL REFORMA	1.440.879,02	100%	29.814,57	77.134,62	197.476,47	235.610,13	276.486,26	189.997,66	225.755,12	208.604,19	1.440.879,02
			2,07%	5,35%	13,71%	16,35%	19,19%	13,19%	15,67%	14,48%	100%
ADMINISTRAÇÃO, CANTINA, CAFÉ DA MANHÃ, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA, PARCELA DO EMPREGADOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE											
ADMINISTRAÇÃO, CANTINA, CAFÉ DA MANHÃ, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA, CONSUMO DE ESGOTO, CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET FIXA, PARCELA DO EMPREGADOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE	465.462,49	100,00%	6.657,02	17.222,67	44.092,68	83.424,07	86.399,66	85.951,37	77.832,77	63.882,26	465.462,49
			0,01430194	0,037001197	0,094728748	0,179228331	0,185621103	0,184657995	0,167215987	0,137244699	
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO E AFINS)	465.462,49	100,00%	6.657,02	17.222,67	44.092,68	83.424,07	86.399,66	85.951,37	77.832,77	63.882,26	465.462,49
			1,43%	3,70%	9,47%	17,92%	18,56%	18,47%	16,72%	13,72%	100%
TOTAL GERAL	2.550.114,42	100%	36.471,58	94.357,29	241.569,15	457.052,75	473.355,05	470.899,02	426.419,90	349.989,69	2.550.114,43
PERCENTUAIS			1,43%	3,70%	9,47%	17,92%	18,56%	18,47%	16,72%	13,72%	
TOTAIS ACUMULADOS			36.471,58	130.828,87	372.398,02	829.450,77	1.302.805,82	1.773.704,84	2.200.124,74	2.550.114,43	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			1,43%	5,13%	14,60%	32,53%	51,09%	69,55%	86,28%	100,00%	

*Os valores de administração local, alimentação, consumos e vale transporte foram retirados do total da implantação para que o desembolso seja proporcional ao andamento da obra